



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 386 / 2022 del 27/04/2022

OGGETTO: LP0128 COMPLETAMENTO RAMPА OVEST SOTTOPASSO VIA C. COLOMBO - STRALCIO 1. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALLA DITTA EUROSCAVI SNC. CUP: C81B20000690004 - CIG:8623356A7B.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione Comunale al fine di migliorare la sicurezza del transito dei pedoni e dei ciclisti lungo Via C.Colombo in prossimità del tratto di accesso al polo scolastico e al nuovo polo commerciale, intende procedere al completamento della pista ciclopedonale porzione lato Ovest sottopasso Via C. Colombo - stralcio 1;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.293 del 11/11/2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo - Stralcio 1 per la realizzazione del completamento rampa Ovest sottopasso Via C. Colombo, redatto dall'U.T.C. LL.PP., dell'importo complessivo di € 120.000,00, di cui € 100.225,88 per lavori compresi € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- per tale opera si è reso necessario procedere all'espropriazione per pubblica utilità delle aree interessate all'intervento, giusto prot.n.30751 del 22/10/2020 di pubblicazione avvio del procedimento e del deposito atti per l'esproprio;
- è stato inviato agli interessati l'Avviso di avvio del procedimento e del deposito atti per espropriazione di pubblica utilità con cessioni bonarie in data 23/10/2020 prot. n.30925 ed è stata acquisita agli atti dichiarazione di cessione bonaria in data 27/10/2020 prot. n.30981;
- con Determinazione Dirigente del 3° settore Tecnico n.150 del 22/02/2021 i lavori sono stati affidati alla Ditta "EUROSCAVI SNC con sede in Via Camazzole n.44, 35010 Carmignano di Brenta (VI) - P.I. 03446080289 per un importo al netto del ribasso d'asta di € 79.493,45 (IVA 10% esclusa), di cui € 1.500,00 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 11/05/2021 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep.n.1949;

- con atto di liquidazione n.384 del 10/08/2021, è stata pagata la fattura n.50 del 02/08/2021 di € 65.144,56 IVA 10% compresa della ditta EUROSCAVI SNC con sede in Via Camazzole n.44 35010 Carmignano di Brenta (VI) - P.I. 03446080289, relativa al SAL n.1 - CPL n.1;
- con atto di liquidazione n.588 del 16/11/2021, è stata pagata la fattura n.87 del 05/11/2021 di € 37.104,25 IVA 10% compresa della ditta EUROSCAVI SNC con sede in Via Camazzole n.44 35010 Carmignano di Brenta (VI) - P.I. 03446080289, relativa al SAL n.2 - CPL n.2;
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore Tecnico n.948 in data 08/10/2021 è stata approvata la 1^Perizia suppletiva e di variante dando atto che il nuovo importo contrattuale è pari ad € 95.345,81 (IVA 10% esclusa), al netto del ribasso d'asta del -21,00% e compresi gli oneri per la sicurezza;
- Il Direttore dei lavori, ing. Diego Nostrali, con verbale in data 28/10/2021, dichiarava ultimate tutte le lavorazioni previste dall'appalto nei tempi utili contrattuali, giusto verbale in atti e assegna all'appaltatore il termine perentorio di n.60 (sessanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla stessa data, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.M. n.49/2018 e s.m.i, per il completamento delle lavorazioni di piccola entità, di seguito elencate, che non erano state ancora completate, e perciò entro il 27/12/2021, del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori;
- Il Direttore dei lavori, ing. Diego Nostrali, con verbale in data 27/12/2021, dichiarava che le lavorazioni di piccola entità, del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori in oggetto, sono state completate nel tempo utile, ai sensi dell'art.12, comma 1, del D.M. n.49/2018 e s.m.i..
- in data 13/04/2022 il Direttore di lavori, ha depositato la Relazione sul Conto finale e Certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'appaltatore senza riserva alcuna in atti prot.n.14087 del 13/04/2022, da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 95.345,81 oneri per la sicurezza compresi ed IVA esclusa, che detratti gli acconti già corrisposti pari ad € 92.953,47, rimane da liquidare all'impresa l'importo di € 2.392,34 oneri per la sicurezza compresi ed IVA esclusa, corrispondente al saldo dei lavori eseguiti ed ultimati a saldo di ogni suo avere ed alla ritenuta dello 0,5% per la tutela dei lavoratori;

TUTTO CIO' PREMESSO;

ATTESO quanto disciplinano l'art. 102 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed il titolo X del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

DATO ATTO che risultano depositati in atti gli as-built dell'intervento;

CONSIDERATO di procedere, sotto riserva di cui agli artt. 1665 e 1669 del C.C., allo svincolo delle cauzioni e garanzie fidejussorie prestate dall'appaltatore a garanzia dei propri adempimenti contrattuali e quindi al pagamento del conto finale dei lavori, ai sensi degli artt., 225, 237 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;

PRESO ATTO che l'appaltatore ha regolarmente sottoscritto i documenti contabili ed il certificato di regolare esecuzione, senza riserva alcuna;

DATO ATTO altresì che l'appaltatore ha depositato in atti al prot.n.14804 del 20/04/2022, polizza fideiussoria n.420034176 stipulata in data 15/04/2022 ed emessa da GENERALI ITALIA SPA - Agenzia di Castelfranco Veneto (TV) relativa al pagamento rata di saldo ai sensi dell'art.103, c.6 del D.Lgs. 50/2016, dell'importo di € 2.452,23;

ATTESO che è quindi possibile liquidare il saldo finale dovuto all'Appaltatore, di

€ 2.392,34 IVA 10% esclusa, corrispondente al saldo che trova imputazione alla voce "importo lavorazioni" del Q.E. dell'opera, approvato con Determinazione Dirigenziale n.150 del 22/02/2021 e n.948 del 08/10/2021;

VISTA la fattura n.35 del 14/04/2022 della ditta della ditta EUROSCAVI SNC con sede in Via Camazzole n.44 35010 Carmignano di Brenta (VI) - P.I.03446080289 per l'importo di € 2.631,57 al netto del ribasso d'asta ed IVA compresa, corrispondente al saldo finale dei lavori realizzati;

VISTI i codici dell'opera: CUP:C81B20000690004 – CIG:8623356A7B;

CONSTATATO la regolarità della Ditta EUROSCAVI SNC nei confronti degli obblighi INPS, INAIL e Cassa Edile come da certificazione prot.INAIL_32536635, con scadenza validità al 10/08/2022, agli atti;

VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato L.136/2010 depositato in atti;

DATO atto che il Responsabile del Procedimento ha accertato preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 338/2021 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.3 in data 19 Gennaio 2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.14 in data 24 Gennaio 2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024;
- il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. ed in particolare quanto disposto all'art.107 e 184;
- il L.n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l'art. 23 del vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Decreto del Sindaco n.33 del 20/12/2021 di conferimento di incarico al Dirigente;

D E T E R M I N A

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto;

1. di approvare la Relazione sul Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione, depositati dal Direttore dei Lavori in data 13/04/2022, sottoscritto dall'appaltatore senza riserva alcuna in atti prot.n.14087 del 13/04/2022, da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 95.345,81 oneri per la sicurezza compresi ed IVA esclusa, che detratti gli acconti già corrisposti pari ad € 92.953,47, rimane da liquidare all'impresa l'importo di € 2.392,34 oneri per la sicurezza compresi ed IVA esclusa, corrispondente al saldo dei lavori eseguiti ed ultimati a saldo di ogni suo avere ed alla ritenuta dello 0,5% per la tutela dei lavoratori;
2. di dare atto che alla presente opera sono stati assegnati i seguenti codici CUP: C81B20000690004 – CIG: 8623356A7B;
3. di liquidare e pagare la fattura n.35 del 14/04/2022 della ditta EUROSCAVI SNC con sede in Via Camazzole n.44 - 35010 Carmignano di Brenta (VI) – P.I.03446080289 dell'importo di € 2.631,57 IVA compresa, corrispondente al saldo dei lavori realizzati, con imputazione al capitolo n.2021005205/18 del Bilancio 2022 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

4. di dare atto che gli as-built dell'intervento risultano depositati agli atti;
5. di autorizzare, ai sensi della normativa vigente e sotto le riserve di legge, lo svincolo delle cauzioni e delle garanzie prestate dall'appaltatore;
6. di ricevere in consegna le opere realizzate sotto riserva di legge ai fini e per gli effetti di quanto disciplinano gli artt. 1665, 1667, 1668 e 1669 del C.C.;
7. di dichiarare conseguentemente conclusi i lavori di cui alla Determinazione Dirigenziale n.150/2021 e contratto Rep.n.1949/2021;
8. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
9. di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art.151, comma 4, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 27/04/2022

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Cittadella

Cittadella Città d'Arte
Provincia di Padova



Settore 3° - TECNICO

Ufficio Lavori Pubblici

Cittadella, 12/04/2022

**OGGETTO: LP0128 COMPLETAMENTO RAMPA OVEST SOTTOPASSO VIA C.COLOMBO
CUP:C81B20000690004 - CIG:8623356A7B**

COMMITTENTE: Comune di Cittadella.

IMPRESA: EUROSCAVI SNC - Via Camazzole n.44 Carmignano di Brenta (PD)
P.IVA. 03446080289

CONTRATTO: Determinazione del Dirigente del 3°Settore Tecnico n.150 del 22/02/2021.
Contratto in data 11/05/2021 – Rep.1949.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art.102 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

PREMESSE

Progetto Esecutivo:

Con Deliberazione di Giunta Comunale n.293 del 11/11/2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di "Completamento Rampa Ovest sottopasso Via C. Colombo", redatto dall'ufficio LL.PP. dell'importo complessivo di € 120.000,00.

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento della gara d'appalto, con procedura n.134870117 in data 08/02/2021 su piattaforma Sintel di Aria Lombardia, con Determinazione del Dirigente 3°Settore n.150 in data 22/02/2021 i lavori sono stati affidati alla Ditta EUROSCAVI SNC con sede in Via Camazzole n.44 35010 Carmignano di Brenta (PD) - P.I.03446080289 per l'importo di € 77.993,45 (I.V.A. 10% esclusa), oltre ad € 1.500,00 per oneri per la sicurezza per un totale complessivo di € 79.493,45.

Contratto Principale:

Il contratto principale è stato stipulato in data 11/05/2021 Rep. n.1949, per l'importo complessivo di € 79.493,45 (IVA 10% esclusa), di cui € 1.500,00 per oneri per la sicurezza.

Subappalto:

Per l'opera pubblica in oggetto non sono state richieste autorizzazioni per lavori in subappalto.

Perizie suppletive e di variante:

Con Determinazione del Dirigente 3°Settore - Tecnico n.948 in data 08/10/2021 è stata approvata la 1ª Perizia suppletiva e di variante, per alcune variazioni ai lavori in appalto, per modifiche

finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità e a seguito di circostanze sopravvenute di carattere eccezionale, nell'interesse dell'amministrazione aggiudicatrice.

Contratti aggiuntivi:

Per l'opera pubblica in oggetto non sono stati stipulati contratti relativamente ad opere aggiuntive.

Spesa autorizzata per i lavori:

La spesa autorizzata per i lavori, come da Perizia suppletiva e di Variante n.1, risulta di € 95.345,81 (IVA esclusa) di cui € 1.500,00 per oneri per la sicurezza.

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza:

Il Responsabile del Procedimento dell'opera pubblica in oggetto è l'ing. Diego Nostrali del Comune di Cittadella.

Il Direttore Lavori dell'opera pubblica in oggetto è l'ing. Nostrali Diego del Comune di Cittadella.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sono state svolte dall'ing. Diego Nostrali del Comune di Cittadella (PD).

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 10/05/2021, come da verbale prot.n.15501 in pari data, firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dal capitolato speciale di appalto giorni n.60 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto in data 09/07/2021.

Sospensioni e riprese dei lavori:

I lavori vennero sospesi il 05/07/2021 e ripresi il 20/07/2021, come da verbale in pari data.

I lavori vennero sospesi il 23/07/2021 e ripresi il 03/08/2021, come da verbale in pari data.

Proroghe:

I lavori sono stati prorogati una prima volta in data 06/08/2021 per una durata di 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi, a seguito della richiesta di proroga giusto prot.n.25524 del 05/08/2021. In sede di approvazione della perizia suppletiva di Variante n.1 di cui alla Determinazione Dirigenziale n.948 del 08/10/2021, è stata concessa dal RUP ulteriore proroga di 40 (quaranta) giorni naturali consecutivi del termine contrattuale di esecuzione dei lavori, posticipando la data di ultimazione al 28/10/2021.

Scadenza definitiva del tempo utile:

Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe, la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 28/10/2021.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 28/10/2021, come risulta dal relativo verbale, nei tempi utili contrattuali e assegnava all'appaltatore il termine perentorio di 60 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla stessa data, ai sensi dell'art.12, comma 1, del D.M. n. 49/2018 e s.m.i, per il completamento delle lavorazioni di piccola entità, che non erano state ancora completate, e perciò entro il 27/12/2021, del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.

La Direzione dei lavori dichiarava completate le lavorazioni marginali in data 27/12/2021, come risulta dal relativo verbale, nei tempi utili.

Ritardo nell'esecuzione dei lavori:

Non vi furono ritardi nell'esecuzione dei lavori.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Verbali di nuovi prezzi:

Per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto furono concordati nuovi prezzi con relativo Verbale di concordamento nuovi prezzi rispettivamente del 16/09/2021.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alla perizia di variante e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

In data 16/08/2021 è stato redatto dall'ing. Andrea Zanon certificato di collaudo statico delle strutture relative all'opera pubblica in oggetto, depositato agli atti con prot.n.26843 del 17/08/2021 ed integrato in data 17/08/2021, di cui alla Determinazione Dirigente 3° Settore Tecnico n.788 del 19/08/2021 di consegna anticipata dell'opera.

Variazioni apportate:

Le principali variazioni apportate sono state giustificate con la perizia sopra citata. Quelle minori, entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori, riguardano aspetti di dettaglio per l'ottimale realizzazione delle opere previste.

Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori non furono effettuati ordini di servizio.

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori e riporta le seguenti annotazioni:

Importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso	€ 95.345,81
--	-------------

A dedurre acconti già corrisposti all'Impresa:

Certificato N.1 del 29/07/2021	€ 59.222,33
--------------------------------	-------------

Certificato N.2 del 18/10/2021	€ 33.731,14
--------------------------------	-------------

Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 2.392,34
--	------------

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

Importo netto autorizzato per lavori	€ 95.345,81
--------------------------------------	-------------

Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ 95.345,81
--	-------------

Assicurazione degli operai:

La società EUROSCAVI SRL – Via Camazzole n.44 – Carmignano di Brenta (PD) ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL mediante polizza continuativa.

Avvisi ai creditori:

Non risulta che l'Appaltatore abbia eseguito indebite occupazioni di aree o stabili e che abbia arrecato danni nell'esecuzione dei lavori.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che l'Appaltatore abbia ceduto l'importo dei crediti, ne rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

Riserve dell'Impresa:

L'Appaltatore firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta nel giorno 12/04/2022 e oltre al sottoscritto Direttore dei lavori è intervenuto alla stessa:

- la sig.ra. SPUNTON ANNAMARIA, in qualità di rappresentante legale dell'Impresa, EUROSCAVI SRL – Via Camazzole n.44 – Carmignano di Brenta (PD) - P.IVA 03446080289

Descrizione dei lavori eseguiti:

COMPLETAMENTO RAMPA OVEST SOTTOPASSO VIA C.COLOMBO (LP0128)

Luogo di esecuzione:

Comune di Cittadella: Via C. Colombo

Risultati della visita di verifica:

Con la scorta del progetto, della perizia di variante e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con l'intervenuto alla visita sig.ra. Spunton Annamaria, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti vari riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi delle opere realizzate. Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art.1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e nella perizia con quelle effettivamente eseguite, non si sono riscontrate variazioni quantitative significative, comunque rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quanto si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e la variante approvata salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi;
- che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- che non sono state applicate penali;
- che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 95.345,81 (IVA 10% esclusa) è pari alle somme autorizzate di € 95.345,81 (IVA 10% esclusa);

- che l'Impresa principale ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni e delle proroghe autorizzate e concesse;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa nè procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- che non sono state eseguite indebite occupazioni di aree o stabili e non sono stati arrecati danni nell'esecuzione dei lavori;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

Vista la normativa vigente in materia, con specifico riferimento alle seguenti disposizioni: art. 237 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., art.102 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., artt. 1665 e 1669 del C.C.;

Il sottoscritto Direttore dei lavori

CERTIFICA

che i lavori di "COMPLETAMENTO RAMPA OVEST SOTTOPASSO VIA C.COLOMBO (LP0128), eseguiti dall'Impresa EUROSCAVI SRL – Via Camazzole n.44 – Carmignano di Brenta (PD) - P.IVA 03446080289 per conto del Comune di Cittadella, in base al contratto in data 11/05/2021 Rep.1949 e Determinazione del Dirigente 3° Settore n.150 del 22/02/2021 e n.948 del 08/10/2021, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

Importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso	€ 95.345,81
A dedurre acconti già corrisposti all'Impresa:	
Certificato n.1 del 29/07/2021	€ 59.222,33
Certificato n.2 del 18/10/2021	€ 33.731,14
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 2.392,34

Resta il credito dell'Impresa in netti € 2.392,34 (diconsi euro due mila trecento novantadue/34), IVA 10% esclusa, corrispondente al saldo dei lavori eseguiti ed ultimati ed alla ritenuta dello 0,5% per la tutela dei lavoratori sull'importo dei lavori stessi, che possono essere corrisposte all'Impresa EUROSCAVI SNC con sede in Via Camazzole n.44 - Carmignano di Brenta (PD), a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Cittadella, 12 Aprile 2022

Letto, confermato e sottoscritto

L'APPALTATORE
EUROSCAVI SNC
(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
ing. Nostrali Diego
(firmato digitalmente)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Nostrali Diego
(firmato digitalmente)

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01533080675**
Progressivo di invio: **000HR**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFVNKP**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03446080289**
Codice fiscale: **03446080289**
Denominazione: **EUROSCAVI Snc. di Spunton Oscar, Luca & C.**
Codice EORI: **IT03446080289**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CAMAZZOLE, 44**
CAP: **35010**
Comune: **CARMIGNANO DI BRENTA**
Provincia: **PD**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PD**
Numero di iscrizione: **310764**
Capitale sociale: **26000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0495957593**
Fax: **0499439294**
E-mail: **info@euroscavipd.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00731540282**
Codice Fiscale: **81000370288**
Denominazione: **COMUNE DI CITTADELLA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA INDIPENDENZA, 41**
CAP: **35013**
Comune: **CITTADELLA**
Provincia: **PD**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01533080675**
Denominazione: **Alias Group S.r.l.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2022-04-14** (14 Aprile 2022)
 Numero documento: **35**
 Importo totale documento: **2631.57**
 Causale: **Vendita**
 Causale: **Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **STATO FINALE DEI LAVORI a tutto il 12/04/2022**
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **95345.81000000**
 Valore totale: **95345.81000000**
 IVA (%): **10.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **COD_BUS**
 Valore testo: **D**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Detratto:**
 Quantità: **0.00000000**
 Unità di misura: **.**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **10.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **COD_BUS**
 Valore testo: **D**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Certificato n. 1 del 29/07/2021 - Fatt.50 del 02/08/2021**
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **-59222.33000000**
 Valore totale: **-59222.33000000**
 IVA (%): **10.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **COD_BUS**
 Valore testo: **D**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Certificato n. 2 del 18/10/2021 - Fatt.87 del 05/11/2021**
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **-33731.14000000**
 Valore totale: **-33731.14000000**
 IVA (%): **10.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **COD_BUS**
 Valore testo: **D**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **LP0128 COMPLETAMENTO RAMPA OVEST SOTTOPASSO VIA C. COLOMBO STRALCIO 1 - COMUNE DI CITTADELLA (PD) CUP: C81B20000690004 - CIG: 8623356A7B**
Determinazione 3 Settore n. 150 del 22/02/2021 e n. 948 del 08/10/2021
 Quantità: **0.00000000**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
 Totale imponibile/importo: **2392.34**
 Totale imposta: **239.23**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: **IVA 10% S.PAYMENT**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2022-04-14** (14 Aprile 2022)
 Data scadenza pagamento: **2022-04-14** (14 Aprile 2022)
 Importo: **2392.34**
 Istituto finanziario: **MONTE DEI PASCHI DI SIENA Agenzia Carmignano di Brenta**
 Codice IBAN: **IT53C0103062470000001379196**
 Codice ABI: **01030**
 Codice CAB: **62470**
 Codice BIC: **PASCITM119V**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FattImmEmessa2022 000000035.PDF**
 Formato: **PDF**
 Descrizione: **PDF documento**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VISTO CONTABILE

LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 386 / 2022

OGGETTO: LP0128 COMPLETAMENTO RAMPA OVEST SOTTOPASSO VIA C. COLOMBO - STRALCIO 1. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALLA DITTA EUROSCAVI SNC. CUP: C81B20000690004 - CIG:8623356A7B.

Il sottoscritto vista la presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni.

Liquidazione 6485/2022 per CRE LAV. COMPLETAM. RAMPA OVEST SOTTOPASSO VIA GALILEI- C. COLOMBO 1' STR. per **€ 2.631,57 al capitolo 2021005205/18**

Lì, 27/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
SARTORE CARLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)