



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1324 / 2022 del 06/12/2022

OGGETTO: LP0234 NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALLA DITTA FAGAN IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. CUP:C81B20000550001 - CIG:84332813A3

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Capo Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 14/01/2020 è stato attribuito al Comune di Cittadella un contributo di importo pari ad € 130.000,00 per investimenti destinati ad opere pubbliche tra cui efficientamento energetico impianti di illuminazione pubblica;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.222 del 09/09/2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Efficientamento energetico pubblica illuminazione anno 2020", redatto dallo studio Pagnon Pietro Giovanni con sede in Viale San Giuseppe n.127 - Cassola (VI), assunto agli atti giusto prot.n.25729 del 09/09/2019 e prot.n.25730 del 09/09/2019, dell'importo di complessivi € 130.000,00, giusto incarico affidato con Determinazione del Dirigente del 3°Settore n.761 del 07/09/2020;
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n.780 in data 14/09/2020 l'appalto è stato affidato alla ditta alla FAGAN IMPIANTI ELETTRICI srl con sede in Via Busiagio 98 - 35010 Campo S. Martino PD – P.IVA 03793610282 che ha offerto il ribasso del 41,70% sull'importo a base d'asta pari ad € 90.000,00, di cui € 88.500,00 soggetti ad offerta ed € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti ad offerta e quindi verso l'importo di € 53.095,50 di cui € 1.500,00 oneri per la sicurezza, IVA 10% esclusa;
- il contratto d'appalto è stato stipulato in data 27/04/2021 - Rep.n.1946;

- con Atto di liquidazione n.192/2021 è stata pagata la fattura n.55/21 del 13/04/2021 di importo pari ad € 34.686,74 IVA compresa alla ditta FAGAN IMPIANTI ELETTRICI srl – P.IVA 03793610282, relativamente al SAL n.1 - CPL n.1;
- con Atto di liquidazione n.516/2021 è stata pagata la fattura n.166/21 del 30/09/2021 di importo pari ad € 34.546,15 IVA compresa alla ditta FAGAN IMPIANTI ELETTRICI srl – P.IVA 03793610282, relativamente al SAL n.2 - CPL n.2;
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n.770 del 13/08/2021 è stata approvata perizia suppletiva e di variante n.1, con aumento dell'importo contrattuale ad € 63.255,27 (IVA 10% esclusa), al netto del ribasso d'asta e compreso oneri per la sicurezza;
- Il Direttore dei lavori, per. ind. Pietro Pagnon, con verbale in data 02/09/2021, dichiarava ultimate tutte le lavorazioni previste dall'appalto nei tempi utili contrattuali, giusto verbale in atti;
- in data 29/10/2021 il Direttore di lavori, ha depositato la Relazione sul Conto finale e Certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'appaltatore senza riserva alcuna, in atti, da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 63.255,27 oneri per la sicurezza compresi ed IVA esclusa, che detratti gli acconti già corrisposti pari ad € 62.938,99, rimane da liquidare all'impresa l'importo di € 316,28 oneri per la sicurezza compresi ed IVA esclusa, corrispondente al saldo dei lavori eseguiti ed ultimati a saldo di ogni suo avere ed alla ritenuta dello 0,5% per la tutela dei lavoratori;

DATO ATTO:

- che l'art.1, commi 29 e ss., della legge di Bilancio 2020, legge 27 dicembre 2019, n.160 che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione di contributi a favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi ad investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale e sostenibile, dal quale risulta anche il Comune di Cittadella per l'importo di € 130.000,00;
- che con Decreto del Capo Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 14/01/2020 è stato attribuito al Comune di Cittadella un contributo di importo pari ad € 130.000,00 per investimenti destinati ad opere pubbliche tra cui efficientamento energetico impianti di illuminazione pubblica, e tali opere devono essere aggiunte nel programma triennale ed elenco annuale opere pubbliche;
- a seguito del comunicato del Ministero dell'Interno-Finanza Locale del 17/12/2021, il progetto in argomento rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, all'interno della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2: "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art.1, commi 29 e ss. della Legge n. 160/2019;

DATO ATTO ALTRESI' del confluimento del contributo statale art. 1 commi 29 e ss. della L.n. 160/2019 nei fondi finanziati con PNRR:

- con il Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n.152, sono state predisposte le norme abilitanti ai fini del corretto utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione, in particolare, all'articolo 20, sono fornite espresse disposizioni circa gli "Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio ". In particolare è stata cambiata la fonte delle disponibilità economiche per le opere finanziate ai sensi dell'art.1, commi 29 e ss.,

della Legge n. 160/2019, portandola a valere sui fondi derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, con i generici obblighi di rispetto, da parte dei Comuni beneficiari dei contributi, di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio;

- solo con la Legge 29 dicembre 2021, n.233 (in S.O. n. 48, relativo alla G.U. 31/12/2021, n.310 - pertanto in vigore dal 01.01.2022), di conversione, con modificazioni, in Legge del Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n.152, si sono dati gli ulteriori specifici obblighi di rispetto, da parte dei Comuni beneficiari dei contributi, di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR, in particolare gli obblighi di applicazione del principio di "non arrecare un danno significativo all'ambiente" - altrimenti detto DNSH - ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;
- il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n.229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A, in particolare affidando al Ministero dell'Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art.1 comma 139 e ss. della Legge n.145/2018, e di cui all'art.1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019;
- in ragione del passaggio delle risorse sopra rappresentate sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, solo i Comuni beneficiari che hanno avviato procedure di affidamento successivamente alla data di pubblicazione in G.U. del Decreto Ministeriale del 24 settembre 2021, sono tenuti al rispetto della normativa in tema di appalti pubblici disciplinata dal Decreto-Legge n.77/2021, derogatoria del D.Lgs 50/2016;

TUTTO CIO' PREMESSO;

ATTESO quanto disciplinano l'art.102 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed il titolo X del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

DATO ATTO che risultano depositati in atti gli as-built dell'intervento;

CONSIDERATO di procedere, sotto riserva di cui agli artt. 1665 e 1669 del C.C., allo svincolo delle cauzioni e garanzie fidejussorie prestate dall'appaltatore a garanzia dei propri adempimenti contrattuali e quindi al pagamento del conto finale dei lavori, ai sensi degli artt., 225,237 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;

PRESO ATTO che l'appaltatore ha regolarmente sottoscritto i documenti contabili ed il certificato di regolare esecuzione, senza riserva alcuna;

ATTESO che è quindi possibile liquidare il saldo finale dovuto all'Appaltatore, di € 316,28 IVA 10% esclusa, corrispondente al saldo che trova imputazione alla voce "importo lavorazioni" del Q.E. dell'opera, approvato con Determinazione Dirigenziale n.780 del 14/09/2020 e n.770 del 13/08/2021;

VISTA la fattura n.67 del 19/05/2022 della ditta della ditta FAGAN IMPIANTI ELETTRICI srl con sede in Via Busiago 98 - 35010 Campo S. Martino PD – P.IVA 03793610282 per

l'importo di € 347,91 al netto del ribasso d'asta ed IVA compresa, corrispondente al saldo finale dei lavori realizzati;

VISTI i codici dell'opera: CUP: C81B20000550001 – CIG: 84332813A3

CONSTATATO la regolarità della Ditta FAGAN IMPIANTI ELETTRICI srl nei confronti degli obblighi INPS, INAIL e Cassa Edile come da certificazione prot.INAIL_35361505, con scadenza validità al 03/03/2023, agli atti;

VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato L.136/2010, depositato in atti;

DATO atto che il Responsabile del Procedimento ha accertato preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di Bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt.6 e 7 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 338/2021 e dell'art. 6-bis della L.241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTE

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.3 in data 19 Gennaio 2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.14 in data 24 Gennaio 2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024;
- il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. ed in particolare quanto disposto all'art.107 e 184;
- il L.n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l'art. 23 del vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Decreto del Sindaco n.8 del 28/05/2022 di conferimento di incarico al Dirigente;

D E T E R M I N A

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto;

- 1) di approvare la Relazione sul Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione del 29/10/2021, depositati agli atti in pari data dal Direttore dei Lavori e sottoscritti dall'appaltatore senza riserva alcuna, da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 63.255,27 oneri per la sicurezza compresi ed IVA esclusa, che detratti gli acconti già corrisposti pari ad € 62.938,99, rimane da liquidare all'impresa l'importo di € 316,28 oneri per la sicurezza compresi ed IVA esclusa, corrispondente al saldo dei lavori eseguiti ed ultimati a saldo di ogni suo avere ed alla ritenuta dello 0,5% per la tutela dei lavoratori;
- 2) di dare atto che alla presente opera sono stati assegnati i seguenti codici CUP: C81B20000550001 – CIG: 84332813A3;
- 3) di liquidare e pagare la fattura n.67 del 19/05/2022 della ditta FAGAN IMPIANTI ELETTRICI srl con sede in Via Busiago n.98 - 35010 Campo S.Martino (PD) – P.IVA 03793610282 dell'importo di € 347,91 IVA compresa, corrispondente al saldo dei lavori realizzati, con imputazione al capitolo n.2021005208/6 - IMP n.1233/2022- SUB IMP n.177/2022 del Bilancio 2022, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
- 4) di dare atto che con Decreto del Capo Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del

Ministero dell'Interno del 14/01/2020 è stato attribuito al Comune di Cittadella un contributo di importo pari ad € 130.000,00 per investimenti destinati ad opere pubbliche tra cui efficientamento energetico impianti di illuminazione pubblica, nel quale rientra l'intervento in questione;

- 5) di dare atto che l'opera in argomento rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, all'interno della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2: "interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni";
- 6) il Responsabile unico del procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e dell'art. 48, comma 2, D.L. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021, è l'Ing. Diego Nostrali, Istruttore Direttivo dell'Unità Lavori Pubblici del Comune di Cittadella;
- 7) di dare atto che gli as-built dell'intervento risultano depositati agli atti;
- 8) di autorizzare, ai sensi della normativa vigente e sotto le riserve di legge, lo svincolo delle cauzioni e delle garanzie prestate dall'appaltatore;
- 9) di ricevere in consegna le opere realizzate sotto riserva di legge ai fini e per gli effetti di quanto disciplinano gli artt. 1665, 1667, 1668 e 1669 del C.C.;
- 10) di dichiarare conseguentemente conclusi i lavori di cui alle Determinazioni Dirigenziali n.780 del 14/09/2020 e n.770 del 13/08/2021;
- 11) di incaricare l'Ufficio Patrimonio ad effettuare le attività necessarie al fine dell'inserimento delle opere nel patrimonio comunale;
- 12) di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
- 13) di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art.151, comma 4, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 06/12/2022

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Comune di CITTADELLA

Provincia di PADOVA

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

LAVORI: INTERVENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CUP: C81B20000550001 - CIG: 84332813A3

COMMITTENTE: Comune di CITTADELLA

R.U.P. ing. Diego Nostrali

IMPRESA FAGAN IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.

AFFIDAMENTO LAVORI DETERMINAZIONE n° 780/2020 DEL 14/09/2020

Progetto principale: il progetto definitivo esecutivo è stato redatto Pagnon per ind Pietro di Cassola (VI) e approvato con Determinazione dirigenziale n. 761/2020 in data 07/09/2020 per l'importo complessivo di € 130.000,00, come riportato dal seguente Quadro Economico:

Quadro Economico di progetto

n.	Descrizione	importo
A)	LAVORI	
a1	Lavori a misura	€ 88.500,00
a2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.500,00
	Importo dei lavori - somma A)	€ 90.000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
b1	IVA 10%	€ 9.000,00
b2	Spese tecniche con oneri e IVA	€ 10.000,00
b3	Adeguamento sottoservizi	€ 4.500,00
b4	Compenso incentivante	€ 1.800,00
B5	Contributo autorità	€ 30,00
B6	Imprevisti	€ 14.670,00
	Somma - B)	€ 40.000,00
	TOTALE	€ 130.000,00

Con Determinazione n. 780 del 14/09/2020 è stato aggiudicato alla ditta Fagan impianti elettrici SRL, con sede a Campo San Martino (PD), via Busiago, 98 (p.iva 03793610282), l'appalto per i lavori di realizzazione "INTERVENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA al prezzo NETTO di € 53.095,50 ed è stato aggiornato il Quadro Economico:

Quadro Economico di Appalto

n.	Descrizione	importo
A)	LAVORI	
a1	Lavori a misura	€ 51.595,50
a2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.500,00

	Importo dei lavori - somma A)	€ 53.095,50
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
b 1	IVA	5.309,55
b 2	Spese tecniche	10.000,00
b 3	Adeguamento sotto servizi	4.500,00
b 4	Compenso incentivante	1.800,00
b 5	Contributo autorità	30,00
b 6	Imprevisti e ribasso d'asta	14.670,00
	Somma - B)	€ 76.904,50
		=====
	TOTALE	€ 130.000,00
		=====

Somma impegnata: la somma impegnata risulta essere € 130.000,00.

Descrizione dei lavori: i lavori eseguiti, di cui alla presente relazione, sono relativi all'efficientamento energetico in alcune vie comunali con installazione di nuovi corpi illuminanti a Led in sostituzione delle plafoniere esistenti, inoltre in alcune zone sono state posate nuove linee elettriche per il corretto funzionamento dell'illuminazione pubblica. Le vie interessate dai lavori sono :

Via KENNEDY con installazione di 9 punti luce con corpi illuminanti a Led

Via COLOMBARA con installazione di 3 punti luce con corpi illuminanti a Led

Via DELLE SIGNORE con installazione di 7 punti luce con corpi illuminanti a Led

Via CAMPANELLO con installazione di 10 punti luce con corpi illuminanti a Led

Via LUPARENSE con installazione di 7 punti luce con corpi illuminanti a Led

Assuntore dei lavori: nell'esperimento di gara effettuata con il sistema di procedura negoziata ad invito in data 11/09/2020 rimase aggiudicataria la ditta Fagan impianti elettrici Srl, con sede a Campo San Marino (PD), via Busiago, 98 per l'importo complessivo di € 53.095,50 (IVA esclusa), di cui € 1.500,00 per oneri sicurezza non soggetto a ribasso, a seguito del ribasso del 41,70% sull'importo a base d'asta di € 88.500,00 (IVA esclusa).

Perizia Suppletiva: con determina 770/2021 del 13/08/2021 è stata approvata la perizia suppletiva

Descrizione dei lavori di PERIZIA: nel corso dell'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre talune modifiche alle previsioni progettuali originarie dovute a circostanze impreviste e imprevedibili, fattispecie prevista dall'art. 106 comma 1 lettera c e comma 7 del D. Lgs. 50/2016. A seguito, infatti, della realizzazione dell'efficientamento della illuminazione pubblica annualità 2019 si è riscontrata la necessità di procedere con ulteriori linee della pubblica illuminazione che risultano all'oggi vetuste ed in condizioni critiche per quanto riguarda la sicurezza degli impianti stessi.

In particolare i principali lavori consistono:

Via KENNEDY aggiunta di un punto luce, esecuzione di scavo e posa nuova linea elettrica per alimentare parte di impianto esistente alimentato dallo stesso quadro elettrico.

Via COLOMBARA l'importo è diminuito per l'utilizzo di un cavidotto già esistente con conseguente minor onere per opere di scavo.

Via DELLE SIGNORE l'impianto è rimasto invariato rispetto al progetto.

Via CAMPANELLO il costo è aumentato rispetto a quanto previsto per il prolungamento dello scavo sino al confine comunale con conseguente numero maggiore di punti luce .

Via LUPARENSE l'impianto è stato spostato sul lato nord della strada, con installazione dei plinti sul bordo della roggia, si è dovuto prolungare lo scavo lungo via Rometta per allacciarlo all'impianto esistente, si è installato un manufatto in cls con un quadro elettrico per il sezionamento e protezione del nuovo impianto, si è installato un punto luce triplo per illuminare l'incrocio di via Luparense con via Rometta.

Quadro Economico di perizia

n.	Descrizione	importo
A)	LAVORI	
a1	Lavori a misura	€ 61.755,27
a2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.500,00

	Importo dei lavori - somma A)	€ 63.255,27
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
b 1	IVA	6.325,53
b 2	Spese tecniche	10.000,00
b 3	Adeguamento sotto servizi	4.500,00
b 4	Compenso incentivante	1.800,00
b 5	Contributo autorità	30,00
b 6	Imprevisti	200,99
b 7	Risparmi derivanti da ribasso d'asta	43.888,21
	Somma - B)	€ 66.744,73
		=====
	TOTALE	€ 130.000,00
		=====

Somma impegnata: la somma impegnata risulta essere € 130.000,00.

Importo finale aggiornato: l'importo dei lavori risulta di € 117.843,14 compresi oneri per la sicurezza, Iva 10% ed è stato aggiornato il Quadro Economico:

Quadro Economico finale

n.	Descrizione	importo
A)	LAVORI	
a1	Lavori a misura	€ 61.755,27
a2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.500,00
	Importo dei lavori - somma A)	€ 63.255,27
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
b1	IVA 10 %	€ 6.325,53
b2	Spese tecniche	€ 10.000,00
b3	Adeguamento sotto servizi ed allacciamenti	€ 4.500,00
b4	Incentivo UT	€ 1.800,00
B5	Contributo autorità	€ 30,00
B6	Imprevisti	€ 200,99
B7	Risparmi derivati da ribasso d'asta	€ 43.888,21
	Somma - B)	€ 66.744,73
	TOTALE	€ 130.000,00

Consegna dei lavori: i lavori del contratto principale sono stati consegnati con verbale redatto in data 15/09/2020.

Tempo stabilito per l'esecuzione: per l'esecuzione erano stabiliti 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, come previsto dall'art. 14 del contratto. Il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori dopo le sospensioni e le proroghe doveva essere il 05/09/2021.

Ultimazione dei lavori: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 02/09/2021 come accertato dal certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 02/09/2021 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

Subappalto: non sono stati effettuati subappalti

Verbal di nuovi prezzi: per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto fu convenuto apposito verbale di concordamento nuovi prezzi costituito da cinque voci.

Anticipazione in denaro: non sono occorse anticipazioni in denaro.

Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e agli ordini e disposizioni del Direttore dei Lavori.

Variazioni apportate: la principale variazione apportata è relativa alla necessità di eseguire maggiori opere di scavo per l'impossibilità di utilizzare i cavidotti esistenti. Quelle minori, entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori, riguardano esclusivamente modifiche quantitative di lavorazioni già previste in progetto.

Certificati di acconto: sono stati approvati :

SAL n.1 e Certificato di Pagamento n. 1 per un importo di € 31.533,40 oltre IVA 10 %

SAL n.2 e Certificato di Pagamento n. 2 per un importo di € 31.405,59 oltre IVA 10

Stato finale: lo Stato Finale dei Lavori è stato redatto in data 18/10/2021 ed ammonta a complessivi € 63.255,27 oltre IVA così distinti:

- lavori a misura e somministrazioni nette € 63.255,27

da cui sono dedotti:

- per certificati d'acconto già emessi € 62.938,99

risulta il netto credito dell'Impresa di € 316,28, (trecentosedici /28).

Riserve dell'Impresa: l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

Infortuni nel corso dei lavori: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio.

Assicurazione degli operai: l'impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione INAIL cod.n.13622083 PAT 91068657/46 di Padova a carattere continuativo.

Assicurazioni Sociali: gli adempimenti da parte dell'Impresa dei confronti degli enti INAIL, INPS e Cassa Edile sono risultati regolari come verificato dal Responsabile del Procedimento.

Avvisi ai creditori: durante lo svolgimento dei lavori non è stato necessario occupare aree o stabili.

Cessione di credito da parte dell'Impresa: per i lavori in questione, la ditta FAGAN IMPIANTI ELETTRICI SRL non ha effettuato la cessione dei suoi crediti, né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento e non esistono atti impeditivi di altro genere.

Direzione Lavori: i lavori sono stati diretti dal perito industriale Pagnon Pietro di Cassola (VI).

VISITA DI CONTROLLO

Esaminati dettagliatamente gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'impresa appaltatrice, il sottoscritto Pagnon per. Ind. Pietro, Direttore dei Lavori, il giorno 02/09/2021 alle ore 10:00, si è recato nei siti dei lavori dove ha trovato i signori:

- Fagan Stefano, in rappresentanza della ditta FAGAN IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.;
- Ing. Diego Nostrali, responsabile del procedimento del Comune di CITTADELLA.

In loro presenza ha prima proceduto, con la scorta del progetto e degli atti contabili, all'ispezione dei lavori eseguiti constatando che gli stessi sono stati realizzati con materiali appropriati secondo le disposizioni della Direzione Lavori nonché secondo le prescrizioni contrattuali. Alla verifica infine di molte misure, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità. Il responsabile del servizio Lavori Pubblici del Comune di Cittadella, presente alla visita, dichiara con la firma del presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato che:

- i lavori eseguiti dall'Impresa Fagan Impianti Elettrici S.R.L. corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e degli atti seguenti senza eccezione alcune;
- l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;
- i lavori vennero ultimati in tempo utile;
- eseguita la completa revisione tecnico contabile, l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa, si conferma in netti € 316,28;
- l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate per i lavori;
- durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori durante il corso di essi;

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa Fagan Impianti Elettrici S.R.L., Campo San Martino (PD), via Busiago, 98 , sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad € 63.255,27 da cui detraendo gli acconti già corrisposti ammontanti a netti € 62.938,99, resta il credito di Euro € 316,28 (trecentosedici/28) che può pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione, e che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere, con lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché al pagamento della rata di saldo su indicata.

Cittadella,

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

(FAGAN IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.)

(P.I Pagnon Pietro)

CONFERMA
del Responsabile del Procedimento

(ing. Diego Nostrali)

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02046570426**
Progressivo di invio: **01086**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFVNKP**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03793610282**
Codice fiscale: **03793610282**
Denominazione: **FAGAN IMPIANTI S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA BUSIAGO N.98**
CAP: **35010**
Comune: **CAMPO SAN MARTINO**
Provincia: **PD**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PD**
Numero di iscrizione: **03793610282**
Capitale sociale: **50000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **049 9630086**
Fax: **049 9630086**
E-mail: **amministrazione@faganimpiantietletrici.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00731540282**
Codice Fiscale: **81000370288**
Denominazione: **COMUNE DI CITTADELLA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA INDIPENDENZA N.41**
CAP: **35013**
Comune: **CITTADELLA**
Provincia: **PD**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02046570426**
Denominazione: **Namirial S.p.A**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD24** (fattura differita - art.21 c.4 lett. a)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2022-05-19** (19 Maggio 2022)
Numero documento: **67/2022**
Importo totale documento: **347.91**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **DET.780/2020 770/21**
Codice Unitario Progetto (CUP): **C81B20000550001**
Codice Identificativo Gara (CIG): **84332813A3**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **CIG.84332813A3 CUP.C81B20000550001**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **316.28**
Valore totale: **316.28**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **LP0234 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **STATO FINALE**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **DETERMINAZIONE 3 SETTORE N.780 DEL 14/09/2020**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **E N.770 DEL 13/08/2021**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **Uff_eFatturaPA**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Ufficio Lavori Pubblici**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **Scissione dei pagamenti.IVA versata dal**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **committente ai sensi dell'art.17 ter del**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **D.P.R.633/72**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **316.28**
Totale imposta: **31.63**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2022-06-19** (19 Giugno 2022)
Importo: **316.28**
Istituto finanziario: **INTESA SAN PAOLO AGENZIA DI CAMPOSAMPIERO**
Codice IBAN: **IT33W0306962431100000008472**
Codice ABI: **03069**
Codice CAB: **62431**



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VISTO CONTABILE

LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1324 / 2022

OGGETTO: LP0234 NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALLA DITTA FAGAN IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. - CUP:C81B20000550001 - CIG:84332813A3

Il sottoscritto vista la presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni.

Liquidazione 8358/2022 per PNRR M2C4 INV. 2.2 CRE LAV. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2020 CIG 84332813A3 CUP C81B20000550001 per **€ 347,91 al capitolo 2021005208/6**

Li, 13/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO

MOSELE NICOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)