



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1399 / 2022 del 20/12/2022

OGGETTO: LP0248 NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI". LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALLA DITTA ELETTRICA BONATO SRL. CUP: C81B21009680001 - CIG: 8865812B80.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.176 del 21/07/2021 l'opera è stata inserita nel Piano Triennale delle OOPP triennio 2021-2023, Elenco Annuale 2021;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.177 del 21/07/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità dell'opera in oggetto;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.178 del 21/07/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'opera in oggetto per un importo complessivo di € 260.000,00;
- con Determinazione del Dirigente del 3°Settore Tecnico n.673 del 21/07/2021 è stato affidato all'ing. Nostrali Diego, unitamente al Gruppo di lavoro dell'Ufficio Lavori Pubblici, l'incarico di progettazione definitiva/esecutiva, Direzione dei Lavori, coordinamento sicurezza in fase progettazione ed esecuzione, certificato di regolare esecuzione dell'intervento e nominato lo stesso ing. Nostrali Diego Responsabile Unico del Procedimento dell'opera suddetta;
- con Determinazione del Dirigente del 3°Settore Tecnico n.746 del 10/08/2021 si è determinato di contrarre e di procedere contrarre e di procedere all'affidamento dei lavori, mediante procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno

cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati tramite elenchi di operatori economici, in applicazione del combinato disposto della disciplina dell'art.1, comma 2 lett. b, e comma 3 del D.L. n.76/2020 convertito con modificazioni dalla L.n.120/2020, modificato dal D.L. n. 77/2021, art. 97 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., come modificato dalla L.n.55/2019 di conversione del D.L. n.32/2019, tramite piattaforma Sintel di Aria Lombardia;

- con Determinazione del Dirigente del 3°Settore Tecnico n.835 del 07/09/2021, è stato approvato il Verbale - Report della procedura di gara n.143424706 generato dalla Piattaforma Sintel e la proposta di aggiudicazione alla Ditta ELETTRICA BONATO SRL - via delle Industrie II, 54, 30020 Meolo (VE) - P.I n. 00703000273 relativo ai lavori in oggetto, con un ribasso del 12,50%, d'asta € 225.000,00, di cui € 220.000,00 soggetti ad offerta ed € 5.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti ad offerta, verso il corrispettivo di € 192.500,00 (I.V.A. 10% esclusa), oltre ad € 5.000,00 per oneri per la sicurezza per un totale complessivo di € 197.500,00, ai sensi degli artt.32, comma 5, e 33, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- con il medesimo atto è stata altresì impegnata con beneficiario la ditta ELETTRICA BONATO SRL - via delle Industrie II, 54, 30020 Meolo (VE) - P.I 00703000273 la somma complessiva di € 217.250,00 (IVA 10% compresa) al cap. n.2021005208/6 del Bilancio 2021 ed autorizzato il Direttore dei Lavori a procedere alla consegna in via d'urgenza degli stessi sotto le riserve di legge nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a, del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, stante l'obbligo previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno in data 11/11/2020 di effettuare la consegna lavori entro il giorno 15 settembre 2021 pena la decadenza dei contributi;
- con Determinazione del Dirigente del 3°Settore Tecnico n.851 del 10/09/2021 sono stati aggiudicati i lavori di cui sopra alla ditta ELETTRICA BONATO SRL - via delle Industrie II n.54 - 30020 Meolo (VE) - P.I.00703000273 verso l'importo di € 217.250,00 (IVA 10% compresa);
- con Determinazione del Dirigente del 3°Settore Tecnico n.1073 del 15/11/2021 la ditta ELETTRICA BONATO SRL - Via delle Industrie II n.54, 30020 Meolo (VE) P.I 00703000273 è stata autorizzata a subappaltare alla ditta ECOPAVI Srl co sede in Via Francesco Rismondo n.36 - 30173 VENEZIA (VE) P.I e C.F. 04713270280, opere di cui alla categoria OG3 come in premessa esplicitati e giusta richiesta in data 01/10/2021 prot.n.32608 per l'importo di € 60.000,00 di cui € 1.500,00 oneri sicurezza, IVA esclusa;
- in data 10/09/2021, giusto verbale sottoscritto dall'appaltatore e dal D.L., i lavori sono stati consegnati;
- in data 02/03/2022 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep.n.3575 - Racc.n.290;
- con Determinazione Dirigente del 3°Settore n.382 del 26/04/2022, è stato approvato il SAL 1 e pagata la fattura n.PA0046 del 07/04/2022 di € 196.189,18 IVA 10% compresa, della ditta ELETTRICA BONATO SRL - via delle Industrie II n.54 - 30020 Meolo (VE) - P.I 00703000273, relativa al S.A.L. n.1 - C.P.L. n.1;
- con Determinazione Dirigente del 3° Settore n.1128 del 27/10/2022, è stato approvato il SAL 2 e pagata la fattura n.PA-0093 del 13/10/2022 di € 19.974,57 IVA 10% compresa, della ditta ELETTRICA BONATO SRL - Via delle Industrie II n.54 - 30020 Meolo (VE) - P.I 00703000273, relativa al S.A.L. n.2 - C.P.L. n.2;
- Il Direttore dei lavori, ing. Diego Nostrali, con verbale in data 09/03/2022, dichiarava

ultimare tutte le lavorazioni previste dall'appalto nei tempi utili contrattuali, giusto verbale in atti e assegna all'appaltatore il termine perentorio di n.60 (sessanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla stessa data, ai sensi dell'art.12, comma 1, del D.M. n.49/2018 e s.m.i, per il completamento delle lavorazioni di piccola entità, di seguito elencate, che non erano state ancora completate, e perciò entro il 27/12/2021, del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori;

- Il Direttore dei lavori, ing. Diego Nostrali, con verbale in data 09/05/2022, dichiarava che le lavorazioni di piccola entità, del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori in oggetto, sono state completate nel tempo utile, ai sensi dell'art.12, comma 1, del D.M. n.49/2018 e s.m.i..
- in data 13/10/2022 è stata redatta dal Direttore di lavori la Relazione sul Conto finale e Certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'appaltatore senza riserva alcuna, da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 197.500,00 oneri per la sicurezza compresi ed IVA esclusa, che detratti gli acconti già corrisposti pari ad € 196.512,50, rimane da liquidare all'impresa l'importo di € 987,50 corrispondente alla ritenuta dello 0,5% per la tutela dei lavoratori;

DATO ATTO

- che l'art.1, commi 29 e ss., della legge di Bilancio 2020, legge 27 dicembre 2019, n.160 che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione di contributi a favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi ad investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale e sostenibile, dal quale risulta anche il Comune di Cittadella per l'importo di € 130.000,00;
- che con Decreto del Capo Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 30/01/2020 è stato attribuito al Comune di Cittadella un contributo di importo pari ad € 130.000,00 per investimenti destinati ad opere pubbliche tra cui efficientamento energetico impianti di illuminazione pubblica, e tali opere devono essere aggiunte nel programma triennale ed elenco annuale opere pubbliche;
- che con Decreto del Ministero dell'Interno in data 11/11/2020 sono stati attribuiti ai comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per un importo aggiuntivo di € 130.000,00, per un importo complessivo di € 260.000,00;
- a seguito del comunicato del Ministero dell'Interno-Finanza Locale del 17/12/2021, il progetto in argomento rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, all'interno della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2: "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art.1, commi 29 e ss. della Legge n. 160/2019;

DATO ATTO ALTRESI' del confluimento del contributo statale art.1 commi 29 e ss. della L.n. 160/2019 nei fondi finanziati con PNRR:

- con il Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n.152, sono state predisposte le norme abilitanti ai fini del corretto utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione, in particolare, all'articolo 20, sono fornite espresse disposizioni circa gli "Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio". In particolare è stata cambiata la fonte delle disponibilità economiche per le opere finanziate ai sensi dell'art.1, commi 29 e ss., della Legge n. 160/2019, portandola a valere sui fondi derivanti dal Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, con i generici obblighi di rispetto, da parte dei Comuni beneficiari dei contributi, di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio;

- solo con la Legge 29 dicembre 2021, n.233 (in S.O. n. 48, relativo alla G.U. 31/12/2021, n.310 - pertanto in vigore dal 01.01.2022), di conversione, con modificazioni, in Legge del Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n.152, si sono dati gli ulteriori specifici obblighi di rispetto, da parte dei Comuni beneficiari dei contributi, di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR, in particolare gli obblighi di applicazione del principio di "non arrecare un danno significativo all'ambiente" - altrimenti detto DNSH - ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;
- il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n.229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A, in particolare affidando al Ministero dell'Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art.1 comma 139 e ss. della Legge n.145/2018, e di cui all'art.1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019;
- in ragione del passaggio delle risorse sopra rappresentate sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, solo i Comuni beneficiari che hanno avviato procedure di affidamento successivamente alla data di pubblicazione in G.U. del Decreto Ministeriale del 24 settembre 2021, sono tenuti al rispetto della normativa in tema di appalti pubblici disciplinata dal Decreto-Legge n.77/2021, derogatoria del D.Lgs 50/2016;

TUTTO CIO' PREMESSO;

ATTESO quanto disciplinano l'art.102 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed il titolo X del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

DATO ATTO che risultano depositati agli atti gli as-built dell'intervento di cui al prot.n.45781/2022;

DATO ATTO altresì che risultano depositate agli atti le dichiarazioni di conformità dell'impianto a regola d'arte, prot.n.46215/2022;

DATO ATTO altresì che l'appaltatore ha depositato in atti al prot.n.46888 del 14/12/2022, polizza fideiussoria n.2022/13/6640022 stipulata in data 14/12/2022 ed emessa da Agenzia Italiana Assicurazioni relativa al pagamento della rata di saldo ai sensi dell'art.103, c.6 del D.Lgs. 50/2016, dell'importo di € 1.012,22;

CONSIDERATO di procedere, sotto riserva di cui agli artt. 1665 e 1669 del C.C., allo svincolo delle cauzioni e garanzie fidejussorie prestate dall'appaltatore a garanzia dei propri adempimenti contrattuali e quindi al pagamento del conto finale dei lavori, ai sensi degli artt., 225, 237 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;

PRESO ATTO che l'appaltatore ha regolarmente sottoscritto i documenti contabili ed il

certificato di regolare esecuzione, senza riserva alcuna;

ATTESO che è quindi possibile liquidare il saldo finale dovuto all'Appaltatore, di € 987,50 IVA 10% esclusa, che trova imputazione alla voce "importo lavorazioni" del Q.E. dell'opera, approvato con Determinazione Dirigenziale n.835 del 07/09/2021 e n.851 del 10/09/2021;

VISTA la fattura n.PA-0113 del 14/12/2022 della ditta ELETTRICA BONATO SRL con sede in Via delle Industrie II n.54 - 30020 MELOLO (VE) – P.I. 00703000273 per l'importo di € 1.086,25 al netto del ribasso d'asta ed IVA compresa, corrispondente al saldo finale dei lavori realizzati;

VISTI i codici dell'opera: CUP: C81B21009680001 – CIG: 8865812B80;

CONSTATATO la regolarità della Ditta ELETTRICA BONATO SRL nei confronti degli obblighi INPS, INAIL e Cassa Edile come da certificazione prot.INAIL_35081638, con scadenza validità al 14/02/2023, in atti;

VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato L.136/2010 depositato in atti;

DATO atto che il Responsabile del Procedimento ha accertato preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza - P.T.P.C.T. - Triennio 2022-2024, approvato dal Comune di Cittadella con D.G.C. n.47 del 24/03/2021;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 338/2021 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTO

- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- la L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- le Linee Guida dell'ANAC;
- il D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L.n. 120/2020;
- il D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L.n. 108/2021;

VISTE

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 19 Gennaio 2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 in data 24 Gennaio 2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare quanto disposto all'art. 107 e 184;
- il L.n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'art. 23 del vigente regolamento comunale di contabilità;

il Decreto del Sindaco n.12 del 22.06.2022 di conferimento di incarico al Dirigente;

D E T E R M I N A

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto;

1. di approvare la Relazione sul Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione, depositati dal Direttore dei Lavori in data 13/10/2022, sottoscritto dall'appaltatore senza riserva alcuna, da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 197.500,00 oneri per la sicurezza compresi ed IVA esclusa, che detratti gli acconti già corrisposti pari ad € 196.512,50, rimane da liquidare all'impresa l'importo di € 987,50 oneri per la sicurezza compresi ed IVA esclusa, corrispondente al alla ritenuta dello 0,5% per la tutela dei lavoratori;
2. di dare atto che alla presente opera sono stati assegnati i seguenti codici: CUP:C81B21009680001 – CIG:8865812B80;
3. di liquidare e pagare la fattura n.PA-0113 del 14/12/2022 della ditta ELETTRICA BONATO SRL - Via delle Industrie II n.54 - 30020 MEOLO (VE) – P.I. 00703000273 dell'importo di € 1.086,25 IVA 10% compresa, corrispondente al saldo dei lavori realizzati, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
4. di dare atto che la somma di € 1.086,25 IVA 10% compresa, trova imputazione e copertura al cap.n.2021005208/6 del Bilancio 2022, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
5. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad anticipare le somma di cui ai punti precedenti, nelle more dell'erogazione del contributo da parte dello Stato, con imputazione al sottoconto base 99 dell'ente;
6. di dare atto che l'opera in argomento rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, all'interno della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2: “interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni”;
7. che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e dell'art. 48, comma 2, D.L. 77/2021 convertito in L.n. 108/2021, è l'Ing. Diego Nostrali, Istruttore Direttivo dell'Unità Lavori Pubblici del Comune di Cittadella;
8. di dare atto che gli as-built dell'intervento risultano depositati agli atti;
9. di dare atto che le dichiarazioni di conformità dell'impianto a regola d'arte risultano depositate agli atti;
10. di autorizzare, ai sensi della normativa vigente e sotto le riserve di legge, lo svincolo delle cauzioni e delle garanzie prestate dall'appaltatore;
11. di ricevere in consegna le opere realizzate sotto riserva di legge ai fini e per gli effetti di quanto disciplinano gli artt.1665, 1667, 1668 e 1669 del C.C.;
12. di incaricare l'Ufficio Patrimonio ad effettuare le attività necessarie al fine dell'inserimento delle opere nel patrimonio comunale;
13. di dichiarare conseguentemente conclusi i lavori di cui alla Determinazione Dirigenziale n.835-851/2021 e al contratto Rep.n.3575/2022;
14. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
15. di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art.151, comma 4, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 20/12/2022

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni

Cittadella, 13/10/2022

OGGETTO: LP0248 NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021. CUP:C81B21009680001 – CIG:8865812B80.

COMMITTENTE: Comune di Cittadella

IMPRESA: ELETTRICA BONATO SRL – Via Delle Industrie II n.54, MEOLO (VE)

CONTRATTO: Determinazioni del Dirigente del Settore Tecnico n.835 del 07/09/2021 e n.851 del 10/09/2021. Contratto del 02/03/2022 - Rep.n.3575 - Racc.n.290

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE
E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(art.102 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

PREMESSE

Progetto Esecutivo:

Con Deliberazione di Giunta Comunale n.178 del 21/07/2021 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo relativo ai lavori di "Efficientamento Energetico Illuminazione Pubblica Anno 2021", redatto dall'Ufficio LL.PP. dell'importo complessivo di € 260.000,00.

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento della gara d'appalto, con procedura n.143424706 avviata in data 13/08/2021 con chiusura accettazione offerte in data 30/08/2021 su piattaforma Sintel di Aria Lombardia, con Determinazione del Dirigente 3° Settore n.835 in data 07/09/2021 e n.851 del 10/09/2021, i lavori sono stati affidati alla Ditta ELETTRICA BONATO SRL con sede in Meolo (VE) Via delle Industrie II n.54 – P.I. 00703000273, per l'importo di € 192.500,00 (I.V.A. 10% esclusa), oltre ad € 5.000,00 per oneri per la sicurezza per un totale complessivo di € 197.500,00.

Contratto Principale:

Il contratto principale è stato stipulato in data 02/03/2022 - Rep.n.3575 – Racc.n.290, per l'importo complessivo di € 197.500,00 (IVA 10% esclusa), di cui € 5.000,00 per oneri per la sicurezza.

Subappalto:

con Determinazione Dirigente 3° Settore - Tecnico n.1073 in data 15/11/2021 è stata autorizzata la ditta ELETTRICA BONATO SRL al subappalto alla ditta ECOPAVI Srl con sede in Venezia VE – Via Francesco Rismondo n.36 - C.F./P.I. 04713270280, per opere di cui alla categoria OG3, giusta

richiesta prot.n.32608 del 01/10/2021 per l'importo di € 60.000,00 di cui € 1.500,00 oneri sicurezza (I.V.A. 10% esclusa), con pagamento diretto al subappaltatore.

Perizie suppletive e di variante:

Per l'opera pubblica in oggetto non è stata autorizzata alcuna perizia suppletiva e di variante.

Contratti aggiuntivi:

Per l'opera pubblica in oggetto non sono stati stipulati contratti relativamente ad opere aggiuntive.

Spesa autorizzata per i lavori:

La spesa autorizzata per i lavori di cui all'opera in oggetto risulta di € 197.500,00 (IVA esclusa) di cui € 5.000,00 per oneri per la sicurezza.

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza:

Il Responsabile del Procedimento dell'opera pubblica in oggetto è l'ing. Diego Nostrali del Comune di Cittadella.

Il Direttore Lavori dell'opera pubblica in oggetto è l'ing. Diego Nostrali del Comune di Cittadella.

Il Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione è stato svolto dall'ing. Diego Nostrali del Comune di Cittadella (PD).

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 10/09/2021, come da verbale in atti al prot.n.29643 del 10/09/2021, firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dal capitolato speciale di appalto giorni 90 (novanta) naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto in data 09/12/2021.

Sospensioni e riprese dei lavori:

Per l'opera pubblica in oggetto non sono presenti sospensioni e riprese dei lavori.

Proroghe:

I lavori sono stati prorogati una prima volta in data 07/12/2021 per una durata di 50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi, a seguito della richiesta di proroga giusto prot.n.41952 del 07/12/2021. E' stata concessa dal RUP una ulteriore proroga in data 26/01/2022 per una durata di 40 (quaranta) giorni naturali consecutivi del termine contrattuale di esecuzione dei lavori, a seguito richiesta, giusto prot.n.2947 del 26/01/2022, posticipando la data di ultimazione al 09/03/2022.

Scadenza definitiva del tempo utile:

Per effetto delle suddette proroghe, la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 09/03/2022.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei Lavori, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 09/03/2022, come risulta dal relativo verbale controfirmato agli atti, nei tempi utili contrattuali e assegnava all'appaltatore il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla stessa data, ai sensi dell'art.12, comma 1, del D.M. n. 49/2018 e s.m.i, per il completamento delle lavorazioni di piccola entità che non erano state ancora completate e perciò entro il 09/05/2022, del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.

La Direzione dei Lavori dichiarava completate le lavorazioni marginali in data 09/05/2022, come da verbale controfirmato, agli atti, nei tempi utili.

Ritardo nell'esecuzione dei lavori:

Non vi furono ritardi nell'esecuzione dei lavori.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Verbali di nuovi prezzi:

Per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto furono concordati nuovi prezzi con relativo Verbale di concordamento nuovi prezzi rispettivamente del 10/01/2022.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

Variazioni apportate:

Non sono state apportate variazioni significative all'opera. Quelle minori, entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori, riguardano aspetti di dettaglio per l'ottimale realizzazione delle opere previste.

Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori non sono stati effettuati ordini di servizio.

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori e riporta le seguenti annotazioni:

Importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso (compreso oneri di sicurezza)	€ 197.500,00
---	--------------

A dedurre acconti già corrisposti all'Impresa:

Certificato N.1 del 31/03/2022	€ 178.353,80
--------------------------------	--------------

Certificato N.2 del 12/10/2022	€ 18.158,70
--------------------------------	-------------

Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 987,50
--	----------

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

Importo netto autorizzato per lavori	€ 197.500,00
--------------------------------------	--------------

Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ 197.500,00
--	--------------

Assicurazione degli operai:

La società ELETTRICA BONATO SRL - Via delle Industrie II n.54 - 30020 MEOLO (VE) - P.I.00703000273 ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL mediante polizza continuativa.

Avvisi ai creditori:

Non risulta che l'Appaltatore abbia eseguito indebite occupazioni di aree o stabili e che abbia arrecato danni nell'esecuzione dei lavori, come da attestazione di avvenuta pubblicazione del 16/06/2022, registrata all'Albo Pretorio n.1027 del 30/05/2022.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che l'Appaltatore abbia ceduto l'importo dei crediti, ne rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

Riserve dell'Impresa:

L'Appaltatore firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

Quadro economico finale:

	DET. n.835/2021	Q.E. Finale
A) LAVORI		
Lavori	€ 192.500,00	€ 192.500,00
Oneri per la sicurezza	€ 5.000,00	€ 5.000,00
TOTALE A)	€ 197.500,00	€ 197.500,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 10% su A	€ 19.750,00	€ 19.750,00
Incentivo per funzioni tecniche	€ 4.500,00	€ 1.800,00
Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00
Imprevisti e Opere Complementari	€ 7.775,00	€ 114,00
Risparmi derivanti da ribassi d'asta	€ 30.250,00	€ -
D.L. 50/2022 "Aiuti" (caro materiali)		€ 10.361,00
Economia		€ 30.250,00
TOTALE B)	€ 62.500,00	€ 62.500,00
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 260.000,00	€ 260.000,00

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta nel giorno 13/10/2022 e oltre al sottoscritto Direttore dei lavori è intervenuto alla stessa:

- il sig. BONATO SALVATORE - C.F. BNTSVT55R05F130S in qualità di rappresentante legale dell'Impresa ELETTRICA BONATO SRL - Via delle Industrie II n.54 - 30020 MEOLO (VE) - P.I n.00703000273;

Descrizione dei lavori eseguiti:

Sono stati eseguiti lavori di: "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 (LP0248)"

Luogo di esecuzione:

Comune di Cittadella: Via San Bernardo - Via Laghi - Via Rometta - Via Bolzonella (solo porzioni di vie laterali).

Risultati della visita di verifica:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con l'intervenuto alla visita sig. Bonato Salvatore, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti vari riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi delle opere realizzate. Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art.1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto con quelle effettivamente eseguite, non si sono riscontrate variazioni quantitative significative, comunque rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non vi sono stati ritardi nell'esecuzione dell'opera e pertanto non è stata applicata dal Responsabile del Procedimento alcuna penale.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quanto si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e la variante approvata salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art.1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi;
- che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- che non sono state applicate penali;
- che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 197.500,00 (IVA 10% esclusa) è pari alle somme autorizzate di € 197.500,00 (IVA 10% esclusa);
- che l'Impresa principale ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni e delle proroghe autorizzate e concesse;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa nè procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- che non sono state eseguite indebite occupazioni di aree o stabili e non sono stati arrecati danni nell'esecuzione dei lavori;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

Vista la normativa vigente in materia, con specifico riferimento alle seguenti disposizioni: art. 237 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., art.102 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., artt. 1665 e 1669 del C.C.;

Il sottoscritto Direttore dei lavori

CERTIFICA

che i lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 (LP0248), eseguiti dall'Impresa ELETTRICA BONATO SRL con sede in Via delle Industrie II n.54 - 30020 MEOLO (VE) - P.I 00703000273 per conto del Comune di Cittadella, in base al contratto in data 02/03/2022 - Rep.n.3575 - Racc.n.290, per l'importo complessivo di € 197.500,00 (IVA 10% esclusa), di cui € 5.000,00 per oneri per la sicurezza, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

Importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso
(oneri di sicurezza compresi) € 197.500,00

A dedurre acconti già corrisposti all'Impresa:

Certificato N.1 del 31/03/2022 € 178.353,80

Certificato N.2 del 12/10/2022 € 18.158,70

Credito netto dell'Impresa in: € **987,50**

Resta il credito dell'Impresa in netti € 987,50 (diconsi novecentottantasette/50), IVA 10% esclusa, corrispondente alla ritenuta dello 0,5% per la tutela dei lavoratori sull'importo dei lavori stessi, che possono essere corrisposte all'Impresa ELETTRICA BONATO SRL - Via delle Industrie II n.54 - 30020 Meolo (VE) - P.IVA 00703000273, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Cittadella, 13 Ottobre 2022

Letto, confermato e sottoscritto

L'APPALTATORE
ELETTRICA BONATO SRL

IL DIRETTORE DEI LAVORI
ing. Nostrali Diego

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Nostrali Diego

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **00001**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFVNKP**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00703000273**
Codice fiscale: **00703000273**
Denominazione: **ELETTRICA BONATO s.r.l.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via delle Industrie II, 54**
CAP: **30020**
Comune: **MEOLO**
Provincia: **VE**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0421-61005**
Fax: **0421-347280**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00731540282**
Codice Fiscale: **81000370288**
Denominazione: **COMUNE DI CITTADELLA**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Indipendenza, 41**
CAP: **35013**
Comune: **CITTADELLA**
Provincia: **PD**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2022-12-14** (14 Dicembre 2022)
Numero documento: **PA-0113**
Importo totale documento: **1086.25**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **DET.835**
Data ordine di acquisto: **2021-09-07** (07 Settembre 2021)
Codice Unitario Progetto (CUP): **C81B21009680001**
Codice Identificativo Gara (CIG): **8865812B80**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **FATTURA PER : LP0248 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 FATTURA A SALDO, QUALE RITENUTA 0,50% Nome Ufficio:UFF_eFatturaPA Ufficio destinatario per la liquidazione: UFFICIO LAVORI PUBBLICI DETERMINAZIONE DIRIGENTE 3 SETTORE N.835 DEL 07/09/2021 E N. 851 DEL 10/09/2021 CUP : C81B21009680001 CIG : 8865812B80 ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL'IMPOSTA DI BOLLO VOE DOVUTA**
Quantità: **1.000**
Unità di misura: **AC**
Valore unitario: **987.50000**
Valore totale: **987.50**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **987.50**
Totale imposta: **98.75**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2023-02-28** (28 Febbraio 2023)
Importo: **987.50**
Istituto finanziario: **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE E MONSILE**
Codice IBAN: **IT69Y0835636170000000214913**
Codice ABI: **07074**
Codice CAB: **36170**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VISTO CONTABILE

LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1399 / 2022

OGGETTO: LP0248 NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI". LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALLA DITTA ELETTRICA BONATO SRL. CUP: C81B21009680001 - CIG: 8865812B80.

Il sottoscritto vista la presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni.

Liquidazione 18616/2022 per CRE LAVORI EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 per **€ 1.086,25 al capitolo 2021005208/6**

Lì, 21/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
MOSELE NICOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)