



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 838 / 2023 del 31/07/2023

OGGETTO: LP0255 NEXT GENERATION EU - PNRR M2C4I2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2022. APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALLA DITTA A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. S.R.L. CUP: C82E22000200006 CIG: 9348845EF0.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- l'Amministrazione Comunale nell'ambito della programmazione ha previsto l'intervento di Efficientamento energetico dell' illuminazione pubblica per l'Anno 2022 lungo la parte finale di Borgo Padova, Via Muri Bianchi, Via San Donato e Via Facca, al fine di adeguare l'impianto attuale alla normativa vigente a favore del risparmio energetico;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.173 del 13/06/2022 sono stati adottati interventi di risparmio energetico per fronteggiare gli aumenti delle tariffe energetiche;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.212 del 27/07/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2022" redatto dall'Ufficio LL PP e depositato agli atti con prot.n.27771 in data 27/07/2022 dell' importo di complessivi € 130.000,00;
- con Determinazione del Dirigente del 3° Settore n.813 del 10/08/2022 si è determinato a contrarre e procedere all' affidamento dell'esecuzione dell'intervento in oggetto, tramite affidamento diretto, in applicazione dell'art. 1, commi 1, 2 e 3 del D.L. n.76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 successivamente modificato con D.L. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021 trattandosi di appalto inferiore ad € 150.000,00 IVA esclusa, tramite piattaforma regionale Aria Sintel;
- con Determinazione del Dirigente del 3° Settore n.899 del 29/08/2022 sono stati approvati gli elaborati progettuali modificati ed aggiornati alla normativa del PNRR costituiti dall'Allegato B-Capitolato speciale di appalto e dall'Allegato G - Schema di contratto del progetto definitivo-esecutivo;
- con Determinazione del Dirigente del 3° Settore n. 924 del 09.09.2022 e'

stato approvato il Verbale - Report della procedura n. 158148250 generato dalla Piattaforma Sintel per l'affidamento dei lavori in oggetto alla ditta "A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. S.R.L. - Via Asolana n.100 - 31010 Fonte (TV) - C.F./P.IVA. 00313820268 per l'importo di € 81.898,56 Iva 10% esclusa;

- in data 14/09/2022, giusto verbale sottoscritto dall'appaltatore e dal D.L. agli atti prot. n. 33770 del 14/09/2022, i lavori sono stati consegnati;
- in data 02/03/2022 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep.n.3583 – Racc.n.298;
- con Determinazione Dirigente del 3° Settore n.443 del 26/04/2023, è stata approvata la contabilità relativa al SAL 1 a tutto il 27/03/2023 redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Nostrali Diego, in atti al prot.n.13062/2023 a tutto il 12.04.2023, nonché liquidata e pagata la fattura n.245 del 12.04.2023 dell'importo di € 79.439,22 IVA 10% compresa, prodotta dalla ditta "A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. S.R.L." - Via Asolana n.100 – 31010 Fonte (TV) – C.F./P.IVA. 00313820268;
- Il Direttore dei lavori, ing. Diego Nostrali, con verbale in data 06/04/2023, in atti al prot.n.12668 del 07/04/2023, dichiarava ultimate tutte le lavorazioni previste dall'appalto in data 27/03/2023, quindi nei tempi utili contrattuali;
- in data 08/06/2023 è stata redatta dal Direttore di lavori la Relazione sul Conto finale e Certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'appaltatore senza riserva alcuna, da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 72.580,37 oneri per la sicurezza compresi ed IVA esclusa, che detratti gli acconti già corrisposti pari ad € 72.217,47 rimane da liquidare all'impresa l'importo di € 362,90 corrispondente alla ritenuta dello 0,5% per la tutela dei lavoratori;

VISTO l'art.1, comma 29, della legge 27 Dicembre 2019, n.160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:

- efficientamento energetico ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- sviluppo territoriale sostenibile ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

RILEVATO che, ai sensi dell'art.1, comma 30, della legge n. 160 del 2019, il contributo è attribuito ai comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018, relativamente al Comune di Cittadella per il seguente importo: - € 130.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti

DATO ATTO

- che l'art.1, commi 29 e ss., della legge di Bilancio 2020, legge 27 dicembre 2019, n.160 che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione di contributi a favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi ad investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale e sostenibile, dal quale risulta anche il Comune di Cittadella per l'importo di € 130.000,00;
- che con Decreto del Capo Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero

dell'Interno del 30/01/2020 è stato attribuito al Comune di Cittadella un contributo di importo pari ad € 130.000,00 per investimenti destinati ad opere pubbliche tra cui efficientamento energetico impianti di illuminazione pubblica, e tali opere devono essere aggiunte nel programma triennale ed elenco annuale opere pubbliche;

- che con Decreto del Ministero dell'Interno in data 11/11/2020 sono stati attribuiti ai comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per un importo aggiuntivo di € 130.000,00, per un importo complessivo di € 260.000,00;
- che per l'Anno 2022 in riferimento al Decreto suddetto il Comune di Cittadella risulta assegnatario di contributo avente importo pari ad € 130.000,00;
- a seguito del comunicato del Ministero dell'Interno-Finanza Locale del 17/12/2021, il progetto in argomento rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, all'interno della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2: "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art.1, commi 29 e ss. della Legge n. 160/2019;

DATO ATTO ALTRESI' del confluimento del contributo statale art.1 commi 29 e ss. della L.n. 160/2019 nei fondi finanziati con PNRR:

- con il Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n.152, sono state predisposte le norme abilitanti ai fini del corretto utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione, in particolare, all'articolo 20, sono fornite espresse disposizioni circa gli "Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio". In particolare è stata cambiata la fonte delle disponibilità economiche per le opere finanziate ai sensi dell'art.1, commi 29 e ss., della Legge n. 160/2019, portandola a valere sui fondi derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, con i generici obblighi di rispetto, da parte dei Comuni beneficiari dei contributi, di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio;
- solo con la Legge 29 dicembre 2021, n.233 (in S.O. n. 48, relativo alla G.U. 31/12/2021, n.310 - pertanto in vigore dal 01.01.2022), di conversione, con modificazioni, in Legge del Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n.152, si sono dati gli ulteriori specifici obblighi di rispetto, da parte dei Comuni beneficiari dei contributi, di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR, in particolare gli obblighi di applicazione del principio di "non arrecare un danno significativo all'ambiente" - altrimenti detto DNSH - ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;
- il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n.229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A, in particolare affidando al Ministero dell'Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e

l'efficienza energetica dei comuni, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art.1 comma 139 e ss. della Legge n.145/2018, e di cui all'art.1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019;

- in ragione del passaggio delle risorse sopra rappresentate sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, solo i Comuni beneficiari che hanno avviato procedure di affidamento successivamente alla data di pubblicazione in G.U. del Decreto Ministeriale del 24 settembre 2021, sono tenuti al rispetto della normativa in tema di appalti pubblici disciplinata dal Decreto-Legge n.77/2021, derogatoria del D.Lgs 50/2016;

TUTTO CIO' PREMESSO;

ATTESO quanto disciplinano l'art.102 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed il titolo X del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

DATO ATTO che risultano depositati agli atti gli as-built dell'intervento di cui al prot.n. 20177del 12/06/2023;

DATO ATTO altresì che risultano depositate agli atti le dichiarazioni di conformità dell'impianto a regola d'arte, prot.nn.16512-20334/2023;

DATO ATTO altresì che l'appaltatore ha depositato in atti al prot.n. 20458/2023, polizza fideiussoria n.00007091000202 stipulata in data 14/06/2023 ed emessa da Agenzia Cattolica Assicurazioni spa, relativa al pagamento della rata di saldo ai sensi dell'art.103, c.6 del D.Lgs. 50/2016, dell'importo di € 399,19;

CONSIDERATO di procedere, sotto riserva di cui agli artt. 1665 e 1669 del C.C., allo svincolo delle cauzioni e garanzie fidejussorie prestate dall'appaltatore a garanzia dei propri adempimenti contrattuali e quindi al pagamento del conto finale dei lavori, ai sensi degli artt., 225, 237 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;

PRESO ATTO che l'appaltatore ha regolarmente sottoscritto i documenti contabili ed il certificato di regolare esecuzione, senza riserva alcuna;

ATTESO che è quindi possibile liquidare il saldo finale dovuto all'Appaltatore, di € 362,90 IVA 10% esclusa, corrispondente alla ritenuta, che trova imputazione alla voce "importo lavorazioni" del Q.E. dell'opera, approvato con Determinazione Dirigenziale n.924 del 09/09/2022;

VISTA la fattura n.462 del 30/06/2023 emessa dalla ditta "A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. S.R.L" - Via Asolana n.100 – 31010 Fonte (TV) – C.F./P.IVA. 00313820268, per l'importo di € 399,19 al netto del ribasso d'asta ed IVA compresa, corrispondente al saldo finale dei lavori realizzati;

VISTI i codici dell'opera: CUP: C82E22000200006 - CIG: 9348845EF0;

CONSTATATO la regolarità della Ditta A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. S.R.L nei confronti degli obblighi INPS, INAIL e Cassa Edile come da certificazione prot.INPS_36565783, con scadenza validità al 21/10/2023, agli atti;

ACQUISITA la comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato;

DATO atto che il Responsabile del Procedimento ha accertato preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare quanto disposto agli artt. 107, 183 e 184;

DATO atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 338/2021 e

dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTI:

- la L. n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, e modificazioni del D.L. n. 77/2021 convertito dalla Legge n.108/2021;

VISTE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.4 in data 20 febbraio 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2023 - 2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.46 in data 22 febbraio 2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023 - 2025;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Decreto del Sindaco n.12 del 22.6.2022 e n.6 del 28.04.2023 di conferimento di incarico al Dirigente;

D E T E R M I N A

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto;

1. di approvare la Relazione sul Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori in data 08/06/2023, e sottoscritti dall'appaltatore senza riserva alcuna, da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 72.580,37 oneri per la sicurezza compresi ed IVA esclusa, che detratti gli acconti già corrisposti pari ad € 72.217,47, rimane da liquidare all'impresa l'importo di € 362,90 oneri per la sicurezza compresi ed IVA esclusa, corrispondente alla ritenuta dello 0,5% per la tutela dei lavoratori;
2. di liquidare e pagare la fattura n.462 del 30/06/2023 emessa dalla ditta "A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. S.R.L" - Via Asolana n.100 – 31010 Fonte (TV) – C.F./P.IVA. 00313820268, per l'importo di € 399,19, (IVA 10% compresa) corrispondente al saldo finale dei lavori realizzati, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
3. di dare atto che la somma di € 399,19 IVA 10% compresa, trova imputazione e copertura al cap.n. 2021005208/6 dal titolo "PNRR M2C4INV2.2 CUP Efficientamento rete illuminazione pubblica, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
4. di dare atto che alla presente opera sono stati assegnati i seguenti codici: CUP: C82E22000200006 - CIG: 9348845EF0;
5. di dare atto che l'opera in argomento rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, all'interno della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2: "interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni";
6. di dare atto che l'intervento è finanziato con un contributo di € 130.000,00 di cui al Decreto del Capo dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 30/01/2020 per investimenti destinati ad opere pubbliche tra cui efficientamento energetico impianti di illuminazione pubblica, e al decreto del ministero dell'interno in data 11/11/2020;
7. di dare atto che il nuovo quadro economico dell'opera è il seguente:

	DET. n.924/2022	Q.E. Finale
A) LAVORI		
Lavori	€ 78.898,56	€ 69.580,37
Oneri per la sicurezza	€ 3.000,00	€ 3.000,00
TOTALE A)	€ 81.898,56	€ 72.580,37
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 10% su A	€ 8.189,86	€ 7.258,04
Incentivo per funzioni tecniche	€ 2.309,55	€ 2.309,55
Spese autorità ANAC	€ 30,00	€ 30,00
Imprevisti	€ 635,05	€ 0,00
Risparmi derivanti da ribassi d'asta	€ 36.936,98	€ 0,00
Economie	€ 0,00	€ 47.822,04
TOTALE B)	€ 48.101,44	€ 57.419,63
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 130.000,00	€ 130.000,00

8. di effettuare il pagamento secondo le coordinate bancarie indicate in fattura;
9. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad anticipare la somma di cui ai punti precedenti, nelle more dell'erogazione del contributo PNRR, con imputazione al sottoconto base 99 dell'ente;
10. che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e dell'art. 48, comma 2, D.L. 77/2021 convertito in L.n. 108/2021, è l'Ing. Diego Nostrali, Istruttore Direttivo dell'Unità Lavori Pubblici del Comune di Cittadella;
11. di dare atto che gli as-built dell'intervento risultano depositati agli atti;
12. di dare atto che le dichiarazioni di conformità dell'impianto a regola d'arte risultano depositate agli atti;
13. di autorizzare, ai sensi della normativa vigente e sotto le riserve di legge, lo svincolo delle cauzioni e delle garanzie prestate dall'appaltatore;
14. di ricevere in consegna le opere realizzate sotto riserva di legge ai fini e per gli effetti di quanto disciplinano gli artt.1665, 1667, 1668 e 1669 del C.C.;
15. di incaricare l'Ufficio Patrimonio ad effettuare le attività necessarie al fine dell'inserimento dell'opera nel patrimonio comunale;
16. di dichiarare conseguentemente conclusi i lavori di cui alla Determinazione Dirigenziale n.924 del 09/09/2022 e al contratto Rep.n.3583 – Racc.298 del 12/12/2022;
17. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
18. di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art.151, comma 4, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 31/07/2023

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO



COMUNE
DI CITTADELLA

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni

Cittadella, 08/06/2023

OGGETTO: LP0255 NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022. CUP: C82E22000200006 – CIG: 9348845EF0.

COMMITTENTE: Comune di Cittadella

IMPRESA: A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. S.R.L.
Via Asolana n.100, 35010 Fonte (TV)

CONTRATTO: Determinazione del Dirigente del 3° Settore Tecnico n.924 del 09/09/2022.
Contratto di appalto del 12/12/2022 – Rep. n.3583 – Racc. n.298.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art.102 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

PREMESSE

Progetto Esecutivo:

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 27/07/2022 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo relativo ai lavori di "Efficientamento Energetico Illuminazione Pubblica Anno 2022", redatto dall'Ufficio LL.PP. e depositato agli atti con prot.n. 27771 in data 27/07/2022 dell'importo di complessivi € 130.000,00.

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento della gara d'appalto, con procedura n. 158148250 avviata in data 11/08/2022 con chiusura accettazione offerte in data 31/08/2022 ore 11.00 su piattaforma Sintel di Aria Lombardia, con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 924 in data 09/09/2022, i lavori sono stati affidati alla Ditta A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. S.R.L. con sede in Fonte (TV) Via Asolana n.100 – P.I. 00313820268, per l'importo di € 78.898,56 (I.V.A. 10% esclusa), oltre ad € 3.000,00 per oneri per la sicurezza per un totale complessivo di € 81.898,56.

Contratto Principale:

Il contratto principale è stato stipulato in data 12/12/2022 - Rep.n.3583 – Racc.n.298, per l'importo complessivo di € 81.898,56 (IVA 10% esclusa), di cui € 3.000,00 per oneri per la sicurezza.

Subappalto:

Per l'opera pubblica in oggetto non è stata autorizzata alcuna richiesta di subappalto.

Perizie suppletive e di variante:

Per l'opera pubblica in oggetto non è stata autorizzata alcuna perizia suppletiva e di variante.

Contratti aggiuntivi:

Per l'opera pubblica in oggetto non sono stati stipulati contratti relativamente ad opere aggiuntive.

Spesa autorizzata per i lavori:

La spesa autorizzata per i lavori di cui all'opera in oggetto risulta di € 81.898,56 (IVA esclusa) di cui € 3.000,00 per oneri per la sicurezza.

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza:

Il Responsabile del Procedimento dell'opera pubblica in oggetto è l'ing. Diego Nostrali del Comune di Cittadella.

Il Direttore Lavori dell'opera pubblica in oggetto è l'ing. Diego Nostrali del Comune di Cittadella.

Il Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione è stato svolto dall'ing. Diego Nostrali del Comune di Cittadella (PD).

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 14/09/2022, come da verbale in atti al prot.n.33771 del 14/09/2022, firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dal capitolato speciale di appalto giorni 90 (novanta) naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto in data 13/12/2022.

Sospensioni e riprese dei lavori:

Per l'opera pubblica in oggetto i lavori vennero:

- sospesi in data 20/10/2022, come da verbale in atti al prot.n. 41311 del 02/11/2022;
- ripresi in data 11/11/2022, come da verbale in atti;
- sospesi in data 20/10/2022, come da verbale in atti al prot.n. 5916 del 15/02/2023;
- ripresi in data 02/03/2023, come da verbale in atti al prot.n. 8538 del 07/03/2023;

Proroghe:

I lavori sono stati prorogati una prima volta in data 14/12/2022, con provvedimento in atti al prot.n.46931 del 14/12/2022 per una durata di n.60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, a seguito richiesta di proroga acquisita in atti al prot.n.46486 del 12/12/2022. E' stata concessa dal RUP una seconda proroga in data 03/04/2023 per una durata di n.7 (sette) giorni naturali consecutivi del termine contrattuale di esecuzione dei lavori, a seguito richiesta in atti ai prot.nn.10306-10311 del 20/03/2023.

Scadenza definitiva del tempo utile:

Per effetto delle suddette proroghe, la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori è stata stabilita per il giorno 27/03/2023.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei Lavori, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 27/03/2023, come risulta dal relativo verbale controfirmato, in atti al prot.n.12668 del 07/04/2023, nei tempi utili contrattuali.

Ritardo nell'esecuzione dei lavori:

Non vi furono ritardi nell'esecuzione dei lavori.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Verbali di nuovi prezzi:

Per i lavori di cui all'opera pubblica in oggetto non furono concordati nuovi prezzi.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

Variazioni apportate:

Non sono state apportate variazioni significative all'opera. Quelle minori, entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori, riguardano aspetti di dettaglio per l'ottimale realizzazione delle opere previste.

Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori non sono stati effettuati ordini di servizio.

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori e riporta le seguenti annotazioni:

Importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso (compreso oneri di sicurezza)	€ 72.580,37
---	-------------

A dedurre acconti già corrisposti all'Impresa: Certificato N.1 del 12/04/2023	€ 72.217,47
--	-------------

Resta da corrispondere il credito netto dell'Impresa in	€ 362,90
---	----------

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

Importo netto autorizzato per lavori	€ 81.898,56
Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ 72.580,37

Assicurazione degli operai:

La società A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. S.R.L. con sede in Fonte (TV) Via Asolana n.100 – P.IVA 00313820268 ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL mediante polizza continuativa.

Avvisi ai creditori:

Non risulta che l'Appaltatore abbia eseguito indebite occupazioni di aree o stabili e che abbia arrecato danni nell'esecuzione dei lavori, di cui all'attestazione di avvenuta pubblicazione del 03/05/2023, come da registrazione all'Albo Pretorio al n.682/2023 in data 13/04/2023.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che l'Appaltatore abbia ceduto l'importo dei crediti, ne rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

Riserve dell'Impresa:

L'Appaltatore firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

Quadro economico finale:

	DET. n.924/2022	Q.E. Finale
A) LAVORI		
Lavori	€ 78.898,56	€ 69.580,37
Oneri per la sicurezza	€ 3.000,00	€ 3.000,00
TOTALE A)	€ 81.898,56	€ 72.580,37
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 10% su A	€ 8.189,86	€ 7.258,04
Incentivo per funzioni tecniche	€ 2.309,55	€ 2.309,55
Spese autorità ANAC	€ 30,00	€ 30,00
Imprevisti	€ 635,05	€ 0,00
Risparmi derivanti da ribassi d'asta	€ 36.936,98	€ 0,00
Economie	€ 0,00	€ 47.822,04
TOTALE B)	€ 48.101,44	€ 57.419,63
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 130.000,00	€ 130.000,00

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta nel giorno 29/05/2023 e oltre al sottoscritto Direttore dei lavori è intervenuto alla stessa:

- il sig. Andreatta Mauro - C.F. NDRMRA72H05D157V in qualità di rappresentante legale dell'Impresa "A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. S.R.L." con sede in Fonte (TV) Via Asolana n.100 – P.IVA 00313820268.

Descrizione dei lavori eseguiti:

Sono stati eseguiti lavori di: "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022 (LP0255)".

Luogo di esecuzione:

Comune di Cittadella: Via S. Donato, Via Facca, rotatoria di B.go. Vicenza, rotatoria di Via Facca.

Risultati della visita di verifica:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con l'intervenuto alla visita sig. Andreatta Mauro, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti vari riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi delle opere realizzate. Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art.1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto con quelle effettivamente eseguite, non si sono riscontrate variazioni quantitative significative, comunque rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non vi sono stati ritardi nell'esecuzione dell'opera e pertanto non è stata applicata dal Responsabile Unico del Procedimento alcuna penale.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quanto si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art.1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi;
- che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- che non sono state applicate penali;
- che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 72.580,37 (IVA 10% esclusa) è inferiore alle somme autorizzate di € 81.898,56 (IVA 10% esclusa);
- che l'Impresa principale ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni e delle proroghe autorizzate e concesse;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa nè procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- che non sono state eseguite indebite occupazioni di aree o stabili e non sono stati arrecati danni nell'esecuzione dei lavori;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva alcuna;

Vista la normativa vigente in materia, con specifico riferimento alle seguenti disposizioni: art. 237 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., art.102 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., artt. 1665 e 1669 del C.C.;

Il sottoscritto Direttore dei lavori,

CERTIFICA

che i lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022 (LP0255)”, eseguiti dall' Impresa A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. S.R.L. con sede in Fonte (TV) Via Asolana n.100 – P.IVA 00313820268 per conto del Comune di Cittadella, in base al contratto stipulato in data 12/12/2022 – Rep. n.3583 – Racc. n.298, per l'importo complessivo di € 72.580,37 (IVA 10% esclusa), di cui € 3.000,00 per oneri per la sicurezza, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

Importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso
(oneri di sicurezza compresi)

€ 72.580,37

A dedurre acconti già corrisposti all'Impresa:

Certificato N.1 del 12/04/2023

€ 72.217,47

Credito netto dell'Impresa in:

€ **362,90**

Resta il credito dell'Impresa in netti € 362,90 (diconsi trecentosessantadue/90), IVA 10% esclusa, corrispondente alla ritenuta dello 0,5% per la tutela dei lavoratori sull'importo dei lavori stessi, che possono essere corrisposte all' Impresa A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. S.R.L. con sede in Fonte (TV) Via Asolana n.100 – P.IVA 00313820268, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Cittadella, 08/06/2023

Letto, confermato e sottoscritto

L' APPALTATORE

A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL
- firmato digitalmente -

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Diego Nostrali
- firmato digitalmente -

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Diego Nostrali
- firmato digitalmente -

Nome File: AC Z:\Lavpub\LP0255-Efficientamento energetico illum pubb 2022\09_CRE-Collauda\2_CRE-Collauda\LP0255-Effic illum pubb2022_Relazione conto finale CRE.doc

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01533080675**
Progressivo di invio: **0000010479**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFVNKP**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00313820268**
Codice fiscale: **00313820268**
Denominazione: **A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA ASOLANA**
Numero civico: **100**
CAP: **31010**
Comune: **FONTE**
Provincia: **TV**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **TV**
Numero di iscrizione: **00313820268**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0423 948294**
Fax: **0423 949213**
E-mail: **info@andreattaimpianti.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00731540282**
Denominazione: **COMUNE DI CITTADELLA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA INDIPENDENZA, 41**
CAP: **35013**
Comune: **CITTADELLA**
Provincia: **PD**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01533080675**
Denominazione: **Alias Group S.r.l.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD24** (fattura differita - art.21 c.4 terzo periodo lett. a - DPR 633/72)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2023-06-30** (30 Giugno 2023)
Numero documento: **462**
Importo totale documento: **399.19**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **924**
Data ordine di acquisto: **2022-09-09** (09 Settembre 2022)
Codice Unitario Progetto (CUP): **C82E22000200006**
Codice Identificativo Gara (CIG): **9348845EF0**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LP0255 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2022. Determinazione Dirigente 3°Settore n.924 del 09/09/2022. SALDO.**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **SVINCOLO RITENUTA 0,5%**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **362.90000000**
Valore totale: **362.90000000**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **362.90**
Totale imposta: **36.29**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2023-07-31** (31 Luglio 2023)
Importo: **362.90**
Codice IBAN: **IT56D0839961480000000357948**
Codice ABI: **08399**
Codice CAB: **61480**
Codice BIC: **ICRAITRRB30**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VISTO CONTABILE

LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 838 / 2023

OGGETTO: LP0255 NEXT GENERATION EU - PNRR M2C4I2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2022. APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALLA DITTA A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. S.R.L. CUP: C82E22000200006 CIG: 9348845EF0

Il sottoscritto vista la presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni.

Liquidazione 10269/2023 per PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 2.2 SALDO FINALE LAVORI EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022 per € **399,19 al capitolo 2021005208/6**

Sub-Impegno 449/2023 per PF 10/22 ECONOMIA EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022 LP 0255 per € **47.822,04 al capitolo 2021005208/6**

Var. Sub-Impegno 263/2023 per Q.E. FINALE per € **-10.250,01 al capitolo 2021005208/6**

Var. Sub-Impegno 266/2023 per Q.E. FINALE per € **-36.936,98 al capitolo 2021005208/6**

Var. Sub-Impegno 265/2023 per Q.E. FINALE per € **-635,05 al capitolo 2021005208/6**

Li, 02/08/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
MOSELE NICOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)