



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1292 / 2023 del 16/11/2023

OGGETTO: LP0099 NEXTGENERATIONEU - PNRR M2C4I2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BOLZONELLA. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE. CUP: C81B19000220004.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.108/2010 e 123/2011 è stato approvato lo Studio di fattibilità dell'opera in oggetto;
- con Determinazione del Dirigente del 3° Settore Tecnico n.1012 del 30/10/2019 è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza della pista ciclabile di Bolzonella allo studio C & T Engineering Srl di Silea (TV);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.328 del 16/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo dell'opera in oggetto per un importo complessivo di € 800.000,00;
- l'opera è inserita nel Piano Triennale delle OOPP triennio 2019-2021, Elenco Annuale 2019;
- con Determinazione del Dirigente del 3°Settore, n.586 del 29/06/2021, a seguito acquisizione dei pareri prescritti, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dall'Ing. Francesco Toninato dello Studio C&T engineering srl di Lanzago di Silea (TV), depositato in atti il 10/06/2021 con prot.n.19089, integrato il 17/06/2021 con prot.n.19940, dell'importo di complessivi € 800.000,00 e si è determinato di contrarre e di procedere all'affidamento dei lavori;
- con Determinazione del Dirigente del 3°Settore n.828 del 6/09/2021, a seguito espletamento procedure di gara, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta MAC COSTRUZIONI Srl – Via Siese, 16 – 31023 RESANA (TV) (C.F./P.I. 03962380287), con un ribasso del 14,627%, sull'importo a base d'asta € 644.129,33, di cui €622.820,53 soggetti ad offerta ed € 21.308,80 per oneri per la sicurezza non soggetti ad offerta, verso il corrispettivo di € 531.720,57 (I.V.A. 10% esclusa), oltre ad € 21.308,80 per oneri per la sicurezza per un totale complessivo di € 553.029,37, ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016

e s.m.i.;

- in data 02/03/2022 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep.n. 3574 – Racc.n.289;
- con Determinazione del Dirigente del 3°Settore n.832 del 7/09/2021, è stato affidato allo studio C&T Engineering Srl – Via Veneto, 13 31057 Silea (TV) (P.I. 03300500265) l'incarico di direzione dei lavori e coordinamento in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione “pista ciclabile Bolzonella – Stralcio 1” di Cittadella, giuste note prot. n.27693 in data 16/08/2021 e n.28529 del 1/09/2021, verso l'importo complessivo di 22.702,10 Cassa e IVA escluse;
- in data 26/10/2021 giusto verbale in atti prot.n.36593 del 27/10/2021, i lavori sono stati consegnati alla ditta appaltatrice per l'esecuzione;
- il Comune di Cittadella a seguito presentazione delle relative istanze, giusto Decreto della Direzione Centrale per la Finanza Locale del 08/11/2021, è risultato assegnatario dei contributi di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n.145 che prevede l'assegnazione di contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, confluiti nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni”, Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2, nell'ambito del PNRR;
- con comunicato del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 17 dicembre 2021 si è affidato al Ministero dell'Interno la Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n.145, e si rendono note le disposizioni in attuazione del PNRR per le quali i comuni beneficiari delle risorse di cui all'articolo 1, commi 29 e ss. (L. n. 160/2019) ed all'articolo 1, commi 139 e ss. (L.n.145/2018) sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura;
- con successivo comunicato n.2 del 28 febbraio 2022 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali si stabilisce che in seguito agli emendamenti proposti dal Decreto Milleproroghe (decreto-legge n.228/2021), i termini di affidamento dei lavori relativi ai contributi di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti della legge n.145/2018, assegnati sulla graduatoria dell'anno 2021 (decreto del 23 febbraio 2021 e decreto dell'8 novembre 2021), sono stati prorogati di tre mesi fermo restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter, nonché il rispetto degli obblighi e dei principi comunitari del PNRR di cui al comunicato del 17/12/2021;
- con Determinazione del Dirigente del 3°Settore n. 489 del 19/05/2022 è stato autorizzato il Direttore dei Lavori ing. Francesco Toninato dello Studio C&T Engineering Srl – via Veneto 13, 31057 Silea (TV) (P.I. 03300500265), giuste note prot. n. 15338 del 26.4.2022 e 17815 del 13.5.2022 relative alla redazione della perizia suppletiva e di variante dei lavori in argomento, comprese relazione paesaggistica e relazione idraulica, verso l'importo netto di € 8.703,90 IVA e Inarcassa escluse, importo calcolato in applicazione del DM 17.6.2016, ed applicando lo sconto offerto in sede dell'affidamento iniziale, dando atto che la somma è comprensiva della Direzione Lavori, contabilità delle opere di perizia stessa e coordinamento sicurezza;
- con Determinazione del Dirigente del 3°Settore n.490 del 19/05/2022, è stata approvata la contabilità relativa al SAL 1 da cui risulta che le opere eseguite sono pari ad € 221.308,83 , depositata agli atti con prot.n. 16008 del 02/05/2022 per le opere “REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BOLZONELLA -STRALCIO 1”, ed il relativo Certificato di Pagamento n.1 del 29/04/2022 dell'importo di € 175.940,52 (IVA 10% esclusa) e liquidata la fattura della ditta MAC COSTRUZIONI Srl. – Via Siese, 16 – 31023 RESANA (TV) (C.F./P.I. 03962380287), n. 74/E del

- 02/05/2022 di € 193.534,57 IVA 10% compresa;
- con Determinazione del Dirigente del 3° Settore n.491 del 19/05/2022 è stata autorizzata la ditta MAC COSTRUZIONI Srl – Via Siese, 16 – 31023 RESANA (TV) (C.F./p.i. 03962380287), a subappaltare alla ditta Costruzioni Zoran 2 di Milosavljevic Melissa - via A. De Gasperi, 14/6 –31021 Mogliano Veneto (TV) (C.F. MLSMSS01R53L407M – P.I. n. 05264170266), opere di cui alla categoria OG3 come in premessa esplicitati e giusta richiesta prot.n. 9425/2022 per l'importo di €15.000,00 oneri sicurezza compresi, IVA esclusa;
 - con Determinazione del Dirigente del 3° Settore n.696 del 13/07/2022, è stata approvata la contabilità relativa al SAL 2 da cui risulta che le opere eseguite sono pari ad € 401.402,16, depositata agli atti con prot.n.24384 del 30/06/2022 per le opere “REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BOLZONELLA - STRALCIO 1”, ed il relativo Certificato di Pagamento n.2 del 30/06/2022 dell'importo di € 143.174,20 (IVA 10% esclusa) e liquidata la fattura della ditta MAC COSTRUZIONI Srl. – Via Siese, 16 – 31023 RESANA (TV) (C.F./P.I. 03962380287), n.115/E del 04/07/2022 di € 157.491,62 IVA 10% compresa;
 - con Determinazione del Dirigente del 3° Settore n. 1078 del 13/10/2022 è stata approvata la Perizia di variante n. 1 dei lavori di “REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BOLZONELLA - STRALCIO 1”, redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Stefano Toninato dello Studio C&T Engineering Srl, i cui elaborati risultano agli atti in data 03/10/2022 prot. 36283 ed in data 06/10/2022 prot. n.37318 prot.n. 28.09.2022 prot. 35720;
 - con Determinazione del Dirigente del 3° Settore n. 1088 del 17/10/2022, è stata approvata la contabilità relativa al SAL 3 da cui risulta che le opere eseguite sono pari ad € 535.257,46 depositata agli atti con prot. n. 35720 del 28/09/2022 per le opere “REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BOLZONELLA – STRALCIO 1” ed il relativo Certificato di Pagamento n. 3 del 04/10/2022 dell'importo di € 106.414,96 (IVA10% esclusa) e liquidata la fattura della ditta MAC COSTRUZIONI Srl. – Via Siese, 16 – 31023 RESANA (TV) (C.F./P.I. 03962380287), n.173/E del 04/10/2022 di € 117.056,46 IVA 10% compresa;
 - con verbale in data 4/11/2022 in atti al prot. n. 42384 del 9/11/2022, è stata dichiarata la fine dei lavori;
 - con Determinazione del Dirigente del 3° Settore n. 175 del 24/02/2023, è stata approvata la contabilità relativa al SAL 4 da cui risulta che le opere eseguite sono pari ad € 543.851,40 depositata agli atti con prot. n. 46803 del 14/12/2022 per le opere “REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BOLZONELLA – STRALCIO 1” ed il relativo Certificato di Pagamento n. 4 del 31/01/2023 dell'importo di € 10.012,18 (IVA10% esclusa) e liquidata la fattura della ditta MAC COSTRUZIONI Srl. – Via Siese, 16 – 31023 RESANA (TV) (C.F./P.I. 03962380287), n.18/E del 01/02/2023 di € 11.013,40 IVA 10% compresa;

DATO ATTO altresì che

- con DL 50/2022, conv. con modif. L. 91/2022, Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina specifica quanto segue all'art.26, Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori:
“Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal

direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, e' adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4”.

“Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, e' emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022”;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.390 in data 30/11/2022 è stata approvata la ricognizione effettuata per la quantificazione degli importi relativi alla compensazione per il periodo dal 1/01/2022 – 31/07/2022 ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, e individuate le economie necessarie per la compensazione prezzi relative all'opera in argomento;
- con Determinazione del Dirigente del 3°Settore n.1494 del 30.12.2022 si è preso atto dell'avvenuta conclusione dell'iter di erogazione dei contributi di cui agli ordini di pagamento emessi relativamente al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'art.26, comma 4, lettera a) DL 17 maggio 2022 n.50 «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina», che prevede, nell'Allegato A, un contributo compreso IVA ritenuto ammissibile a valere sulle risorse del fondo in particolare di € 50.657,00 per l'intervento LP0099 “Realizzazione pista ciclabile Bolzonella - stralcio 1” e di € 24.167,45 per l'intervento LP0248 “Efficientamento energetico illuminazione pubblica anno 2021” come da comunicazione del MEF prot. n.48670 del 29/12/2022;
- con Determinazione del Dirigente del 3°Settore n.184 del 27/02/2023 è stata liquidata alla ditta MAC COSTRUZIONI Srl. – Via Siese, 16 – 31023 Resana (TV) (C.F./P.I. 03962380287) la somma riconoscibile di € 46.051,82 IVA esclusa, relativamente all'adeguamento prezzi riferito al SAL 2, di cui al Fondo adeguamento prezzi del MIMS;
- con Determinazione del Dirigente del 3°Settore n.420 del 19/04/2023 è stata liquidata alla ditta MAC COSTRUZIONI Srl. – Via Siese, 16 – 31023 Resana (TV) (C.F./P.I. 03962380287) la somma riconoscibile di € 12.310,61 IVA compresa, relativamente all'adeguamento prezzi riferito al SAL 4;
- con Determinazione del Dirigente del 3°Settore n. 918 del 28.8.2023, sono stati approvati la Relazione sul Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione, depositati dal Direttore dei Lavori in data 24/02/2023, sottoscritto dall'appaltatore senza riserva alcuna, da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 553.029,37 oneri per la sicurezza compresi ed IVA esclusa, liquidato il saldo all'impresa appaltatrice e dichiarato l'intervento concluso;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO che l'opera è conclusa in ogni sua parte, si rende opportuno redigere il Q.E. finale dell'intervento;

VISTO il codice dell'opera: C81B19000220004 ;

DATO atto che il Responsabile del Procedimento ha accertato preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 338/2021 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 20 Febbraio 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2023;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 22 Febbraio 2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025;

VISTO

- il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 ed in particolare quanto disposto all'art. 107 e 184;

- l'art. 23 del vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Decreto del Sindaco n.11 del 01.09.2023 di conferimento di incarico al Dirigente;

DETERMINA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto;

1. di approvare il quadro economico finale dell'opera "LP0099 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BOLZONELLA - STRALCIO 1" CUP: C81B19000220004, di seguito indicato, dell'importo complessivo di € 850.657,00;

	Det. n. 292/2023	Q.E. FINALE
A) LAVORI		
A1) Lavori	€ 531.720,57	€ 531.720,57
A2) Oneri per la sicurezza	€ 21.308,80	€ 21.308,80
TOTALE A)	€ 553.029,37	€ 553.029,37
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1) Allacciamenti / spostamenti sottoservizi	€ 1.362,70	€ 1.362,70
B2) Imprevisti	€ 0,00	€ 0
B3) Spese tecniche compresi IVA e C.P.I.	€ 42.445,31	€ 45.744,19
B4) Incentivo art. 113 Dlgs n. 50/2006	€ 5.153,03	€ 4.244,81
B5) Spese di pubblicità	€ 3.315,09	€ 3.315,09
B6) IVA 10% su A	€ 55.302,93	€ 55.302,93
B7) Altri interventi	€ 26.871,00	€ 874,58
B8) Risparmi derivanti da ribassi d'asta	€ 100.209,96	€ 0
B9) Caro materiali "Decreto Aiuti"	€ 12.310,61	€ 14.127,25
B10) Economie	€ 0	€ 121.999,08
TOTALE B)	€ 246.970,63	€ 246.970,63
C) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A + B)	€ 800.000,00	€ 800.000,00

D) Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche art.26, c. 4, lett.a) DL 17 maggio 2022 n.50	€ 50.657,00	€ 50.657,00
---	-------------	-------------

2. di precisare che l'importo di € 50.657,00 è stato assegnato dal MEF con Decreto n. 00000163 del 22.11.2022, a conclusione dell'iter di erogazione dei contributi di cui agli ordini di pagamento emessi relativamente al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'art.26, comma 4, lettera a) DL 17 maggio 2022 n.50 «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina», giusto quanto in premessa riportato;
3. di dare atto che l'importo complessivo dell'intervento trova imputazione e copertura al cap. n. 2021005205/9 del bilancio 2023, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
4. di dare atto che alla presente opera è stato assegnato il codice CUP: C81B19000220004;
5. di dare atto che l'opera in argomento rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, all'interno della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2: "interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni";
6. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
7. di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art.151, comma 4, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 16/11/2023

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VISTO CONTABILE

LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1292 / 2023

OGGETTO: LP0099 NEXTGENERATIONEU - PNRR M2C4I2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BOLZONELLA. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE. CUP: C81B19000220004.

Il sottoscritto vista la presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni.

Lì, 16/11/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
MOSELE NICOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)