



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1452 / 2023 del 12/12/2023

**OGGETTO: LP0099 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BOLZONELLA - STRALCIO 1 -
OPERE AGGIUNTIVE APROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE
CUP: C81B22002660004 -**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 355 in data 09/11/2022 sono state approvate le opere aggiuntive inerenti la REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BOLZONELLA - STRALCIO 1, redatto dal Direttore dei lavori, Arch. Stefano Toninato e Ing. Francesco Toninato dello Studio C&T Engineering Srl, in atti al prot. n. 42241 e 42317 del 09/11/2022 dell'importo complessivo di € 150.000,00, di cui € 112.618,21 per lavori ed € 6.638,09 per oneri per la sicurezza;
- con determina di Dirigente 3° Settore n. 1192 del 14.11.2022 sono stati affidati i lavori per "Realizzazione Pista Ciclabile Bolzonella Stralcio 1 – Opere aggiuntive" alla ditta MAC COSTRUZIONI Srl – Via Siese, 16 – 31023 RESANA (TV) (C.F./P.I. 03962380287) con preventivo con un ribasso percentuale sull'importo di € 119.256,30 (IVA 10% esclusa), di cui € 6.638,09 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari al 14,627% per un totale di € 102.783,63 di cui € 6.638,09 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
- in data 15.11.2022 i lavori sono stati consegnati per l'esecuzione, giusto verbale in atti prot. n. 43627/2022;
- con determinazione di Dirigente 3° Settore n.1276 del 30.11.2022 è stata approvata la contabilità relativa al SAL 1 depositata in atti al prot. n. 44232 del 23.11.2022 per le opere eseguite dell'Appaltatore di "REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BOLZONELLA – STRALCIO 1 – OPERE AGGIUNTIVE" il relativo Certificato di Pagamento n. 1 del 23.11.2022 dell'importo di € 49.283,41 Iva esclusa e liquida la fattura n° 220/E del 23.11.2022 della ditta MAC COSTRUZIONI Srl di Resana (TV) per l'importo complessivo di € 54.211,75 (compresa IVA 10%);
- con determinazione di Dirigente 3° Settore n.1437 del 22.12.2022 è stata approvata

la contabilità relativa al SAL 2 depositata in atti al prot. n. 46805 del 16.12.2022 per le opere eseguite dell'Appaltatore di "REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BOLZONELLA – STRALCIO 1 – OPERE AGGIUNTIVE" il relativo Certificato di Pagamento n. 2 dell'importo di € 52.986,30 Iva esclusa e liquida la fattura n° 245/E del 19.12.2022 della ditta MAC COSTRUZIONI Srl di Resana (TV) per l'importo complessivo di € 58.284,93 (compresa IVA 10%);

- è stata deposita agli atti la Relazione sul Conto finale e Certificato di regolare esecuzione depositati dal Direttore dei Lavori, sottoscritto senza riserva alcuna in atti prot. n. 24418 del 12.07.2023, da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori ammonta ad € 102.783,63 oneri per la sicurezza compresi ed IVA esclusa;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO che l'opera è conclusa in ogni sua parte, si rende opportuno redigere il Q.E. Finale dell'intervento;

DATO ATTO che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto e alle varianti approvate, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;

VISTO il codice dell'opera CUP: C81B22002660004

DATO atto che il Responsabile del Procedimento ha accertato preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica;

CONSIDERATO di procedere, sotto riserva di cui agli artt. 1665 e 1669 del C.C., allo svincolo delle cauzioni e garanzie fidejussorie prestate dall'appaltatore a garanzia dei propri adempimenti contrattuali e quindi al pagamento del conto finale dei lavori, ai sensi degli artt., 225, 237 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 338/2021 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTO:

- il Protocollo di Legalità vigente, sottoscritto tra le Prefetture del Veneto, la Regione del Veneto, l'Unione regionale delle Province del Veneto e l'ANCI Veneto in data 7 settembre 2015, recepito dal Comune di Cittadella con DGC n. 147 del 24.6.2020, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- il P.I.A.O. per il triennio 2023/2025 ed in particolare al sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" approvato dal Comune di Cittadella con DGC n. 72 del 20.03.2023;

VISTI:

- la L.n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

- il D.L.n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, e modificazioni del D.L.n. 77/2021 convertito dalla Legge n.108/2021;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 ed in particolare quanto disposto agli artt.107, 183 e 184;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 20 Febbraio 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 in data 22 Febbraio 2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025;

VISTO l'art. 23 del vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 12 del 22.06.2022 e n. 11 del 01.09.2023 di conferimento di incarico al Dirigente;

DETERMINA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto;

1. di approvare il quadro economico finale dell' opera "LP0099 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BOLZONELLA - STRALCIO 1 - OPERE AGGIUNTIVE" CUP C81B22002660004, di seguito indicato dell'importo complessivo di **€ 150.000,00**, imputato al capitolo 2021005205/64:

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BOLZONELLA - STRALCIO 1 - OPERE AGGIUNTIVE			
QUADRO ECONOMICO			
		Det. 1192/2022	Quadro finale
A	LAVORI	TOTALE	TOTALE
a.1	Lavori	96.145,54	96.145,54
a.2	Oneri sicurezza	6.638,09	6.638,09
	TOTALE A	102.783,63	102.783,63
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	Spese Tecniche compresi IVA e C.P.I.	17.834,02	12.240,12
b.2	Incentivo ex art. 113 c.2 e 4 D.Lgs. 50/2016	954,05	954,05
b.3	IVA 10% su A	10.278,36	10.278,36
b.4	Contributo ANAC e spese per pubblicità	30,00	30,00
b.5	Imprevisti e ribasso d'asta	18.119,94	0,00
b.6	Economie fine lavori		23.713,84
	TOTALE B	47.216,37	47.216,37
C	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)	150.000,00	150.000,00

2. di dare atto che il CIG è il seguente: 948456704B;
3. di dare atto economie 23.713,83;
4. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito comunale ai sensi dell'art. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Economico-Finanziario, dando atto che diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 12/12/2023

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VISTO CONTABILE

LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1452 / 2023

OGGETTO: LP0099 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BOLZONELLA - STRALCIO 1 -
OPERE AGGIUNTIVE APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE.
CUP: C81B22002660004

Il sottoscritto vista la presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni.

Sub-Impegno 558/2023 per PF 12/22 LP 0099 ECONOMIA A FINE OPERA PISTA CICLABILE VIA BOLZONELLA 1' STR. OPERE AGGIUNTIVE per € **23.713,84 al capitolo 2021005205/64**

Var. Sub-Impegno 249/2023 per ECONOMIA A FINE OPERA per € **-,01 al capitolo 2021005205/64**

Var. Sub-Impegno 252/2023 per ECONOMIA A FINE OPERA per € **-18.119,94 al capitolo 2021005205/64**

Var. Sub-Impegno 251/2023 per ECONOMIA A FINE OPERA per € **-5.593,89 al capitolo 2021005205/64**

Lì, 13/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
MOSELE NICOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)