



## COMUNE DI CITTADELLA

*Cittadella Città d'Arte*

PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  
LAVORI PUBBLICI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1574 / 2023 del 29/12/2023**

**OGGETTO: LP0256 NEXTGENERATIONEU - PNRR MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1 "PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE", INVESTIMENTO 1.3: MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA. MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL TEATRO SOCIALE. APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALLA DITTA IDRAULICA A.C. SNC. CUP: C84J22000070005 - CIG: 9478775494.**

### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO CHE

- il Comune di Cittadella ha ritenuto di partecipare all'assegnazione di tali contributi con un intervento di migliorare l'efficienza energetica del Teatro Sociale, con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 227 del 11/03/2022 è stato affidato alla società STC GROUP Srl – viale del Lavoro 2/F – 35010 Vigonza (PD) (P.IVA 04270310289) l'incarico di progettazione definitiva degli interventi del Teatro Sociale, verso l'importo di € 10.083,85 IVA esclusa;
- con D.G.C. n. 64 del 16.3.2022 è stato approvato, il progetto definitivo di "Miglioramento dell'efficienza energetica del Teatro Sociale" di Cittadella, CUP C84J22000070005, redatto dalla ditta STC GROUP srl di Vigonza (PD), congiuntamente all'Ufficio Tecnico Comunale – Unità LLPP per la parte architettonica, in atti al prot. n.10155 del 16/03/2022 dell'importo di complessivi € 250.000,00;
- il Comune di Cittadella, ha inoltrato in data 17.3.2022 assunta al prot. Ministero della Cultura con DOM-2021-110887-PNRRRT-00002, istanza di assegnazione di contributo al Ministero della cultura Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione,

competitività, cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.3 "Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei, per l'intervento di Miglioramento dell'efficienza energetica del Teatro Sociale per l'importo di € 250.000,00;

- con Decreto del Ministero della Cultura n. 452 del 7.6.2022 sono state approvate le graduatorie di merito delle proposte ammesse a finanziamento degli interventi relativi agli Obiettivi 2 e 3 - Promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, selezionati mediante l'Avviso pubblico del 22 dicembre 2021, tenuto conto delle risorse disponibili;
- il Comune di Cittadella è risultato ammesso a finanziamento per l'intervento Miglioramento dell'efficienza energetica del Teatro Sociale per l'importo di € 200.000,00 pari all'80%, mentre il restante importo di € 50.000,00 pari al 20% è a carico del Comune di Cittadella;
- con D.G.C. n. 210 in data 27.07.2022 è stato preso atto dell'ammissione a finanziamento per la realizzazione dell'intervento di Miglioramento dell'efficienza energetica del Teatro Sociale per l'importo di € 200.000,00, pari all'80%, dando atto che si sarebbe provveduto allo stanziamento con fondi dell'Ente della somma di € 50.000,00, pari al 20%;
- con DGC n. 223 in data 03.08.2022 è stato approvato lo schema atto d'obbligo accettazione finanziamento;
- con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 918 del 09.09.2022 è stata affidata alla Società STC GROUP S.R.L di Vigonza (PD) (C.F. 04270310289) l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza dell'intervento di Miglioramento dell'efficienza energetica del Teatro Sociale, verso l'importo complessivo di € 23.542,54 oneri previdenziali ed IVA esclusi;
- con nota via pec in data 21.09.2022 prot. 34780, il Ministero della Cultura – Segretariato Generale – Unità di Missione per l'attuazione del PNRR, ha comunicato agli enti locali attuatori degli interventi indicati nel Decreto 07.06.2022, n. 452 "Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.3: "Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei" finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU", che il contributo assegnato con il suddetto decreto è incrementato del 20% a condizione che:
  - la pubblicazione del bando o dell'avviso di gara di gara o la trasmissione della lettera d'invito avvenga nel periodo compreso tra il 18 maggio e il 31 dicembre 2022;
  - il fabbisogno finanziario derivi esclusivamente dall'aggiornamento dei prezzi previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 26 del D.Lgs 50/2022;
- con DGC n. 332 in data 19.10.2022 è stato preso atto dell'incremento del contributo assegnato nella misura massima del 20%, fino all'importo massimo di € 40.000,00, destinato a coprire le maggiori somme derivanti dall'aggiornamento dei prezzi rispetto al progetto dell'ammissione a finanziamento, da definire nel suo complesso con l'approvazione del progetto esecutivo, nella misura già prevista dal finanziamento e l'A.C. si impegna a provvedere allo stanziamento con fondi dell'Ente dell'importo corrispondente aggiuntivo, nella misura massima di € 10.000,00, relativo alla quota parte a carico del Comune,
- con DGC n. 346 nella seduta del 28.10.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Miglioramento dell'efficienza energetica del teatro Sociale redatto dalla Società STC GROUP SRL di Vigonza, in atti ai prott. n. 40933 e 40983 in data

- 28.10.2022, per l'importo complessivo di € 291.557,42;
- con Determinazione del Dirigente del 3° Settore n. 1199 del 15.11.2022 si è determinato di contrarre e di procedere all'affidamento dei lavori, mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b, e comma 3 del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, modificato dal D.L. n. 77/2021, conv. in L. n. 108/2021;
  - con Determinazione Dirigenziale n. 1279 in data 30.11.2022 è stato approvato il Report di procedura di gara n. 161583890 generato dalla Piattaforma Sintel ed il Verbale delle operazioni svolte dal seggio di gara in data 24.11.2022, depositato in atti, con il quale è stata proposta l'aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2022, mod. dal D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021, alla Ditta IDRAULICA A.C. Snc dei F.LLI ANDRETTA E CAMPAGNOLO LUIGI - Via Muson n. 2/B, int. 1 - Castello di Godego (TV) - P.IVA 03566580266, l'appalto in oggetto, verso il corrispettivo di € 190.710,69 (IVA 10% esclusa), al netto del ribasso d'asta, di cui € 8.934,40 per oneri per la sicurezza;
  - in data 19.12.2022 giusto verbale in atti prot. n. 47614 del 19.12.2022, i lavori sono stati consegnati alla ditta appaltatrice per l'esecuzione;
  - con nota del 22.03.2023, prot.n. 10487 il D.L. ing. Angelo Calzavara della Società STC Group srl di Vigonza, ha manifestato la necessità di redazione di una perizia suppletiva e di variante in relazione all'esigenza di introdurre interventi finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, per circostanze sopravvenute di carattere eccezionale, impreviste ed imprevedibili;
  - in data 24.03.2023 prot.n. 10912 è stata richiesta autorizzazione alla redazione della perizia e aggiornamento del cronoprogramma procedurale al Ministero della Cultura – Segretariato Generale – Unità di Missione PNRR, il quale con nota in data 05/04/2023 prot. n. 12504 ha richiesto l'invio della perizia ed ha comunicato che il nuovo cronoprogramma procedurale è ammissibile;
  - con Determinazione Dirigenziale n. 827 del 28.7.2023 è stata approvata la 1^ Perizia suppletiva e di variante dei lavori in argomento redatta dal Direttore dei Lavori ing. Angelo Calzavara della società STC GROUP SRL - Viale del Lavoro, 2/F – 35010- Vigonza (P.I.04270310289), i cui elaborati risultano depositati agli atti in data 17.05.2023 ai prot. n. 16832 e n. 16833, autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento con prot. 26362/2023, dando atto che il nuovo importo contrattuale è pari ad € 218.561,29 (IVA 10% esclusa) al netto del ribasso d'asta del -9,0 % comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 8.934,40, con un aumento di € 27.850,60;
  - con Determinazione Dirigenziale n. 1105 del 11/10/2023 è stata approvata la contabilità relativa al S.A.L. 1 a tutto il 04/09/2023, redatta dal Direttore dei Lavori ing. Angelo Calzavara della società STC GROUP SRL – Viale del Lavoro, 2/F – 35010- Vigonza (P.I.04270310289) in atti al prot.n. 34330 del 20.9.2023 delle opere eseguite dall'Appaltatore nella misura di € 100.836,46 al netto del ribasso d'asta e dell'IVA, oneri per la sicurezza compresi, e liquidata e pagata fattura n.44/5 del 03.10.2023 di € 110.365,51 di € 110.365,51 IVA 10% compresa, prodotta dalla ditta IDRAULICA A.C. Snc dei F.LLI ANDRETTA E CAMPAGNOLO LUIGI - Via Muson n. 2/B, int. 1 - Castello di Godego (TV) - P.IVA 03566580266;
  - con Determinazione Dirigenziale - Dicembre 2023 è stata approvata la contabilità relativa al S.A.L. 2 a tutto il 16/11/2023, redatta dal Direttore dei Lavori ing. Angelo Calzavara della società STC GROUP SRL – Viale del Lavoro, 2/F – 35010- Vigonza (P.I.04270310289) in atti al prot.n. 48845 del 27/12/2023 delle opere eseguite dall'Appaltatore nella misura di € 212.344,77 al netto del ribasso d'asta e dell'IVA,

oneri per la sicurezza compresi, e liquidata e pagata fattura di € 122.045,85 IVA 10% compresa, prodotta dalla ditta IDRAULICA A.C. Snc dei F.LLI ANDRETTA E CAMPAGNOLO LUIGI - Via Muson n. 2/B, int. 1 - Castello di Godego (TV) - P.IVA 03566580266;

- con verbale in data, con provvedimento in atti al prot.n. 42449 del 10/11/2023 è stata autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento, concessione di proroga di gg. 20, posticipando la data di ultimazione dei lavori al 30/11/2023;
- con verbale in data 30/11/2023, in atti al prot.n. 45579 del 01/12/2023 è stata dichiarata la fine dei lavori suddetti;

#### DATO ATTO ALTRESI' CHE

- il DL 50/2022 e s.m.i., conv. con modif. L. 91/2022, disciplina l'adozione di "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina". L'art. 26, e, in particolare, i commi 1 e 6-ter, del citato DL n. 50/2022, sono finalizzati a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, con riguardo agli appalti pubblici di lavori e prevede che, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotti un decreto recante le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge;
- *l'art.26, comma 6-ter, del DL n. 50/2022 e s.m.i,conv. con modif. L. 91/2022, prevede che "Le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo, in deroga all'articolo 106,comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori,...., di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023,....., relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per i citati appalti, concessioni e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo è rideterminata nella misura dell'80 per cento.*
- in riferimento alla determinazione della somma dovuta al "caro prezzi" di cui all'opera pubblica in oggetto, è stata acquisita agli atti la documentazione contabile in data 27/12/2023 al prot.n. 48845, e per poter procedere con il relativo pagamento si è in fase di verifica della disponibilità delle relative somme nell'opera in oggetto o in altre, e se necessario mediante l'istanza di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche del MIT relativamente alla finestra temporale dal 1° Gennaio 2024 al 31 Gennaio 2024;

VISTO che in data 27/12/2023 è stata redatta dal Direttore di lavori ing. Angelo Calzavara della società STC GROUP SRL la Relazione sul Conto finale e Certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'appaltatore senza riserva alcuna, da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 218.561,29 oneri per la sicurezza compresi ed IVA esclusa, che detratti gli acconti già corrisposti pari al CPL 1 e CPL 2 pari ad € 211.283,05 rimane da liquidare all'impresa l'importo a saldo di € 7.278,24, oltre all'importo relativo all'adeguamento prezzi del DL Aiuti 50/2022 pari ad € 7.706,29 corrispondenti all'80% della somma determinata di € 9.632,86;

TUTTO CIO' PREMESSO;

ATTESO quanto disciplinano l'art.102 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed il titolo X del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

DATO ATTO che risultano depositati agli atti gli As-built dell'intervento di cui al prot.n. 48845 del 27/12/2023 e 49063/2023, nonché le Dichiarazione di Conformità degli impianti;

DATO ATTO altresì che l'appaltatore ha depositato in atti al prot.n.48643 del 22/12/2023 la polizza fidejussoria, relativa al pagamento della rata di saldo ai sensi dell'art.103, c.6 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO di procedere, sotto riserva di cui agli artt. 1665 e 1669 del C.C., allo svincolo delle cauzioni e garanzie fidejussorie prestate dall'appaltatore a garanzia dei propri adempimenti contrattuali e quindi al pagamento del conto finale dei lavori, ai sensi degli artt., 225, 237 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;

PRESO ATTO che l'appaltatore ha regolarmente sottoscritto i documenti contabili ed il certificato di regolare esecuzione, senza riserva alcuna;

ATTESO che è quindi possibile liquidare il saldo finale dovuto all'Appaltatore, di € 7.278,24 IVA 10% esclusa, corrispondente al saldo ed alla ritenuta, che trovano imputazione nel Q.E. dell'opera;

VISTA la fattura n.93/5 del 28/12/2023 emessa dalla ditta "IDRAULICA A.C. Snc dei F.LLI ANDRETTA E CAMPAGNOLO LUIGI" - Via Muson n. 2/B, int. 1 - Castello di Godego (TV) - P.IVA 03566580266, per l'importo di € 8.006,06 al netto del ribasso d'asta ed IVA compresa, corrispondente al saldo finale dei lavori realizzati;

VISTI i codici dell'opera: CUP: C84J22000070005 - CIG: 9478775494;

CONSTATATO la regolarità della Ditta "IDRAULICA A.C. Snc dei F.LLI ANDRETTA E CAMPAGNOLO LUIGI" nei confronti degli obblighi INPS, INAIL e Cassa Edile come da certificazione prot. INPS\_38329139 con scadenza della validità al 01/03/2024, agli atti;

VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato L.136/2010 depositato in atti;

DATO atto che il Responsabile Unico del Procedimento ha accertato preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare quanto disposto agli artt. 107, 183 e 184;

DATO atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 338/2021 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTI:

- la L. n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, e modificazioni del D.L. n. 77/2021 convertito dalla Legge n.108/2021;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

VISTE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.4 in data 20 febbraio 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2023 - 2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.46 in data 22 febbraio 2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023 - 2025;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Decreto del Sindaco n.11/2023 di conferimento di incarico al Dirigente;

## **D E T E R M I N A**

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto;

1. di approvare la Relazione sul Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione, del 27/12/2023, depositati dal Direttore dei Lavori ing. Angelo Calzavara della società STC GROUP SRL in data 27/12/2023 al prot.n. 48845, e sottoscritto dall'appaltatore senza riserva alcuna, da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 218.561,29 oneri per la sicurezza compresi ed IVA esclusa, che detratti gli acconti già corrisposti, rimane da liquidare all'impresa l'importo di € 7.278,24 IVA 10% esclusa, corrispondente al saldo ed alla ritenuta dello 0,5% per la tutela dei lavoratori;
2. di approvare i documenti contabili redatti dal Direttore dei Lavori ing. Angelo Calzavara della società STC GROUP SRL, relativi all'adeguamento prezzi DL Aiuti 50/2022 e s.m.i. corrispondenti all'80% della somma determinata, pari ad € 7.706,29;
3. di dare atto che è in fase di verifica la disponibilità delle relative somme nell'opera in oggetto o in altre, e se necessario mediante l'istanza di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche del MIT relativamente alla finestra temporale dal 1° Gennaio 2024 al 31 Gennaio 2024;
4. di liquidare e pagare la fattura n.93/5 del 28/12/2023 emessa dalla ditta "IDRAULICA A.C. Snc dei F.LLI ANDRETTA E CAMPAGNOLO LUIGI" - Via Muson n. 2/B, int. 1 - Castello di Godego (TV) - P.IVA 03566580266 per l'importo di € 8.006,06 corrispondente al saldo finale dei lavori realizzati IVA 10% compresa, corrispondente al saldo dei lavori realizzati, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
5. di dare atto che la somma di € 8.006,06 IVA 10% compresa, trova imputazione e copertura ai capitoli nn. 2020501206/11, 2020501206/14 e 2020501206/15 del Bilancio 2023 che presentano la necessaria disponibilità finanziaria;
6. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono stati attribuiti i seguenti codici: CUP: C84J22000070005 - CIG: 9478775494;
7. di dare atto che l'intervento complessivo è finanziato nell'ambito di "Next Generation EU – PNRR MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1 "PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE", INVESTIMENTO 1.3: MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI" e quota parte con fondi propri;
8. di effettuare il pagamento secondo le coordinate bancarie indicate in fattura;
9. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad anticipare la somma di cui ai punti precedenti, nelle more dell'erogazione del contributo PNRR da parte dello Stato, con imputazione al sottoconto base 99 dell'ente;
10. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e dell'art. 48, comma 2, D.L. 77/2021 convertito in L.n. 108/2021, è l'Ing. Diego Nostrali, Istruttore Direttivo dell'Unità Lavori Pubblici del Comune di Cittadella;
11. di dare atto che gli as-built dell'intervento risultano depositati agli atti;
12. di autorizzare, ai sensi della normativa vigente e sotto le riserve di legge, lo svincolo

- delle cauzioni e delle garanzie prestate dall'appaltatore;
13. di ricevere in consegna le opere realizzate sotto riserva di legge ai fini e per gli effetti di quanto disciplinano gli artt. 1665, 1667, 1668 e 1669 del C.C.;
  14. di incaricare l'Ufficio Patrimonio ad effettuare le attività necessarie al fine dell'inserimento dell'opera nel patrimonio comunale;
  15. di dichiarare conseguentemente conclusi i lavori;
  16. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
  17. di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art.151, comma 4, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 29/12/2023

IL DIRIGENTE  
NICHELE EMANUELE  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

**PNRR - M1C3 INVESTIMENTO 1.3: “MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI”**

**DENOMINAZIONE INTERVENTO:** LP0256 MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEL TEATRO SOCIALE

**CUP:** C84J22000070005

**SOGGETTO ATTUATORE:** COMUNE DI CITTADELLA

**LAVORI:** Affidamento Lavori di miglioramento dell’efficienza energetica del Teatro Sociale sito in Via Indipendenza 19 – Cittadella (PD)

**C.I.G.:** 9478775494

**DITTA:** IDRAULICA A.C. SNC DEI F.lli ANDRETTA E CAMPAGNOLO LUIGI con sede in Via Muson 2/B – int.1 – 31030 Castello di Godego (TV)

**CONTRATTO:** Rep. n. 3584 – Racc. n. 299, stipulato in data 05/04/2023

**IMPORTO:** a lavori a misura € 190.710,69 (oltre IVA), di cui € 8.934,40 per oneri/costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;

a seguito della perizia suppletiva e di variante approvata con determinazione dirigenziale n.827 del 28/07/2023 l’importo contrattuale è diventato € 218.561,29 (oltre IVA), di cui € 8.934,40 per oneri/costi per la sicurezza non soggetti a ribasso

\*\*\*

### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE** (art. 102 D.Lgs. 50/2016)

#### ***Progetto originario***

Il progetto è stato redatto a cura della Società STC GROUP SRL di Vigonza ed è stato verificato con verbale n.40986 del 28/10/2022 , validato con atto n. 40986 del 28/10/2022, approvato con Delibera Giunta Comunale n.346 del 28/10/12 per un importo complessivo di Euro 208.688,56, di cui Euro 8.934,40 per oneri/costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

#### ***Finanziamento***

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.3: “Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei” Denominazione Intervento “ LP0256 MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEL TEATRO SOCIALE” Importo finanziamento Euro 231.557,42 CUP C84J22000070005 Bilancio di previsione dell’ente - esercizio finanziario 2022, approvato con delibera n. 346 del 28/10/2022

#### ***Generalità dell’Appaltatore***

A seguito di gara telematica n.ID 161583890 in data 16/11/2022 su piattaforma Sintel di Aria Lombardia per l’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. b e comma 3 del D.L. n.76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito in L.n. 108/2021 l’Impresa IDRAULICA A.C. DEI F.LLI ANDRETTA E CAMPAGNOLO LUIGI P.IVA 03566580266 con sede in Via Muson 2/B int.1 ha offerto l’importo netto contrattuale di Euro 190.710,69 di cui Euro 8.934,40 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, a fronte del complessivo importo lordo – posto a

base di gara - di € 208.688,56, di cui € 199.754,16 soggetti a ribasso ed € 8.934,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

### **Contratto**

Il contratto Rep. n. 3584 – Racc. n. 299 è stato stipulato in data 05/04/2023.

### **Perizie suppletive e di variante**

E' stata adottata una perizia suppletiva e di variante di cui di seguito si riportano i dati:

- Perizia Suppletiva e di Variante, depositata agli atti in data 17/05/2023 ai prot. n. 16832 e n. 16833
- Importo complessivo Euro 218.561,29, di cui € 209.626,89 soggetti a ribasso ed € 8.934,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- la perizia è stata ritenuta ammissibile dal Ministero della Cultura – Segretariato Generale - Unità di Missione PNRR, titolare del finanziamento, prot. n. 19734 del 07/06/2023;
- in data 28.07.2023 è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n.827/2023 la Perizia suppletiva e di variante dei lavori di “Miglioramento dell’efficienza energetica del Teatro Sociale”, redatta dal Direttore dei Lavori ing. Angelo Calzavara della società STC GROUP SRL;

### **Somme autorizzate**

Sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, l’importo complessivo dei lavori ammonta a Euro 291.557,42 di cui:

- Euro 218.561,29 quale somma netta autorizzata per lavori (compresi gli oneri per la sicurezza)
- Euro 21.856,13 per IVA al 10%,
- Euro 49.000,00 per contributo per spese tecniche
- Euro 1.915,00 per incentivo per funzioni tecniche art 113 comma 3 D.Lgl 50/2016
- Euro 225,00 per pubblicità

### **Consegna dei lavori**

I lavori sono stati consegnati in data 19/12/2022, come da verbale di pari data. Il verbale di consegna è stato sottoscritto dall’Appaltatore senza riserve.

### **Termine previsto per l’esecuzione dei lavori**

Ai sensi dell’art. 2.11 del Capitolato Speciale d’Appalto, i lavori dovevano concludersi entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla consegna, comprese le ferie. Il termine ultimo dei lavori stessi doveva avvenire entro il 18/04/2023.

### **Sospensione e ripresa dei lavori**

Nel corso dei lavori vi è stata n.1 sospensione, di cui di seguito si riportano le specifiche:

- è stato effettuato un sopralluogo con la Soprintendenza ad inizi febbraio 2023 per verificare le zone dove era previsto il passaggio delle tubazioni/canalizzazioni, ed in seguito al quale è stata concordata la soluzione per il passaggio delle canalizzazioni al di sotto del pavimento della platea e l’installazione di bocchette di mandata aria di tipo lineare a filo pavimento, lungo la parete perimetrale della platea. Per verificarne la fattibilità, è stata data indicazione di eseguire alcuni saggi per poter conoscere la situazione esistente delle strutture e delle finiture, per poter orientare la scelta dei passaggi delle canalizzazioni necessarie per l’impianto di ricambio aria;
- a seguito della realizzazione dei saggi in data 24/02/2023 e della situazione riscontrata al di sotto del pavimento della platea, si sconsiglia la realizzazione del passaggio delle canalizzazioni dell’impianto di ricambio aria in quanto, se da un lato permetterebbe di ridurre gli scavi necessari alla posa dei canali, dall’altro costringerebbe a tagliare in modo importante sia la fondazione del muro portante che definisce il locale sottopalco (su cui posano le travi

lignee del palco, con uno sbalzo importante verso la platea), sia la fondazione del muro perimetrale alla platea, anch'esso di notevole rilevanza strutturale in quanto portante i solai intermedi della distribuzione e dei palchetti disposti su più livelli;

- si è cercato di studiare una soluzione progettuale alternativa, che consenta sia di salvaguardare più possibile le strutture murarie esistenti, che una buona efficienza dell'impianto di ricambio aria. La soluzione alternativa individuata prevede l'installazione di diffusori di mandata aria, di tipo lineare a singola feritoia, al di sopra del palco, sullo spazio vuoto che separa l'arlecchino fisso dall'architrave che definisce il palco. Tale soluzione risulta più efficiente dal punto di vista aeraulico, reversibile e ad impatto visivo quasi nullo rispetto alla macchina scenografica e decorativa della sala.
- Viene inoltre prevista l'installazione a bordo dell'unità di trattamento aria di un canale in acciaio inox con ugelli vaporizzatori, alimentati con acqua demineralizzata prodotta da impianto ad osmosi inversa, per l'umidificazione dell'aria di mandata. Per il monitoraggio delle condizioni termoigrometriche all'interno del teatro verranno installati n.3 sensori di temperatura e umidità (uno a soffitto in corrispondenza del lampadario centrale e due in corrispondenza dei palchetti), collegati in linea seriale RS485 e interfacciati con il quadro di regolazione dell'UTA.
- Dai sopralluoghi effettuati è emerso che il controsoffitto del locale sottopalco presenta segni di cedimento importanti, dovuti alle sollecitazioni meccaniche riportate in seguito alle varie attività svolte sul palco. Verificata l'instabilità strutturale del controsoffitto, si prevede la rimozione e l'installazione di un nuovo controsoffitto a quadrotti dim. 60x60 cm in classe 0 di reazione al fuoco;
- a seguito di quanto esposto sopra, risulta necessario redigere una perizia suppletiva e di variante in relazione all'esigenza di introdurre interventi finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, per circostanze sopravvenute di carattere eccezionale, imprevedute ed imprevedibili, che non alterano la natura generale del contratto e vengono mantenute le finalità dell'opera;
- in data 24.03.2023 è stata richiesta autorizzazione alla redazione della perizia e aggiornamento del cronoprogramma procedurale al Ministero della Cultura – Segretariato Generale – Unità di Missione PNRR, il quale con nota in data 05/04/2023 ha richiesto l'invio della perizia ed ha comunicato che il nuovo cronoprogramma procedurale è ammissibile;
- in data 13.04.2023 i lavori sono stati sospesi al fine di poter redigere la citata perizia suppletiva e di variante;
- la perizia è stata ritenuta ammissibile dal Ministero della Cultura – Segretariato Generale - Unità di Missione PNRR, titolare del finanziamento, prot. n. 19734 del 07/06/2023;
- in data 28.07.2023 è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n.827/2023 la Perizia suppletiva e di variante dei lavori di “Miglioramento dell'efficienza energetica del Teatro Sociale”, redatta dal Direttore dei Lavori ing. Angelo Calzavara della società STC GROUP SRL;
- in data 01.08.2023 sono state approvate dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso con nota prot. N. 26166 del 01/08/2023 le Opere di Adeguamento impiantistico volte al miglioramento dell'efficienza energetica descritte nella Periza suppletiva e di variante;
- in data 30.08.2023 sono state approvate dalla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con nota prot. N. 19129 del 31/08/2023 le Opere di Adeguamento impiantistico volte al miglioramento dell'efficienza energetica descritte nella Periza suppletiva e di variante;
- in data 06.09.2023 sono stati ripresi i lavori, in quanto sono venute a cessare le ragioni che avevano determinato la sospensione dei lavori, indicando che i lavori dovevano essere conclusi entro e non oltre il 31.10.2023;
- in data 20.09.2023 tramite Autorizzazione Paesaggistica Semplificata n.2023/B021 sono stati approvati i lavori di apertura del foro su cortile interno

- in data 31.10.2023, a seguito della sopracitata sospensione dei lavori e del differimento del termine per ultimazione degli stessi dato con la perizia, si è preso atto che i lavori dovevano essere conclusi entro e non oltre il 10.11.2023;

### ***Concessione di proroghe***

Nel corso dei lavori, per motivi dovute alla difficoltà nel reperire i materiali quali canalizzazioni ordinate su misura necessarie ad ultimare le lavorazioni, è stata concessa una proroga del termine di esecuzione dei lavori, con Delibera protocollo generale 2023/42449, di 20 giorni naturali consecutivi, Pertanto, la nuova data di fine lavori risulta essere: 30/11/2023

### ***Scadenza definitiva***

Il termine utile per dare ultimati tutti i lavori era quello del 30/11/2023.

### ***Ultimazione dei lavori***

L'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 30/11/2023, come da verbale redatto in data 30/11/2023, e quindi entro il termine utile sopra riportato.

### ***Penali per ritardo***

Ai sensi dell'art. 2.15 del Capitolato Speciale d'Appalto era prevista l'applicazione di una penale giornaliera pari 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

### ***Danni di forza maggiore***

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

### ***Ordini di servizio***

Durante l'esecuzione del contratto non si è reso necessario impartire ordini di servizio, salvo delle disposizioni impartite dalla direzione lavori per le vie brevi.

### ***Lavori in economia***

Nel corso dei lavori non sono stati effettuati lavori in economia.

### ***Importo totale lavori eseguiti***

A seguito della contabilità finale l'importo finale dei lavori ammonta a € 218.561,29

### ***Pagamenti in acconto***

Nel corso del contratto sono stati liquidati n.2 SAL

- SAL 1: 100.332,28 in data 25/09/2023

- SAL 2: 110.950,77 in data 27/12/2023

### ***Accordi bonari***

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

### ***Riserve dell'impresa***

L'Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserva alcuna.

### ***Cessione crediti***

Non risulta che l'Impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.

### ***Avviso ad opponendum***

Non risulta pervenuta risposta all'avviso ad opponendum ed ai creditori.

### ***Andamento dei lavori***

I lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto e delle disposizioni impartite dalla direzione lavori.

### ***Termine per la redazione del certificato di regolare esecuzione***

Il Certificato di Regolare Esecuzione deve aver luogo non oltre 3 mesi dalla data ultimazione dei lavori a norma dell'art. 102 c. 2 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.

## **VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI**

Visto il Certificato di Ultimazione Lavori sottoscritto in data 30/11/2023

Il giorno ventidue del mese di Dicembre dell'anno duemilaventitré (2023), avendo esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto e a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Ing. Angelo Calzavara, nella qualità di Direttore dei Lavori, giusta Determinazione Dirigenziale n.1279/2022 del 30/11/2022, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori anche alla presenza del Cav. Mirko Andretta in qualità di legale rappresentante della ditta affidataria Idraulica A.C. SNC dei F.lli Andretta e Campagnolo Luigi.

I presenti hanno proceduto alla constatazione dei lavori eseguiti riguardanti:

- Sostituzione generatore termico esistente con nuovo generatore termico a combustione di gas metano a condensazione;
- Installazione nuova canna fumaria a servizio del nuovo generatore termico in acciaio inox doppia parete con finitura in rame;
- Installazione nuovo sistema di trattamento acqua a servizio dell'impianto di riscaldamento;
- Sostituzione circolatori esistenti con nuovi circolatori dotati di inverter;
- Sostituzione bollitore per produzione acqua calda sanitaria esistente con nuovo bollitore, alimentato dal nuovo generatore termico;
- Installazione valvole termostatiche sui radiatori esistenti;
- Sostituzione ventilconvettori esistenti a servizio della platea e del locale sottopalco con nuovi ventilconvettori in esecuzione con motori ad alta efficienza pilotati da inverter;
- Installazione di nuova unità di trattamento aria a servizio della platea del tipo a tutta aria esterna avente le seguenti dotazioni:
  - ✓ batteria di riscaldamento idronica, con regolazione tramite valvola a 3 vie;
  - ✓ sezione umidificazione ad acqua osmotizzata;
  - ✓ batteria di raffreddamento idronica, con regolazione tramite valvola a 3 vie, predisposta per allaccio a futuro gruppo frigo;
  - ✓ batteria di post riscaldamento idronica, con regolazione tramite valvola a 3 vie;
  - ✓ quadro di potenza e regolazione;
- Installazione sistema ad osmosi inversa per trattamento acqua di alimentazione ugelli vaporizzatori della sezione di umidificazione dell'unità di trattamento aria;
- Installazione sistema di distribuzione aeraulico (canalizzazioni, diffusori lineari a feritoia, griglie di ripresa aria);
- Installazione n.3 sonde di temperatura e umidità all'interno del locale platea, interfacciate con il quadro di regolazione dell'UTA per il controllo delle condizioni termoisometriche interne;
- Realizzazione foro su parete esterna per installazione griglia di presa aria esterna dell'unità di trattamento aria;
- Realizzazione fori su solaio locale sottopalco per passaggio canalizzazioni di mandata aria;

- Rimozione controsoffitto esistente locale sottopalco e installazione nuovo controsoffitto a quadrotti dim.60x60 cm in classe 0 di reazione al fuoco;
- Installazione di nuovo circolatore dotato di inverter per alimentazione batteria di riscaldamento idronica della nuova unità di trattamento aria;
- Installazione nuovo sistema di termoregolazione e telecomando a servizio dell'impianto di climatizzazione;
- Riqualificazione impianto di illuminazione, sostituzione dei corpi illuminanti a fluorescenza o incandescenza con nuovi corpi illuminanti a led;

A tal riguardo si richiamano e si intendono qui allegate:

- le dichiarazioni di conformità degli impianti complete di allegati e *as-built* (impianto aeraulico, impianto di riscaldamento, impianto produzione acqua calda sanitaria, sistema di regolazione e supervisione, impianto elettrico, impianti elettrici speciali acquisite con nota il 22/12/2023;
- le omologazioni CE delle apparecchiature fornite e/o installate acquisite con nota il 22/12/2023

Da un attento esame dei lavori di cui trattasi, si è riscontrato che gli stessi sono stati eseguiti con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi i vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contrattuali.

### **VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE**

Il sottoscritto Ing. Angelo Calzavara, nella qualità di Direttore dei Lavori, considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice Idraulica A.C. SNC dei F.lli Andretta e Campagnolo Luigi nonché le forniture previste corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- non risultano parti dell'opera o specifiche lavorazioni non complete;
- l'importo dei lavori si conferma in netti Euro 218.561,29, di cui Euro 8.934,40 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.

## **CERTIFICA**

che i Lavori di Miglioramento dell'Efficienza Energetica del Teatro Sociale affidati alla Ditta Idraulica A.C. SNC dei F.lli Andretta e Campagnolo Luigi con sede in Via Muson 2/B – int.1-31030 Castello di Godego (TV), **sono stati regolarmente eseguiti** e liquida il credito dell'Impresa Idraulica A.C. dei F.lli Andretta e Campagnolo Luigi in Euro 7.278,24 (diconsi settemiladuecentosettantotto/24) che possono essere corrisposti all'Impresa Idraulica A.C. dei F.lli Andretta e Campagnolo Luigi a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, previa acquisizione della documentazione amministrativa di rito.

Il presente certificato non esonera la ditta dalla responsabilità per eventuali difetti e/o imperfezioni non emerse all'atto delle verifiche e dei controlli effettuati ma che venissero di seguito accertati.

Cittadella 27/12/2023

### **PER LA DITTA AFFIDATARIA**

Idraulica A.C. SNC dei F.lli Andretta e Campagnolo Luigi  
Cav. Mirko Andretta

.....

### **DIRETTORE DEI LAVORI**

(Ing. Angelo Calzavara)  
(Arch. Alberto Ruffatto)

.....

### **VISTO**

### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(Ing. Diego Nostrali)

.....

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**  
Progressivo di invio: **136458**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFVNKP**  
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03566580266**  
Codice fiscale: **03566580266**  
Denominazione: **Idraulica A.C. Snc**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA MUSON, 2/B**  
CAP: **31030**  
Comune: **CASTELLO DI GODEGO**  
Provincia: **TV**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **TV**  
Numero di iscrizione: **280939**  
Capitale sociale: **9000.00**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **81000370288**  
Denominazione: **COMUNE DI CITTADELLA**

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA INDIPENDENZA, N. 41**  
CAP: **35103**  
Comune: **CITTADELLA**  
Provincia: **PD**  
Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**  
Codice Fiscale: **01641790702**  
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2023-12-28** (28 Dicembre 2023)  
Numero documento: **93/5**  
Importo totale documento: **8006.06**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **DET. N. 1279**  
Data ordine di acquisto: **2022-11-30** (30 Novembre 2022)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **C84J22000070005**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **9478775494**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **EMETTIAMO FATTURA A SALDO PER ESECUZIONE LAVORI DI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA DEL TEATRO SOCIALE DI CITTADELLA - LP0256.**  
Quantità: **1.0000**  
Valore unitario: **7278.24000000**  
Valore totale: **7278.24**  
IVA (%): **10.00**  
Riferimento amministrativo/contabile: **CONTR. N. 3584/2023**

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PNRR. M1C311.3 MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI.**  
Quantità: **0.0000**  
Valore unitario: **0.00000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **10.00**  
Riferimento amministrativo/contabile: **CONTR. N. 3584/2023**

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **\*\*\*\*CERTIFICATO DI PAGAMENTO A SALDO\*\*\*\***  
Quantità: **0.0000**  
Valore unitario: **0.00000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **10.00**  
Riferimento amministrativo/contabile: **CONTR. N. 3584/2023**

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **\*\*\*\*DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3. SETTORE N. 1279 DEL 30/11/2022 E N. 827 DEL 28/07/2023\*\*\*\***  
Quantità: **0.0000**  
Valore unitario: **0.00000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **10.00**  
Riferimento amministrativo/contabile: **CONTR. N. 3584/2023**

### Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **\*\*\*\*CONTRATTO REP. N. 3584 DEL 22/03/2023\*\*\*\***  
Quantità: **0.0000**  
Valore unitario: **0.00000000**

Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **10.00**  
Riferimento amministrativo/contabile: **CONTR. N. 3584/2023**

**Nr. linea: 6**

Descrizione bene/servizio: \*\*\*\*CIG: 9478775494\*\*\*\*  
Quantità: **0.0000**  
Valore unitario: **0.00000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **10.00**  
Riferimento amministrativo/contabile: **CONTR. N. 3584/2023**

**Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: \*\*\*\*CUP: C84J22000070005\*\*\*\*  
Quantità: **0.0000**  
Valore unitario: **0.00000000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **10.00**  
Riferimento amministrativo/contabile: **CONTR. N. 3584/2023**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **10.00**  
Totale imponibile/importo: **7278.24**  
Totale imposta: **727.82**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2024-01-31** (31 Gennaio 2024)  
Importo: **7278.24**  
Istituto finanziario: **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC.COOP. A R.L. SAN MARTINO DI LUPARI**  
Codice IBAN: **IT20S0832762820000000712997**  
Codice ABI: **08327**  
Codice CAB: **62820**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



## COMUNE DI CITTADELLA

*Cittadella Città d'Arte*

PROVINCIA DI PADOVA

### VISTO CONTABILE

LAVORI PUBBLICI

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1574 / 2023

OGGETTO: LP0256 NEXTGENERATIONEU - PNRR MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1 "PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE", INVESTIMENTO 1.3: MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA. MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL TEATRO SOCIALE. APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALLA DITTA IDRAULICA A.C. SNC. CUP: C84J22000070005 - CIG: 9478775494.

Il sottoscritto vista la presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni.

Li, 29/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO-FINANZIARIO  
DI COMO ROBERTA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)