



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 166 / 2024 del 13/02/2024

**OGGETTO: LP0080_S2-NEXT GENERATION EU-PNRR M2C4I2.2:INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. RESTAURO PONTI DI ACCESSO ALLA CITTA' - STRALCIO 2. APPROVAZIONE DOCUMENTI CONTABILI CONTABILITA' E IMPEGNO DI SPESA SAL STRAORDINARIO "DECRETO AIUTI".
CUP: C82C20000220004 - CIG: 9415614A77.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.200 del 01/08/2012 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo per il restauro dei quattro ponti di accesso al centro storico, redatto dall'U.T.C. 3°Settore OO.PP. In collaborazione con l'ing. Lucio Bonafede e lo studio ARCHEO ED Srl entrambi di Padova, per complessivi € 950.000,00, di cui per lavori € 680.000,00 (IVA esclusa);
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n.600 in data 16/06/2017, è stato approvato il progetto esecutivo per il "restauro e consolidamento dei ponti di accesso al centro storico – 1°Stralcio porta Vicenza e Bassano", redatto dall'U.T.C. 3° Settore OO.PP., dell'importo complessivo di € 650.000,00 finanziato per la somma di € 448.000,00 da Ales Spa;
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n.815 del 31/08/2018, è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui al punto precedente;
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n.611 del 24/06/2022 si è determinato di contrarre e di procedere all'affidamento di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza, redazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" conv. in L. n. 120/2020 come modificata con D.L. n.77/2021 convertito in L. n.108/2021;

- con Determinazione del Dirigente 3° Settore n.685 del 07/07/2022 è stato affidato allo studio ARCHEO ED Srl – Via S. Francesco n.89 – 35121 Padova (P.I. 03254390283), l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza, redazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento suddetto; con un ribasso del 20,11% sull'importo della parcella professionale posta a base di preventivo di € 53.913,18, verso quindi l'importo complessivo di € 43.071,24 oneri previdenziali ed IVA esclusi;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.247 del 24/8/2022 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di “Restauro ponti di accesso alla città - Stralcio 2” - CUP:C82C20000220004, redatto dallo studio incaricato ARCHEO ED Srl – Via S. Francesco n.89 – 35121 Padova (P.I. 03254390283), ha redatto il progetto definitivo composto dagli elaborati in premessa citati e depositato agli atti con prot.n.28913 del 04/08/2022 e prot. n.29464 del 09/08/2022, per l'importo complessivo di € 250.000,00;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.977 del 23/09/2022 è stato approvato il progetto esecutivo di “Restauro ponti di accesso alla città - Stralcio 2” - CUP:C82C20000220004 redatto dallo studio ARCHEO ED Srl acquisito agli atti con prot. n. 34741 del 21.09.2022 integrato con prot. n. 34947 del 22.09.2022 relativo alla realizzazione dell'intervento;
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n.1014 del 04/10/2022 è stata liquidata allo studio ARCHEO ED Srl – Via S. Francesco, 89 – 35121 Padova (P.I.03254390283), la fattura n.29 del 04/8/2022 dell'importo di complessivi € 12.454,68 IVA e Cassa comprese, relativa all'acconto del 90% delle competenze previste per la progettazione definitiva ai sensi dell'art. 8 della convenzione Rep. n.2054/2022;
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n. 1017 del 04/10/2022 sono stati affidati i lavori di “Restauro ponti di accesso alla città – stralcio 2” alla ditta R.W.S. SRL Via Argine Sinistro, 8 – 35010 Vigonza (PD) (C.F. 00732060280) verso l'importo di € 142.949,78 di cui € 60.103,46 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA 10% esclusa;
- con Determinazione del Dirigente 3° Settore n.1184 del 11/11/2022 è stata liquidata allo ARCHEO ED Srl – via S. Francesco, 89 – 35121 Padova (P.I.03254390283), la fattura n.45 del 03/11/2022 dell'importo di complessivi € 15.766,73 IVA e Cassa compresa, relativa al saldo delle competenze previste per la progettazione definitiva ed esecutiva, ai sensi dell'art. 8 della convenzione Rep. n. 2054/2022 sottoscritta con il professionista;
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n. 389 del 06/04/2023 è stato liquidato l'acconto contrattuale alla ditta R.W.S. srl per l'importo di € 31.448,96 IVA 10% compresa, relativa all'anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016;
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n.999 del 19/09/2023 è stata liquidata allo studio ARCHEO ED Srl – Via S. Francesco, 89 – 35121 Padova (P.I.03254390283), la fattura n.38 del 24/08/2023 dell'importo di complessivi € 23.869,21 IVA e Cassa comprese, relativa all'acconto del 90,32% D.L. delle competenze previste per la progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi dell'art.8 della convenzione Rep.n. 2054/2022;
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n. 970 del 11/09/2023 è stata approvata la contabilità relativa al SAL 1 a tutto il 04/08/2023 dei lavori in argomento redatta dal Direttore dei Lavori – arch. Nicola Bergamin dello studio ARCHEO ED Srl – Via S. Francesco n.89 – 35121 Padova (P.I. 03254390283), in atti al prot.n. 28009 del 07/08/2023 e al prot.n. 30124 del 28/08/2023, e liquidata e pagata la fattura n.16-23

del 30/08/2023 di € 112.912,23 IVA 10% compresa, prodotta dalla ditta "R.W.S. SRL Via Argine Sinistro, 8 – 35010 Vigonza (PD) - C.F. 00732060280;

- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n. 1006 del 20/09/2023 è stato autorizzato il Direttore dei Lavori, arch. Nicola Bergamin, dello studio ARCHEO ED Srl con sede in Via S. Francesco n.89 – 35121 Padova – (P.I.03254390283), giusta nota del 30/08/2023 in atti al prot.n.30567 del 30/08/2023, alla redazione della perizia suppletiva e di variante dei lavori in argomento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in relazione all'esigenza di introdurre interventi finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, per circostanze sopravvenute di carattere eccezionale, imprevedute ed imprevedibili, che non alterano la natura generale del contratto e vengono mantenute le finalità dell'opera, verso l'importo netto di € 2.185,61 (oneri previdenziali 4% ed IVA 22% esclusi), dando atto che la somma è comprensiva anche della Direzione Lavori, Contabilità delle opere di perizia stessa e Coordinamento Sicurezza;
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n.1101 del 10/10/2023 è stata approvata la 1^ Perizia suppletiva e di variante dei lavori di "RESTAURO PONTI DI ACCESSO ALLA CITTA' – STRALCIO 2", redatta dal Direttore dei Lavori arch. Nicola Bergamin dello studio ARCHEO ED Srl – Via S. Francesco n.89 – 35121 Padova, i cui elaborati risultano agli atti dell'U.T.C., in data 02/10/2023 al prot.n. 35884 ed integrata con prot.n. 36167 del 03/10/2023, come indicato nella premessa del presente provvedimento, autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento, con provvedimento in atti al prot. n.36577 del 05/10/2023, dando atto che il nuovo importo contrattuale è pari ad € 148.126,68 (IVA 10% esclusa), al netto del ribasso d'asta del -7,48 % e compresi gli oneri per la sicurezza, con un aumento di € 5.176,90 (IVA esclusa) rispetto all'importo contrattuale, con beneficiario la Ditta R.W.S. SRL Via Argine Sinistro, 8 – 35010 Vigonza (PD) (C.F. 00732060280),e dando atto che, in relazione dei maggiori lavori inseriti in perizia, il termine per l'ultimazione dei lavori viene differito di n.12 (dodici) giorni naturali e consecutivi dal Direttore dei Lavori rispetto al termine contrattuale;
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n. 1263 del 13/11/2023 è stata approvata la contabilità relativa al SAL 2 a tutto il 26/10/2023 dei lavori in argomento redatta dal Direttore dei Lavori – arch. Nicola Bergamin dello studio ARCHEO ED Srl – Via S. Francesco n. 89 – 35121 Padova (P.I. 03254390283), e liquidata e pagata la fattura n.34-23 del 02/11/2023 di € 17.763,47 IVA 10% compresa, prodotta dalla ditta "R.W.S. SRL Via Argine Sinistro, 8 – 35010 Vigonza (PD) - C.F. 00732060280, relativa al CPL 2;
- in data 05/01/2023,giusto verbale sottoscritto dall'appaltatore e dal D.L. in atti al prot. n. 867/2023, i lavori sono stati consegnati;
- in data 18/01/2023,giusto verbale di sospensione n.1, sottoscritto dall'appaltatore e dal D.L. in atti al prot. n. 2664/2023, i lavori sono stati sospesi;
- in data 03/03/2023,giusto verbale di ripresa n.1, sottoscritto dall'appaltatore e dal D.L. in atti al prot. n. 8399/2023, i lavori sono stati ripresi;
- in data 28/07/2023, in atti al prot.n. 27116/2023 è pervenuta dall'appaltatore richiesta di proroga dei termini di ultimazione lavori;
- con provvedimento del 03/08/2023 è stata concessa dal Responsabile Unico del Procedimento una proroga di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi del termine contrattuale di esecuzione dei lavori, posticipando la data contrattuale di ultimazione al 16/09/2023,

- in data 15/09/2023,giusto verbale di sospensione n.2, sottoscritto dall'appaltatore e dal D.L. in atti al prot.n. 33522/2023, i lavori sono stati sospesi;
- in data 12/10/2023,giusto verbale di ripresa n.2, sottoscritto dall'appaltatore e dal D.L. in atti al prot.n. 41313/2023, i lavori sono stati ripresi;
- Il Direttore dei lavori con verbale in data 25/10/2023, in atti al prot.n. 40082/2023, dichiarava ultimate tutte le lavorazioni previste dall'appalto in data 25/10/2023, quindi nei tempi utili contrattuali;
- in data 05/07/2023 e 07/12/2023 il Direttore di lavori – arch. Nicola Bergamin dello Studio ARCHEO ED Srl – Via S.Francesco n. 89 – 35121 Padova (P.I. 03254390283) ha redatto Relazione sul Conto finale e Certificato di regolare esecuzione, in atti al prot.n.1475/2024, sottoscritti dall'appaltatore senza riserva alcuna, da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 148.126,68 oneri per la sicurezza compresi ed IVA esclusa, che detratti gli acconti già corrisposti pari ad € 147.386,05 rimane da liquidare all'impresa l'importo a saldo di € 740,63;

PRESO ATTO CHE

- il Comune di Cittadella a seguito presentazione delle relative istanze, giusto Decreto della Direzione Centrale per la Finanza Locale del 08/11/2021, è risultato assegnatario dei contributi di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n.145 che prevede l'assegnazione di contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, confluiti nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni”,Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2, nell'ambito del PNRR;
- con comunicato del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 17 dicembre 2021 si è affidato al Ministero dell'Interno la Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n.145, e si rendono note le disposizioni in attuazione del PNRR per le quali i comuni beneficiari delle risorse di cui all'articolo 1, commi 29 e ss. (L.n. 160/2019) ed all'articolo 1, commi 139 e ss. (L.n. 145/2018) sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura;
- con successivo comunicato n.2 del 28 febbraio 2022 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali si stabilisce che in seguito agli emendamenti proposti dal Decreto Milleproroghe (decreto-legge n.228/2021), i termini di affidamento dei lavori relativi ai contributi di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti della legge n.145/2018, assegnati sulla graduatoria dell'anno 2021 (decreto del 23 febbraio 2021 e decreto dell'8 novembre 2021), sono stati prorogati di tre mesi fermo restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter, nonché il rispetto degli obblighi e dei principi comunitari del PNRR di cui al comunicato del 17/12/2021;

CONSIDERATO CHE

- il DL 50/2022 e s.m.i., conv. con modif. L. 91/2022, disciplina l'adozione di “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”. L'art. 26, e, in particolare, i commi 1 e 6-ter, del citato DL n. 50/2022, sono finalizzati a fronteggiare gli

aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, con riguardo agli appalti pubblici di lavori e prevede che, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotti un decreto recante le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge;

- l'art.26, comma 6-ter, del DL n. 50/2022 e s.m.i, conv. con modif. L. 91/2022, prevede che "Le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori,...., di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023,....., relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per i citati appalti, concessioni e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo è rideterminata nella misura dell'80 per cento;

TUTTO CIO' PREMESSO;

PRESO ATTO

- che la Direzione dei Lavori, arch. Nicola Bergamin dello Studio ARCHEO ED Srl – Via S. Francesco n.89 – 35121 Padova (P.I. 03254390283), ha redatto lo Stato di Avanzamento Lavori n.1 Straordinario – D.L. "AIUTI", a tutto il 31/10/2023, con l'adeguamento prezzi relativo *"..alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.."*, acquisito agli atti in data 23/01/2024 prot.n.3005, da cui risulta che le opere eseguite sono pari ad € 151.862,21 (al netto del ribasso d'asta e IVA 10% esclusa, compresi gli oneri per la sicurezza), determinando un maggiore importo totale di € 3.735,53 (al netto del ribasso d'asta e IVA 10% esclusa, compresi gli oneri per la sicurezza), del quale è possibile riconoscere all'impresa appaltatrice l'80%, pari all'importo di € 2.988,42 IVA esclusa, come previsto dall'art. 26, commi 1 e 6-ter, del D.L. 50/2022;
- che per poter procedere con il relativo pagamento si è in fase di verifica della disponibilità delle relative somme nell'opera in oggetto o in altre, e se necessario mediante l'istanza di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche del MIT relativamente alla finestra temporale dal 1° Gennaio 2024 al 31 Gennaio 2024;
- del provvedimento di convalida del Responsabile Unico del Procedimento del 07/02/2024, in atti al prot.n. 5203/2024 relativamente alla documentazione contabile di cui allo Stato di Avanzamento Lavori n.1 Straordinario – D.L. "AIUTI", a tutto il 31/10/2023 suddetta;

TENUTO CONTO CHE

- la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici è un preciso obbligo di legge derivante dalla normativa sopra citata;
- il calcolo delle somme da erogare è stato effettuato applicando i parametri previsti dalle stesse normative;
- le lavorazioni in oggetto sono state effettuate nel periodo *dal 1° Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2023*, come da contabilità lavori agli atti dalla quale risulta la

quantificazione del maggior importo, derivante dall'applicazione dei prezzi di cui all'art. 26, commi 1 e 6-ter, del decreto - legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91;

CONSIDERATO ALTRESI' che con comunicato del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 28 Settembre 2022 si stabilisce che "...al fine di fronteggiare il caro materiali, in deroga a quanto previsto dai decreti di assegnazione delle risorse per le misure in oggetto, è prevista la possibilità di utilizzare le *economie derivanti dai ribassi di gara* esclusivamente per far fronte al caro materiali e solo per la realizzazione della stessa opera dalla quale derivano. L'utilizzo delle stesse è quindi escluso per ogni altra eventualità, di pari grado le stesse non possono essere utilizzate per le varianti in corso d'opera..."

RITENUTO pertanto di approvare i documenti contabili relativi all'adeguamento dei prezzi inerente lo "Stato di Avanzamento Lavori n.1 Straordinario – D.L. "AIUTI", a tutto il 31/10/2023, con l'adeguamento prezzi relativo "*..alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023..*", acquisito agli atti in data 23/01/2024 prot.n.3005, da cui risulta che le opere eseguite sono pari ad € 151.862,21 (al netto del ribasso d'asta e IVA 10% esclusa, compresi gli oneri per la sicurezza), determinando un maggiore importo totale di € 3.735,53 (al netto del ribasso d'asta e IVA 10% esclusa, compresi gli oneri per la sicurezza), del quale è possibile riconoscere all'impresa appaltatrice l'80%, pari all'importo di € 2.988,42 IVA esclusa, come previsto dall'art. 26, commi 1 e 6-ter, del D.L. 50/2022;

CONSIDERATO ALTRESI' che necessita provvedere all'assunzione di formale impegno di spesa così come previsto dagli artt.153 e 183 del D.Lgs.n. 267/2000;

VISTI i codici dell'opera: CUP: C82C20000220004 - CIG: 9415614A77.

DATO atto che il Responsabile del Procedimento ha accertato preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare quanto disposto agli artt. 107, 183 e 184;

DATO atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 338/2021 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTI

- la L. n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- il D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, e modificazioni del D.L. n. 77/2021 convertito dalla Legge n.108/2021;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

VISTE

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 in data 27 dicembre 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione pluriennale 2024-2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 10 gennaio 2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Decreto del Sindaco n.1 del 12/01/2024 di conferimento di incarico al Dirigente;

DETERMINA

1. di prendere atto della necessità di procedere ai sensi dell'art.26, comma 6-ter, del DL n. 50/2022 e s.m.i, conv. con modif. L. 91/2022, che prevede che "Le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo, in deroga all'articolo 106,comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori,....., di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023,....., relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per i citati appalti, concessioni e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo è rideterminata nella misura dell'80 per cento;
2. di dare atto che con comunicato del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 28 Settembre 2022 si stabilisce che "...al fine di fronteggiare il caro materiali, in deroga a quanto previsto dai decreti di assegnazione delle risorse per le misure in oggetto, è prevista la possibilità di utilizzare le economie derivanti dai ribassi di gara esclusivamente per far fronte al caro materiali e solo per la realizzazione della stessa opera dalla quale derivano. L'utilizzo delle stesse è quindi escluso per ogni altra eventualità, di pari grado le stesse non possono essere utilizzate per le varianti in corso d'opera..."
3. di approvare la contabilità relativa all'adeguamento dei prezzi inerente lo "Stato di Avanzamento Lavori n.1 Straordinario – D.L. "AIUTI", a tutto il 31/10/2023, con l'adeguamento prezzi relativo "*..alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023..*", acquisito agli atti in data 23/01/2024 prot.n.3005, da cui risulta che le opere eseguite sono pari ad € 151.862,21 (al netto del ribasso d'asta e IVA 10% esclusa, compresi gli oneri per la sicurezza), determinando un maggiore importo totale di € 3.735,53 (al netto del ribasso d'asta e IVA 10% esclusa, compresi gli oneri per la sicurezza), del quale è possibile riconoscere all'impresa appaltatrice l'80%, pari all'importo di € 2.988,42 IVA esclusa, come previsto dall'art. 26, commi 1 e 6-ter, del D.L. 50/2022;
4. di dare atto che all'interno de quadro economico dell'opera sono disponibili somme utilizzabili per adeguamento prezzi dell'importo di cui sopra;

5. di dare atto che il quadro economico dell'opera verrà modificato come di segue:

	Det.1101/2023	Nuovo Q.E.
A) LAVORI		
A.1) Lavori	€ 92.731,55	€ 92.731,55
A.2) Oneri per la sicurezza	€ 55.395,13	€ 55.395,13
TOTALE A)	€ 148.126,68	€ 148.126,68
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1) IVA 10% su A	€ 14.812,67	€ 14.812,67
B.2) Spese Tecniche e collaudi (IVA e CASSA comprese)	€ 57.421,89	€ 57.421,89
B.3) Incentivo per funzioni tecniche	€ 1.244,98	€ 1.171,78
B.4) Spese Autorità	€ 60,00	€ 60,00
B.5) Studi e Analisi (sondaggi e analisi lab.)	€ 2.806,00	€ 2.806,00
B.6) Imprevisti	€ 3.214,06	€ 0,00
B.7) Risparmi derivanti da ribassi d'asta	€ 22.313,72	€ 22.313,72
B.8) Caro materiali "Decreto Aiuti"	€ 0,00	€ 3.287,26
TOTALE B)	€ 101.873,32	€ 101.873,32
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 250.000,00	€ 250.000,00

6. di impegnare per motivi esposti in premessa la somma di € 3.287,26 IVA 10% inclusa, con beneficiario la ditta R.W.S. SRL Via Argine Sinistro, 8 – 35010 Vigonza (PD) (C.F. 00732060280) che trova copertura al cap.n. 2020501206/28 "Restauro ponti di accesso alla città – 2° stralcio" del Bilancio 2024;
7. di dare atto che la somma di € 3.287,26 IVA 10% compresa, trova imputazione e copertura al cap. n. 2020501206/28 "Restauro ponti di accesso alla città – 2° stralcio" del Bilancio 2024, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
8. di dare atto che alla presente opera sono stati assegnati i seguenti codici: CUP: C82C20000220004 - CIG: 9415614A77;
9. di dare atto che a seguito del comunicato del Ministero dell'Interno-Finanza locale del 17.12.2021, l'opera in argomento rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, all'interno della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2: "interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n.145;
10. di demandare ad apposito successivo atto la liquidazione e il pagamento alla ditta appaltatrice delle somme spettanti, a seguito del ricevimento della relativa fattura elettronica;
11. che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e dell'art. 48, comma 2, D.L. 77/2021 convertito in L.n. 108/2021, è l'Ing. Diego Nostrali, Istruttore Direttivo dell'Unità Lavori Pubblici del Comune di Cittadella;
12. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
13. di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art.151, comma 4, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 13/02/2024

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VISTO CONTABILE

LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 166 / 2024

OGGETTO: LP0080_S2-NEXT GENERATION EU-PNRR M2C4I2.2:INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. RESTAURO PONTI DI ACCESSO ALLA CITTA' - STRALCIO 2. APPROVAZIONE DOCUMENTI CONTABILI CONTABILITA' E IMPEGNO DI SPESA SAL STRAORDINARIO "DECRETO AIUTI".
CUP: C82C20000220004 - CIG: 9415614A77.

Il sottoscritto vista la presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni.

Sub-Impegno 35/2024 per PF 2022/PNRR CARO PREZZI RESTAURO PONTI DI ACCESSO ALLA CITTA' - 2' STR. LP 0080 per € **3.287,26** al capitolo **2020501206/28**

Var. Sub-Impegno 166/2023 per MODIFICA Q.E. per € **-3.214,06** al capitolo **2020501206/28**

Var. Sub-Impegno 164/2023 per MODIFICA Q.E. per € **-73,20** al capitolo **2020501206/28**

Li, 14/02/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
MOSELE NICOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)