



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 277 / 2024 del 08/03/2024

OGGETTO: LP0080_S2-NEXT GENERATION EU-PNRR M2C4I2.2:INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. RESTAURO PONTI DI ACCESSO ALLA CITTA' - STRALCIO 2. LIQUIDAZIONE SAL STRAORDINARIO "DECRETO AIUTI". CUP: C82C20000220004 - CIG: 9415614A77.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.200 del 01/08/2012 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo per il restauro dei quattro ponti di accesso al centro storico, redatto dall'U.T.C. 3°Settore OO.PP. In collaborazione con l'ing. Lucio Bonafede e lo studio ARCHEO ED Srl entrambi di Padova, per complessivi € 950.000,00, di cui per lavori € 680.000,00 (IVA esclusa);
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n.600 in data 16/06/2017, è stato approvato il progetto esecutivo per il "restauro e consolidamento dei ponti di accesso al centro storico – 1°Stralcio porta Vicenza e Bassano", redatto dall'U.T.C. 3° Settore OO.PP., dell'importo complessivo di € 650.000,00 finanziato per la somma di € 448.000,00 da Ales Spa;
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n.815 del 31/08/2018, è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui al punto precedente;
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n.611 del 24/06/2022 si è determinato di contrarre e di procedere all'affidamento di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza, redazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" conv. in L. n. 120/2020 come modificata con D.L. n.77/2021 convertito in L. n.108/2021;
- con Determinazione del Dirigente 3° Settore n.685 del 07/07/2022 è stato affidato allo studio ARCHEO ED Srl – Via S. Francesco n.89 – 35121 Padova (P.I.

- 03254390283), l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza, redazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento suddetto; con un ribasso del 20,11% sull'importo della parcella professionale posta a base di preventivo di € 53.913,18, verso quindi l'importo complessivo di € 43.071,24 oneri previdenziali ed IVA esclusi;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.247 del 24/8/2022 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di “Restauro ponti di accesso alla città - Stralcio 2” - CUP:C82C20000220004, redatto dallo studio incaricato ARCHEO ED Srl – Via S. Francesco n.89 – 35121 Padova (P.I. 03254390283), ha redatto il progetto definitivo composto dagli elaborati in premessa citati e depositato agli atti con prot.n.28913 del 04/08/2022 e prot. n.29464 del 09/08/2022, per l'importo complessivo di € 250.000,00;
 - con Deliberazione di Giunta Comunale n.977 del 23/09/2022 è stato approvato il progetto esecutivo di “Restauro ponti di accesso alla città - Stralcio 2” - CUP:C82C20000220004 redatto dallo studio ARCHEO ED Srl acquisito agli atti con prot. n. 34741 del 21.09.2022 integrato con prot. n. 34947 del 22.09.2022 relativo alla realizzazione dell'intervento;
 - con Determinazione del Dirigente 3°Settore n.1014 del 04/10/2022 è stata liquidata allo studio ARCHEO ED Srl – Via S. Francesco, 89 – 35121 Padova (P.I.03254390283), la fattura n.29 del 04/8/2022 dell'importo di complessivi € 12.454,68 IVA e Cassa comprese, relativa all'acconto del 90% delle competenze previste per la progettazione definitiva ai sensi dell'art. 8 della convenzione Rep. n.2054/2022;
 - con Determinazione del Dirigente 3°Settore n. 1017 del 04/10/2022 sono stati affidati i lavori di “Restauro ponti di accesso alla città – stralcio 2” alla ditta R.W.S. SRL Via Argine Sinistro, 8 – 35010 Vigonza (PD) (C.F. 00732060280) verso l'importo di € 142.949,78 di cui € 60.103,46 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA 10% esclusa;
 - con Determinazione del Dirigente 3° Settore n.1184 del 11/11/2022 è stata liquidata allo ARCHEO ED Srl – via S. Francesco, 89 – 35121 Padova (P.I.03254390283), la fattura n.45 del 03/11/2022 dell'importo di complessivi € 15.766,73 IVA e Cassa compresa, relativa al saldo delle competenze previste per la progettazione definitiva ed esecutiva, ai sensi dell'art. 8 della convenzione Rep. n. 2054/2022 sottoscritta con il professionista;
 - con Determinazione del Dirigente 3°Settore n. 389 del 06/04/2023 è stato liquidato l'acconto contrattuale alla ditta R.W.S. srl per l'importo di € 31.448,96 IVA 10% compresa, relativa all'anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - con Determinazione del Dirigente 3°Settore n.999 del 19/09/2023 è stata liquidata allo studio ARCHEO ED Srl – Via S. Francesco, 89 – 35121 Padova (P.I.03254390283), la fattura n.38 del 24/08/2023 dell'importo di complessivi € 23.869,21 IVA e Cassa comprese, relativa all'acconto del 90,32% D.L. delle competenze previste per la progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi dell'art.8 della convenzione Rep.n. 2054/2022;
 - con Determinazione del Dirigente 3°Settore n. 970 del 11/09/2023 è stata approvata la contabilità relativa al SAL 1 a tutto il 04/08/2023 dei lavori in argomento redatta dal Direttore dei Lavori – arch. Nicola Bergamin dello studio ARCHEO ED Srl – Via S. Francesco n.89 – 35121 Padova (P.I. 03254390283), in atti al prot.n. 28009 del 07/08/2023 e al prot.n. 30124 del 28/08/2023, e liquidata e pagata la fattura n.16-23 del 30/08/2023 di € 112.912,23 IVA 10% compresa, prodotta dalla ditta “R.W.S. SRL Via Argine Sinistro, 8 – 35010 Vigonza (PD) - C.F. 00732060280;
 - con Determinazione del Dirigente 3°Settore n. 1006 del 20/09/2023 è stato

autorizzato il Direttore dei Lavori, arch. Nicola Bergamin, dello studio ARCHEO ED Srl con sede in Via S. Francesco n.89 – 35121 Padova – (P.I.03254390283), giusta nota del 30/08/2023 in atti al prot.n.30567 del 30/08/2023, alla redazione della perizia suppletiva e di variante dei lavori in argomento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in relazione all'esigenza di introdurre interventi finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, per circostanze sopravvenute di carattere eccezionale, impreviste ed imprevedibili, che non alterano la natura generale del contratto e vengono mantenute le finalità dell'opera, verso l'importo netto di € 2.185,61 (oneri previdenziali 4% ed IVA 22% esclusi), dando atto che la somma è comprensiva anche della Direzione Lavori, Contabilità delle opere di perizia stessa e Coordinamento Sicurezza;

- con Determinazione del Dirigente 3° Settore n.1101 del 10/10/2023 è stata approvata la 1^ Perizia suppletiva e di variante dei lavori di "RESTAURO PONTI DI ACCESSO ALLA CITTA' – STRALCIO 2", redatta dal Direttore dei Lavori arch. Nicola Bergamin dello studio ARCHEO ED Srl – Via S. Francesco n.89 – 35121 Padova, i cui elaborati risultano agli atti dell'U.T.C., in data 02/10/2023 al prot.n. 35884 ed integrata con prot.n. 36167 del 03/10/2023, come indicato nella premessa del presente provvedimento, autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento, con provvedimento in atti al prot. n.36577 del 05/10/2023, dando atto che il nuovo importo contrattuale è pari ad € 148.126,68 (IVA 10% esclusa), al netto del ribasso d'asta del -7,48 % e compresi gli oneri per la sicurezza, con un aumento di € 5.176,90 (IVA esclusa) rispetto all'importo contrattuale, con beneficiario la Ditta R.W.S. SRL Via Argine Sinistro, 8 – 35010 Vigonza (PD) (C.F. 00732060280),e dando atto che, in relazione dei maggiori lavori inseriti in perizia, il termine per l'ultimazione dei lavori viene differito di n.12 (dodici) giorni naturali e consecutivi dal Direttore dei Lavori rispetto al termine contrattuale;
- con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 1263 del 13/11/2023 è stata approvata la contabilità relativa al SAL 2 a tutto il 26/10/2023 dei lavori in argomento redatta dal Direttore dei Lavori – arch. Nicola Bergamin dello studio ARCHEO ED Srl – Via S. Francesco n. 89 – 35121 Padova (P.I. 03254390283), e liquidata e pagata la fattura n.34-23 del 02/11/2023 di € 17.763,47 IVA 10% compresa, prodotta dalla ditta "R.W.S. SRL Via Argine Sinistro, 8 – 35010 Vigonza (PD) - C.F. 00732060280, relativa al CPL 2;
- in data 05/01/2023,giusto verbale sottoscritto dall'appaltatore e dal D.L. in atti al prot. n. 867/2023, i lavori sono stati consegnati;
- in data 18/01/2023,giusto verbale di sospensione n.1, sottoscritto dall'appaltatore e dal D.L. in atti al prot. n. 2664/2023, i lavori sono stati sospesi;
- in data 03/03/2023,giusto verbale di ripresa n.1, sottoscritto dall'appaltatore e dal D.L. in atti al prot. n. 8399/2023, i lavori sono stati ripresi;
- in data 28/07/2023, in atti al prot.n. 27116/2023 è pervenuta dall'appaltatore richiesta di proroga dei termini di ultimazione lavori;
- con provvedimento del 03/08/2023 è stata concessa dal Responsabile Unico del Procedimento una proroga di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi del termine contrattuale di esecuzione dei lavori, posticipando la data contrattuale di ultimazione al 16/09/2023,
- in data 15/09/2023,giusto verbale di sospensione n.2, sottoscritto dall'appaltatore e dal D.L. in atti al prot.n. 33522/2023, i lavori sono stati sospesi;

- in data 12/10/2023,giusto verbale di ripresa n.2, sottoscritto dall'appaltatore e dal D.L. in atti al prot.n. 41313/2023, i lavori sono stati ripresi;
- Il Direttore dei lavori con verbale in data 25/10/2023, in atti al prot.n. 40082/2023, dichiarava ultimate tutte le lavorazioni previste dall'appalto in data 25/10/2023, quindi nei tempi utili contrattuali;
- in data 05/07/2023 e 07/12/2023 il Direttore di lavori – arch. Nicola Bergamin dello Studio ARCHEO ED Srl – Via S.Francesco n. 89 – 35121 Padova (P.I. 03254390283) ha redatto Relazione sul Conto finale e Certificato di regolare esecuzione, in atti al prot.n.1475/2024, sottoscritti dall'appaltatore senza riserva alcuna, da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 148.126,68 oneri per la sicurezza compresi ed IVA esclusa, che detratti gli acconti già corrisposti pari ad € 147.386,05 rimane da liquidare all'impresa l'importo a saldo di € 740,63;

TUTTO CIO' PREMESSO :

PRESO ATTO CHE

- con Determinazione Dirigenziale n° 166 del 13.02.2024 è stata approvata la contabilità relativa all'adeguamento dei prezzi inerente lo "Stato di Avanzamento Lavori n.1 Straordinario – D.L. "AIUTI", a tutto il 31/10/2023, acquisito agli atti in data 23/01/2024 prot.n.3005, da cui risulta che le opere eseguite sono pari ad € 151.862,21 (al netto del ribasso d'asta e IVA 10% esclusa, compresi gli oneri per la sicurezza), determinando un maggiore importo totale di € 3.735,53 (al netto del ribasso d'asta e IVA 10% esclusa, compresi gli oneri per la sicurezza), del quale è possibile riconoscere all'impresa appaltatrice l'80%, pari all'importo di € 2.988,42 IVA esclusa, come previsto dall'art. 26, commi 1 e 6-ter, del D.L. 50/2022;

CONSIDERATO che la ditta R.W.S. SRL Via Argine Sinistro, 8 – 35010 Vigonza (PD) (C.F. 00732060280) ha presentato fattura n° 9-24 del 22/02/2024 per l'importo di € 2.988,42 IVA esclusa, in riferimento al CPL1 Straordinario.

RISCONTRATA la regolarità della prestazione, la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

VERIFICATA il DURC regolare della ditta R.W.S. SRL come da protocollo INAIL_42759858 con scadenza validità al 30.06.2024;

ACQUISITO i codici dell'opera: CUP: C82C20000220004 - CIG: 9415614A77.

ACQUISITO agli atti la comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato.

DATO atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 338/2021 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTI

- la L. n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- il D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, e modificazioni del D.L. n. 77/2021 convertito dalla Legge n.108/2021;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare quanto disposto agli artt. 107, 183 e 184;
VISTE

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 in data 27 dicembre 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione pluriennale 2024-2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 10 gennaio 2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Decreto del Sindaco n.1 del 12/01/2024 di conferimento di incarico al Dirigente;

D E T E R M I N A

1. di liquidare e pagare la fattura n° 9-24 del 22.02.2024 per l'importo di € 2.988,42 IVA esclusa, presentata dalla ditta R.W.S. SRL Via Argine Sinistro, 8 – 35010 Vigonza (PD) (C.F. 00732060280), in riferimento al CPL 1 Straordinario;
2. di dare atto che la somma complessiva di € 3.287,26 IVA compresa, trova copertura al capitolo n° 2020501206/28 “Restauro ponti di accesso alla città – 2° stralcio” Residuo Sub-impegni 35/2024 del Bilancio di previsione 2024, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
3. di dare atto che alla presente opera sono stati assegnati i seguenti codici: CUP: C82C20000220004 - CIG: 9415614A77;
4. di effettuare che il pagamento secondo le coordinate bancarie indicate in fattura;
5. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
6. di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art.151, comma 4, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 08/03/2024

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **611**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFVNKP**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00732060280**
Codice fiscale: **00732060280**
Denominazione: **RWS SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA ARGINE SINISTRO**
Numero civico: **8**
CAP: **35010**
Comune: **VIGONZA**
Provincia: **PD**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PD**
Numero di iscrizione: **132158**
Capitale sociale: **60200.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **049-8097385**
Fax: **049-8097386**
E-mail: **info@rwsrestauro.it**

Dati del rappresentante fiscale del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00732060280**
Codice fiscale: **CVLRMN51R04H225G**
Nome: **ROMANO**
Cognome: **CAVALETTI**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00731540282**
Codice Fiscale: **81000370288**
Denominazione: **COMUNE DI CITTADELLA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA INDIPENDENZA 41**
CAP: **35013**
Comune: **CITTADELLA**

Provincia: **PD**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2024-02-22** (22 Febbraio 2024)
Numero documento: **9-24**
Importo totale documento: **3287.26**
Causale: **Fattura di vendita ELETTRONICA E SPLIT**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **166**
Data contratto: **2024-02-13** (13 Febbraio 2024)
Codice Unitario Progetto (CUP): **C82C20000220004**
Codice Identificativo Gara (CIG): **9415614A77**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LP0080_S2 Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - PNRR Missione 2 Componente 4. Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni. Restauro ponti di accesso alla città - Stralcio 2 Determinazione Dirigente 3^ settore n. 166 del 13/02/2024. CPL 1 STRAORDINARIO CUP C82C20000220004 - CIG 9415614A77 Ufficio destinatario per la liquidazione: Ufficio Lavori Pubblici Split payment**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **EUR**
Valore unitario: **2988.42000**
Valore totale: **2988.42**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **2988.42**
Totale imposta: **298.84**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamentoModalità: **MP05** (bonifico)Importo: **2988.42**Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO SPA**Codice IBAN: **IT40H0306912131074003502947**Codice ABI: **03069**Codice CAB: **12131**Codice BIC: **BCITITMM**Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VISTO CONTABILE

LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 277 / 2024

OGGETTO: LP0080_S2-NEXT GENERATION EU-PNRR M2C4I2.2:INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. RESTAURO PONTI DI ACCESSO ALLA CITTA' - STRALCIO 2. LIQUIDAZIONE SAL STRAORDINARIO "DECRETO AIUTI". CUP: C82C20000220004 - CIG: 9415614A77.

Il sottoscritto vista la presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni.

Liquidazione 3518/2024 per PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 2.2 SAL STRAORD. DECRETO AIUTI RESTAURO PONTI DI ACCESSO ALLA CITTA' - 2' STR. LP 0080 per € **3.287,26 al capitolo 2020501206/28**

Lì, 11/03/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
MOSELE NICOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)