



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 798 / 2024 del 01/07/2024

OGGETTO: LP0080_S2-NEXT GENERATION EU-PNRR M2C4I2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. RESTAURO PONTI DI ACCESSO ALLA CITTA' - STRALCIO 2. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALLA DITTA RWS SRL. CUP: C82C20000220004 - CIG: 9415614A77.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 01/08/2012 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo per il restauro dei quattro ponti di accesso al centro storico, redatto dall'U.T.C. 3°Settore OO.PP. In collaborazione con l'ing. Lucio Bonafede e lo studio ARCHEO ED Srl entrambi di Padova, per complessivi € 950.000,00, di cui per lavori € 680.000,00 (IVA esclusa);
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n.600 in data 16/06/2017, è stato approvato il progetto esecutivo per il "restauro e consolidamento dei ponti di accesso al centro storico – 1°Stralcio porta Vicenza e Bassano", redatto dall'U.T.C. 3°Settore OO.PP., dell'importo complessivo di € 650.000,00 finanziato per la somma di € 448.000,00 da Ales Spa;
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n.815 del 31/08/2018, è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui al punto precedente;
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n.611 del 24/06/2022 si è determinato di contrarre e di procedere all'affidamento di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza, redazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" conv. in L. n. 120/2020 come modificata con D.L. n.77/2021 convertito in L. n.108/2021;

- con Determinazione del Dirigente 3° Settore n.685 del 07/07/2022 è stato affidato allo studio ARCHEO ED Srl – Via S. Francesco n.89 – 35121 Padova (P.I. 03254390283), l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza, redazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento suddetto; con un ribasso del 20,11% sull'importo della parcella professionale posta a base di preventivo di € 53.913,18, verso quindi l'importo complessivo di € 43.071,24 oneri previdenziali ed IVA esclusi;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.247 del 24/8/2022 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di “Restauro ponti di accesso alla città - Stralcio 2” - CUP:C82C20000220004, redatto dallo studio incaricato ARCHEO ED Srl – Via S. Francesco n.89 – 35121 Padova (P.I. 03254390283), ha redatto il progetto definitivo composto dagli elaborati in premessa citati e depositato agli atti con prot.n.28913 del 04/08/2022 e prot. n.29464 del 09/08/2022, per l'importo complessivo di € 250.000,00;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.977 del 23/09/2022 è stato approvato il progetto esecutivo di “Restauro ponti di accesso alla città - Stralcio 2” - CUP:C82C20000220004 redatto dallo studio ARCHEO ED Srl acquisito agli atti con prot. n. 34741 del 21.09.2022 integrato con prot. n. 34947 del 22.09.2022 relativo alla realizzazione dell'intervento;
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n.1014 del 04/10/2022 è stata liquidata allo studio ARCHEO ED Srl – Via S. Francesco, 89 – 35121 Padova (P.I.03254390283), la fattura n.29 del 04/8/2022 dell'importo di complessivi € 12.454,68 IVA e Cassa comprese, relativa all'acconto del 90% delle competenze previste per la progettazione definitiva ai sensi dell'art. 8 della convenzione Rep. n.2054/2022;
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n. 1017 del 04/10/2022 sono stati affidati i lavori di “Restauro ponti di accesso alla città – stralcio 2” alla ditta R.W.S. SRL Via Argine Sinistro, 8 – 35010 Vigonza (PD) (C.F. 00732060280) verso l'importo di € 142.949,78 di cui € 60.103,46 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA 10% esclusa;
- con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 1184 del 11/11/2022 è stata liquidata allo ARCHEO ED Srl – via S. Francesco, 89 – 35121 Padova (P.I.03254390283), la fattura n.45 del 03/11/2022 dell'importo di complessivi € 15.766,73 IVA e Cassa compresa, relativa al saldo delle competenze previste per la progettazione definitiva ed esecutiva, ai sensi dell'art. 8 della convenzione Rep. n. 2054/2022 sottoscritta con il professionista;
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n. 389 del 06/04/2023 è stato liquidato l'acconto contrattuale alla ditta R.W.S. srl per l'importo di € 31.448,96 IVA 10% compresa, relativa all'anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016;
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n. 999 del 19/09/2023 è stata liquidata allo studio ARCHEO ED Srl – Via S. Francesco, 89 – 35121 Padova (P.I.03254390283), la fattura n.38 del 24/08/2023 dell'importo di complessivi € 23.869,21 IVA e Cassa comprese, relativa all'acconto del 90,32% D.L. delle competenze previste per la progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi dell'art.8 della convenzione Rep.n. 2054/2022;
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n. 970 del 11/09/2023 è stata approvata la contabilità relativa al SAL 1 a tutto il 04/08/2023 dei lavori in argomento redatta dal Direttore dei Lavori – arch. Nicola Bergamin dello studio ARCHEO ED Srl – Via S. Francesco n.89 – 35121 Padova (P.I. 03254390283), in atti al prot.n. 28009 del 07/08/2023 e al prot.n. 30124 del 28/08/2023, e liquidata e pagata la fattura n.16-23 del 30/08/2023 di € 112.912,23 IVA 10% compresa, prodotta dalla ditta “R.W.S. SRL

Via Argine Sinistro, 8 – 35010 Vigonza (PD) - C.F. 00732060280;

- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n. 1006 del 20/09/2023 è stato autorizzato il Direttore dei Lavori, arch. Nicola Bergamin, dello studio ARCHEO ED Srl con sede in Via S. Francesco n.89 – 35121 Padova – (P.I.03254390283), giusta nota del 30/08/2023 in atti al prot.n.30567 del 30/08/2023, alla redazione della perizia suppletiva e di variante dei lavori in argomento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in relazione all'esigenza di introdurre interventi finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, per circostanze sopravvenute di carattere eccezionale, imprevedute ed imprevedibili, che non alterano la natura generale del contratto e vengono mantenute le finalità dell'opera, verso l'importo netto di € 2.185,61 (oneri previdenziali 4% ed IVA 22% esclusi), dando atto che la somma è comprensiva anche della Direzione Lavori, Contabilità delle opere di perizia stessa e Coordinamento Sicurezza;
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n.1101 del 10/10/2023 è stata approvata la 1^ Perizia suppletiva e di variante dei lavori di "RESTAURO PONTI DI ACCESSO ALLA CITTA' – STRALCIO 2", redatta dal Direttore dei Lavori arch. Nicola Bergamin dello studio ARCHEO ED Srl – Via S. Francesco n.89 – 35121 Padova, i cui elaborati risultano agli atti dell'U.T.C., in data 02/10/2023 al prot.n. 35884 ed integrata con prot.n. 36167 del 03/10/2023, come indicato nella premessa del presente provvedimento, autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento, con provvedimento in atti al prot. n.36577 del 05/10/2023, dando atto che il nuovo importo contrattuale è pari ad € 148.126,68 (IVA 10% esclusa), al netto del ribasso d'asta del -7,48 % e compresi gli oneri per la sicurezza, con un aumento di € 5.176,90 (IVA esclusa) rispetto all'importo contrattuale, con beneficiario la Ditta R.W.S. SRL Via Argine Sinistro, 8 – 35010 Vigonza (PD) (C.F. 00732060280),e dando atto che, in relazione dei maggiori lavori inseriti in perizia, il termine per l'ultimazione dei lavori viene differito di n.12 (dodici) giorni naturali e consecutivi dal
Direttore dei Lavori rispetto al termine contrattuale;
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n. 1263 del 13/11/2023 è stata approvata la contabilità relativa al SAL 2 a tutto il 26/10/2023 dei lavori in argomento redatta dal Direttore dei Lavori – arch. Nicola Bergamin dello studio ARCHEO ED Srl – Via S. Francesco n. 89 – 35121 Padova (P.I. 03254390283), e liquidata e pagata la fattura n.34-23 del 02/11/2023 di € 17.763,47 IVA 10% compresa, prodotta dalla ditta "R.W.S. SRL Via Argine Sinistro, 8 – 35010 Vigonza (PD) - C.F. 00732060280, relativa al CPL 2;
- in data 05/01/2023, giusto verbale sottoscritto dall'appaltatore e dal D.L. in atti al prot. n. 867/2023, i lavori sono stati consegnati;
- in data 18/01/2023, giusto verbale di sospensione n.1, sottoscritto dall'appaltatore e dal D.L. in atti al prot. n. 2664/2023, i lavori sono stati sospesi;
- in data 03/03/2023, giusto verbale di ripresa n.1, sottoscritto dall'appaltatore e dal D.L. in atti al prot. n. 8399/2023, i lavori sono stati ripresi;
- in data 28/07/2023, in atti al prot.n. 27116/2023 è pervenuta dall'appaltatore richiesta di proroga dei termini di ultimazione lavori;
- con provvedimento del 03/08/2023 è stata concessa dal Responsabile Unico del Procedimento una proroga di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi del termine contrattuale di esecuzione dei lavori, posticipando la data contrattuale di ultimazione al 16/09/2023,
- in data 15/09/2023, giusto verbale di sospensione n. 2, sottoscritto

dall'appaltatore e dal D.L. in atti al prot.n. 33522/2023, i lavori sono stati sospesi;

- in data 12/10/2023, giusto verbale di ripresa n. 2, sottoscritto dall'appaltatore e dal D.L. in atti al prot.n. 41313/2023, i lavori sono stati ripresi;
- Il Direttore dei lavori con verbale in data 25/10/2023, in atti al prot.n. 40082/2023, dichiarava ultimate tutte le lavorazioni previste dall'appalto in data 25/10/2023, quindi nei tempi utili contrattuali;

CONSIDERATO CHE

- il DL 50/2022 e s.m.i., conv. con modif. L. 91/2022, disciplina l'adozione di "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina". L'art. 26, e, in particolare, i commi 1 e 6-ter, del citato DL n. 50/2022, sono finalizzati a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, con riguardo agli appalti pubblici di lavori e prevede che, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotti un decreto recante le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge;

- *l'art.26, comma 6-ter, del DL n. 50/2022 e s.m.i., conv. con modif. L. 91/2022, prevede che "Le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori,....., di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023,....., relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per i citati appalti, concessioni e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo è rideterminata nella misura dell'80 per cento;*

PREMESSO ALTRESI' CHE

- il Responsabile Unico del Procedimento con proprio provvedimento del 07/02/2024, in atti al prot.n. 5203/2024 ha convalidato la documentazione contabile di cui allo Stato di Avanzamento Lavori n.1 Straordinario – D.L. "AIUTI", a tutto il 31/10/2023;
- con Determinazione Dirigenziale n°166 del 13/02/2024 è stata approvata la contabilità relativa all'adeguamento dei prezzi inerente lo "Stato di Avanzamento Lavori n.1 Straordinario – D.L. "AIUTI", a tutto il 31/10/2023, acquisito agli atti in data 23/01/2024 prot.n.3005, da cui risulta che le opere eseguite sono pari ad € 151.862,21 (al netto del ribasso d'asta e IVA 10% esclusa, compresi gli oneri per la sicurezza), determinando un maggiore importo totale di € 3.735,53 (al netto del ribasso d'asta e IVA 10% esclusa, compresi gli oneri per la sicurezza), del quale è possibile riconoscere all'impresa appaltatrice l'80%, pari all'importo di € 2.988,42 IVA esclusa, come previsto dall'art. 26, commi 1 e 6-ter, del D.L. 50/2022;
- con Determinazione Dirigenziale n° 277 del 08/03/2024 è stata liquidata e pagata la fattura n° 9-24 del 22.02.2024 per l'importo di € 2.988,42 IVA esclusa, presentata dalla ditta R.W.S. SRL Via Argine Sinistro, 8 – 35010 Vigonza (PD) (C.F. 00732060280), di cui al CPL 1 Straordinario suddetto;

TUTTO CIO' PREMESSO;

DATO ATTO che in data 05/07/2023 e 07/12/2023 il Direttore di lavori – arch. Nicola Bergamin dello Studio ARCHEO ED Srl – Via S. Francesco n. 89 – 35121 Padova (P.I. 03254390283) ha redatto la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, in atti al prot.n.1475/2024, sottoscritti dall'appaltatore senza riserva alcuna, da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 148.126,68 oneri per la sicurezza compresi ed IVA esclusa, che detratti gli acconti già corrisposti pari ad € 147.386,05 rimane da liquidare all'impresa l'importo a saldo di € 740,63;

ATTESO quanto disciplinano l'art.102 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed il titolo X del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

DATO ATTO che risultano depositati agli atti gli As-Built dell'intervento di cui al prot.n. 1475/2024, integrati con prot.n. 10462/2024;

DATO ATTO altresì che risulta depositata attestazione di congruità - protocollo di attestazione n. 202303840PD00/3 del 7/11/2023;

DATO ATTO altresì che l'appaltatore ha depositato in atti al prot.n. 43214/2023 la polizza fideiussoria n.1694.00.27.2799872592 stipulata in data 16/11/2023, relativa al pagamento della rata di saldo ai sensi dell'art.103, c.6 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO di procedere, sotto riserva di cui agli artt. 1665 e 1669 del C.C., allo svincolo delle cauzioni e garanzie fidejussorie prestate dall'appaltatore a garanzia dei propri adempimenti contrattuali e quindi al pagamento del conto finale dei lavori, ai sensi degli artt., 225, 237 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;

PRESO ATTO che l'appaltatore ha regolarmente sottoscritto i documenti contabili ed il certificato di regolare esecuzione, senza riserva alcuna;

ATTESO che è quindi possibile liquidare il saldo finale dovuto all'Appaltatore, di € 740,63 IVA 10% esclusa, corrispondente alla ritenuta, che trovano imputazione nel Q.E. dell'opera;

VISTA la fattura n.28-24 del 20/06/2024 emessa dalla ditta "Ditta R.W.S. SRL Via Argine Sinistro, 8 – 35010 Vigonza (PD) - C.F. 00732060280", per l'importo di € 814,69 al netto del ribasso d'asta ed IVA compresa, corrispondente al saldo finale dei lavori realizzati;

VISTI i codici dell'opera: CUP: C82C20000220004 - CIG: 9415614A77;

CONSTATATO la regolarità della Ditta RWS Srl nei confronti degli obblighi INPS, INAIL e Cassa Edile come da certificazione prot.INAIL_42759858, con scadenza validità al 30/06/2024, agli atti;

VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato L.136/2010 depositato in atti;

DATO atto che il Responsabile Unico del Procedimento ha accertato preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare quanto disposto agli artt. 107, 183 e 184;

DATO atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 338/2021 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo

ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTI

- la L.n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, e modificazioni del D.L. n. 77/2021 convertito dalla Legge n.108/2021;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

VISTE

- il P.I.A.O. per il Triennio 2024-2026 ed in particolare la sezione “Rischi corruttivi e trasparenza”, approvato dal Comune di Cittadella con D.G.C. n. 68 del 28/2/2024
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 in data 27 Dicembre 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione pluriennale 2024-2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 10 Gennaio 2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Decreto del Sindaco n.1 del 12/01/2024 di conferimento di incarico al Dirigente;

D E T E R M I N A

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto;

1. di approvare la Relazione sul Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione, depositati dal Direttore dei Lavori in atti al prot.n.1475/2024, sottoscritto dall'appaltatore senza riserva alcuna, da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 148.126,68 oneri per la sicurezza compresi ed IVA esclusa, che detratti gli acconti già corrisposti pari ad € 147.386,05, rimane da liquidare all'impresa l'importo di € 740,63 IVA 10% esclusa, corrispondente al saldo ed alla ritenuta dello 0,5% per la tutela dei lavoratori;
2. di liquidare e pagare la fattura n.28-24 del 20/06/2024 emessa dalla ditta “R.W.S. SRL Via Argine Sinistro, 8 – 35010 Vigonza (PD) - C.F. 00732060280, per l'importo di € 814,69 corrispondente al saldo finale dei lavori realizzati IVA 10% compresa, corrispondente al saldo dei lavori realizzati, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
3. di dare atto che la somma di € 814,69 IVA 10% compresa, trova imputazione e copertura al capitolo n. 2020501206/28 “PNRR – M2C4 - INV. 2.2 Restauro ponti di accesso alla città – 2° Stralcio” del Bilancio 2023, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
4. di dare atto che alla presente opera sono stati assegnati i seguenti codici: CUP: C82C20000220004 - CIG: 9415614A77;
5. di dare atto che la spesa in argomento, è finanziata nell'ambito di “Next Generation EU – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) M2C4I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni”;
6. di effettuare il pagamento secondo le coordinate bancarie indicate in fattura;
7. che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., e dell'art. 48, comma 2, D.L. 77/2021 convertito in L.n. 108/2021, è l'Ing. Diego Nostrali, Istruttore Direttivo dell'Unità

Lavori Pubblici del Comune di Cittadella;

8. di dare atto che gli As-Built dell'intervento risultano depositati in atti al prot.n. 1475/2024 e successiva integrazione di cui al prot n.10462/2024;
9. di autorizzare, ai sensi della normativa vigente e sotto le riserve di legge, lo svincolo delle cauzioni e delle garanzie prestate dall'appaltatore;
10. di ricevere in consegna le opere realizzate sotto riserva di legge ai fini e per gli effetti di quanto disciplinano gli artt.1665, 1667, 1668 e 1669 del C.C.;
11. di incaricare l'Ufficio Patrimonio ad effettuare le attività necessarie al fine dell'inserimento dell'opera nel patrimonio comunale;
12. di dichiarare conseguentemente conclusi i lavori;
13. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
14. di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art.151, comma 4, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 01/07/2024

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO



COMUNE
DI CITTADELLA

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e
l'efficienza energetica dei comuni - CUP: C82C20000220004

COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

Oggetto: LP0080_S2 NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. RESTAURO PONTI DI ACCESSO ALLA CITTA' - STRALCIO 2.
CUP: C82C20000220004 - CIG: 9415614A77.

Impresa affidataria: R.W.S. Srl

Via Argine Sinistro, 8 35010 Vigonza (PD), Tel. 049.8097385 – Fax 049.8097386,
C.F. 00732060280

Committente:

Stazione Appaltante:

Comune di Cittadella (PD)- Settore Lavori Pubblici - Palazzo Mantegna, via Indipendenza 41

Pec: cittadella.pd@cert.ip-veneto.net

Responsabile del procedimento (RUP): Ing. Diego Nostrali, Tel. 049 9413508 - mail:

diego.nostrali@comune.cittadella.pd.it

Progettazione:

Archeo Ed S.r.l. Engineering

Via S. Francesco n. 89, 35121 Padova, Tel. 049 652380 - Fax 049 652747

mail: archeoad@archeoad.it

Direttore dei Lavori generale (DL) e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE):

Arch. Nicola Bergamin - Archeo Ed S.r.l. Engineering

Direttore artistico:

Dott. Massimiliano D'Ambra - Archeo Ed S.r.l. Engineering

Appaltatore:

R.W.S. Srl

Via Argine Sinistro, 8 35010 Vigonza (PD), Tel. 049.8097385 – Fax 049.8097386, C.F. 00732060280

Mail: info@rwsrestauro.it Pec: 00732060280.padova@pec.ance.it

Importo lavori:

Euro 142.949,78 al netto del ribasso d'asta del 7,48%, di cui Euro 60.103,46 per oneri della sicurezza (Contratto Rep. N. 3582, Racc. n. 297 del 21/11/2022).

Tempo utile per l'ultimazione dei lavori:

180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi

Termine di ultimazione: 04/07/2023

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1017 del 04/10/2022 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta R.W.S. SRL di Vigonza (PD) per un importo di € 82.846,32 IVA 10% esclusa, al netto del ribasso d'asta del 7,48% oltre ad € 60.103,46 per oneri per la sicurezza per un totale complessivo di € 142.949,78 IVA esclusa;
- i lavori in argomento sono stati consegnati all'appaltatore in data 05/01/2023 ed ultimati in data 25/10/2023, come risulta dai relativi verbali; il tempo impiegato per l'esecuzione è stato di 222 giorni, pertanto entro il termine stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto in 180 giorni naturali e consecutivi, incrementato di ulteriori 42 giorni concessi quale proroga dall'Ente a seguito di richiesta avanzata dall'Appaltatore,

In seguito alle risultanze della visita eseguita in loco dal sottoscritto Direttore dei Lavori:

- CONSIDERATO che i lavori eseguiti dalla Ditta R.W.S. SRL trovano corrispondenza con i dettagli stabiliti dal progetto esecutivo, nonché con le disposizioni impartite in corso d'opera dalla D.L. stessa;
- CONSIDERATO che, per quanto è stato possibile accertare in sede di verifica, i lavori appaiono eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- CONSIDERATO che i lavori regolarmente ammontano a complessivi € 148'126,68 IVA 10% esclusa, comprensivi della somma di € 55'395,13 relativa agli oneri per la sicurezza fisica dei lavoratori, come risulta dallo Stato Finale dei Lavori;
- ACCERTATO quindi che i lavori, regolarmente eseguiti dall'appaltatore secondo il contratto, la perizia suppletiva di variante e le disposizioni della D.L. impartite in corso d'opera, trovano capienza nelle somme complessivamente stanziata dalla Stazione Appaltante per l'esecuzione dell'intervento;
- VISTA la normativa vigente in materia, con specifico riferimento alle seguenti disposizioni: art. 235, 237 del D.P.R. n. 207/2010, art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, artt. 1665 e 1669 del C.C.;
- ATTESO che l'appaltatore ha inoltre presentato le certificazioni di conformità dei materiali impiegati e di corretta posa

C E R T I F I C A

- che i lavori di cui sopra, assunti in appalto dalla Ditta R.W.S. SRL, sono stati regolarmente eseguiti per un valore complessivo dell'appalto pari a € **148'126,68** comprensivi della somma di € **55'395,13** relativa agli oneri per la sicurezza fisica dei lavoratori, I.V.A. 10% esclusa;
- che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati nel giorno 25/10/2023 e in tempo utile.

Cittadella, lì 05/12/2023

L'impresa
R.W.S. Srl
Ing. Romano Cavaletti

La Direzione dei Lavori

Arch. Nicola Bergamin

Archeo Ed srl
Il Direttore Tecnico
Arch. NICOLA BERGAMIN
Ordine Architetti Prov. di Padova n° 1246

Dott. Massimiliano D'Ambra

Archeo Ed srl
Via S. Francesco, 89
35121 PADOVA
Tel. 049 652380 - Fax 049 652747
Dott. MASSIMILIANO D'AMBRA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO



COMUNE
DI CITTADELLA

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - CUP:C82C20000220004

COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

**Oggetto: LP0080_S2 NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. RESTAURO PONTI DI ACCESSO ALLA CITTA' - STRALCIO 2.
CUP: C82C20000220004 - CIG: 9415614A77.**

Impresa affidataria: R.W.S. Srl

Via Argine Sinistro,8 35010 Vigonza (PD), Tel. 049.8097385 – Fax 049.8097386,
C.F. 00732060280

Affidamento: Determinazione Dirigenziale n. 1017 del 04/10/2022

Direttore dei lavori: Archeo Ed srl Engineering, Via S. Francesco, 89 - 35121 Padova, tel +39 049 652380, fax +39 049 652747, e-mail: archeoed@archeoed.it, Arch. Nicola Bergamin (direttore tecnico), iscrizione all'albo professionale dell'Ordine degli Architetti di Padova n. 1246

Coordinatore sicurezza per la progettazione: Arch. Nicola Bergamin, direttore tecnico di Archeo Ed srl Engineering, iscrizione all'albo professionale dell'Ordine degli Architetti di Padova n. 1246

Coordinatore sicurezza per l'esecuzione: Arch. Nicola Bergamin, direttore tecnico di Archeo Ed srl Engineering, iscrizione all'albo professionale dell'Ordine degli Architetti di Padova n. 1246

RELAZIONE SUL CONTO FINALE DEL DIRETTORE DEI LAVORI

1. IL PROGETTO PRINCIPALE

Il progetto principale, più ampio, riguardava il restauro di tutti e 4 ponti di accesso al centro storico, veniva redatto dall'U.T.C. 3° Settore OO.PP. in collaborazione con l'Ing. Lucio Bonafede e lo studio ArcheoEd s.r.l. e veniva approvato con D.G.C. n. 200 del 01/08/2012. Il progetto esecutivo per il "Restauro e consolidamento dei ponti di accesso al centro storico – 1° stralcio porta Vicenza e Bassano", veniva redatto dall'U.T.C. 3° Settore OO.PP. e approvato con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 600 in data 16.6.2017.

Il progetto esecutivo per il “Restauro e consolidamento dei ponti di accesso al centro storico – 2° stralcio porta Padova e Treviso” veniva redatto dallo studio Archeo Ed srl di Padova su incarico affidato con determina Dirigenziale n. 685/2022 del 07/07/2022 e approvato con Determinazione del Dirigente del 3°Settore n.977 del 23/09/2022 per l'importo complessivo di € 250.000,00 di cui € 149.647,69 per l'esecuzione delle opere IVA esclusa con € 89.544,23 per lavori e € 60.103,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

2. AUTORIZZAZIONI E PARERI ACQUISITI

L'intervento in questione veniva autorizzato dalla SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E PER LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO in data 19/08/2022 prot. 27442.

3. INDIVIDUAZIONE DELL'ESECUTORE DEI LAVORI

La procedura per l'affidamento dei lavori di cui sopra è stata avviata attraverso gara telematica n.159765329 in data 24/09/2022. Con Determinazione del Dirigente n.1017 in data 04.10.2022 è stato approvato il Verbale Report della procedura di gara n.159765329 generato dalla Piattaforma Sintel e affidati i lavori alla Ditta R.W.S. SRL – Via Argine Sinistro, 8 – 35010 VIGONZA (PD) (P.I. n.00732060280), con un ribasso del 7,48 %, sull'importo posto a base di preventivo di € 149.647,69, di cui € 89.544,23 soggetti a preventivo ed € 60.103,46 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, verso il corrispettivo di € 82.846,32 (I.V.A. 10% esclusa), oltre ad € 60.103,46 per oneri per la sicurezza per un totale complessivo di € 142.949,78 IVA esclusa, ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

4. AFFIDAMENTO

I lavori venivano affidati alla ditta R.W.S. SRL (P.I. 00732060280) di Vigonza (PD) con Contratto Rep. n.3582 Racc. n. 297 verso il corrispettivo di € 82.846,32 (I.V.A. 10% esclusa), oltre ad € 60.103,46 per oneri per la sicurezza per un totale complessivo di € 142.949,78 IVA esclusa, ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il tempo di esecuzione dei lavori veniva stabilito in 180 giorni solari e consecutivi.

5. FINANZIAMENTO

L'intervento veniva finanziato come con fondi statali di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni.

6. SUBAPPALTI E SUBAFFIDI

Durante il cantiere non vi sono stati subcontratti o subaffidi.

7. UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI

I lavori venivano diretti dal sottoscritto Arch. Nicola Bergamin, direttore tecnico di ARCHEO Ed s.r.l..

8. DIRETTORE TECNICO DELL'IMPRESA

L'esecutore dei lavori provvedeva a nominare il Ing. Romano Cavaletti quale direttore tecnico dell'impresa e rappresentante della stessa con delega alla firma dei documenti di cantiere e alla piena rappresentanza.

9. CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI

I lavori, come risulta dal relativo verbale, venivano consegnati in data 05/01/2023 con un tempo contrattualmente definito di giorni 180 ed ultimazione prevista per il giorno 04/07/2023.

10. SOSPENSIONI DEI LAVORI

I lavori venivano sospesi n° 2 volte a cui corrispondevano n° 2 successive riprese, come di seguito riportato:

- in data 18/01/2023, constatate le condizioni climatiche avverse e le rigide temperature che non consentivano l'utilizzo di resine e di malte, veniva concessa la sospensione dei lavori n.1, come da verbale redatto nello stesso giorno;
- in data 03/03/2023 avveniva la ripresa dei lavori n.1, come da verbale redatto nello stesso giorno, attestando una sospensione dei termini di complessivi giorni 44, con conseguente procrastinazione del giorno di ultimazione dei lavori al 17/08/2023;
- che in data 31/07/2023 l'impresa appaltatrice R.W.S. Srl richiedeva all'Ente una proroga dei termini di ultimazione lavori (prot. n. 27166 del 31/07/2023) di 30 gg., che veniva concessa con conseguente dilazione del termine di ultimazione dei lavori al 16/09/2023;
- in data 15/09/2023, dato il permanere delle difficoltà di reperimento di alcuni elementi necessari al completamento delle opere, veniva concessa la sospensione dei lavori n.2, come da verbale redatto lo stesso giorno;
- in data 12/10/2023 avveniva la ripresa dei lavori n.2, come da verbale redatto nello stesso giorno, attestando una sospensione dei termini di complessivi giorni 27, con conseguente procrastinazione del giorno di ultimazione dei lavori al 13/10/2023;
- che in data 03/10/2023, durante il periodo di sospensione lavori n. 2 del cantiere, veniva formalizzata e trasmessa dalla D.L. all'Ente la perizia suppletiva e di variante n.1; questa, dati i maggiori lavori inseriti, differiva il termine per l'ultimazione dei lavori di n. 12 giorni naturali e consecutivi, portandolo al giorno 25/10/2023.

11. PROROGHE

In data 31/07/2023 l'impresa appaltatrice R.W.S. Srl richiedeva all'Ente una proroga dei termini di ultimazione lavori (prot. n. 27166 del 31/07/2023) di 30 gg. per l'esecuzione di indagini georadar che avevano stabilito la necessità di effettuare interventi di consolidamento mediante esecuzione di carotaggi ed inserimento di tiranti non previsti in progetto. La conseguente difficoltà di reperimento dei materiali necessari all'esecuzione dei lavori a causa della chiusura dei fornitori in periodo estivo veniva ritenuta motivazione accettabile dalla D.L. per la concessione della proroga.

12. DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei lavori non si verificavano danni di forza maggiore.

13. PERIZIA DI VARIANTE

Durante lo svolgimento del cantiere, resesi necessarie opere di consolidamento messe in evidenza a seguito dell'esecuzione di indagine termografiche, è stata redatta dalla D.L. la perizia suppletiva e di variante n.1, trasmessa all'Ente in data 03/10/2023 e approvata con Determinazione Dirigente del 3° Settore n.1101 del 10/10/2023. Dati i maggiori lavori inseriti in perizia, veniva concessa una dilazione del termine di esecuzione dei lavori di n. 12 giorni naturali e consecutivi.

14. STATI AVANZAMENTO LAVORI

Nel corso dell'esecuzione delle opere venivano emessi n. 2 stati avanzamento lavori:

- Stato avanzamento lavori n. 1 del 25/08/2023 per l'importo netto di Euro 102.647,48
- Stato avanzamento lavori n. 2 del 31/10/2023 per l'importo netto di Euro 16.148,61

a cui va sommata l'anticipazione di Euro 28.589,96.

Lo Stato Finale dei Lavori, allegato alla presente relazione, è stato redatto in data 31/10/2023 e ammonta a Euro 148.126,68.

Il certificato di regolare esecuzione emesso in data 05/12/2023 acconsente al pagamento all'impresa dell'importo netto di Euro 740,63.

15. CERTIFICATI DI PAGAMENTO

I Certificati di pagamento emessi sono stati 2:

- Certificato n. 1 del 25/08/2023 per l'importo netto di Euro 102.647,48
- Certificato n. 2 del 31/10/2023 per l'importo netto di Euro 16.148,61.

16. SVOLGIMENTO DEI LAVORI

L'esecuzione delle opere veniva svolta con regolarità e non si verificavano incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico tali da costituire elemento di rilievo ai fini delle lavorazioni in corso.

17. PENALI PER RITARDI

Non venivano applicate penali per il ritardo nell'esecuzione dei lavori, completati entro i termini contrattuali previsti.

18. ORDINI DI SERVIZIO EMESSI

Nel corso dei lavori non si rendevano necessari ordini di servizio.

19. ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Come riportato dall'apposito verbale, l'ultimazione dei lavori avveniva il giorno 25/10/2023, ovvero entro i termini stabiliti a seguito delle sospensioni lavori e della proroga.

20. RISERVE

Durante lo svolgimento dei lavori non venivano apposte riserve da parte dell'Impresa.

21. ASSICURAZIONI INFORTUNI

L'Impresa esecutrice dei lavori provvedeva ad assicurare la propria mano d'opera presso l'INAIL di PADOVA con polizza continuativa n. 40063156/59.

22. ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI

L'Esecutore dei lavori è iscritto:

- all'Inps di Padova con matricola n. 5404482016
- all'Inail di Padova con codice ditta 3580638/71- Pac operai 40063156

23. AVVISO AI CREDITORI

In data 31/10/2023 veniva pubblicato l'avviso ai creditori ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, all'Albo Pretorio comunale - Registrazione n.2131 del 31/10/2023, come sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento nella dichiarazione Prot. n. 40942/2023 e relativa attestazione di avvenuta pubblicazione del 13/11/2023.

24. CONTO FINALE DEI LAVORI E CREDITO DELL'IMPRESA

Lo stato finale dei lavori è stato sottoscritto dall'impresa ai sensi dell'art. 201 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. in data 31/10/2023, dal quale risulta che l'ammontare netto dei lavori e delle somministrazioni, è di € 148.126,68 di cui € 55.395,13 per oneri della sicurezza.

Risulta pertanto:

- Importo Stato Finale	€ 148.126,68
- A dedurre somma certificati emessi	€ 102.647,48
	€ 16.148,61
- A dedurre somma in anticipazione	€ 28.589,96
Resta il credito dell'impresa di	€ 740,63

25. CESSIONI DEI CREDITI

Non risulta che l'Appaltatore abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

26. FIGURE TECNICHE IMPEGNATE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

- Responsabile del procedimento: Ing. Diego Nostrali, Responsabile Ufficio Lavori Pubblici, Comune di Cittadella (PD)
- Progettista architettonico: Archeo Ed srl Engineering, Via S. Francesco, 89 - 35121 Padova – Italy, tel +39 049 652380, fax +39 049 652747, e-mail: archeoed@archeoed.it, Arch. Nicola Bergamin

- (direttore tecnico), n. iscrizione ordine all'albo professionale dell'Ordine di Padova n. 1246
- Direzione dei lavori: Archeo Ed srl Engineering, Via S. Francesco, 89 - 35121 Padova – Italy, tel +39 049 652380, fax +39 049 652747, e-mail: archeoed@archeoed.it, Arch. Nicola Bergamin (direttore tecnico), n. iscrizione ordine all'albo professionale dell'Ordine di Padova n. 1246
 - Coordinatore sicurezza per l'esecuzione: Arch. Nicola Bergamin, direttore tecnico di Archeo Ed srl, n. iscrizione ordine all'albo professionale dell'Ordine di Padova n. 1246

27. ELENCO ALLEGATI

A. INIZIO LAVORI

- Processo verbale di consegna dei lavori

B. VERBALI DI SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

- Processo verbale di sospensione dei lavori n.1
- Processo verbale di ripresa dei lavori n. 1
- Processo verbale di sospensione dei lavori n. 2
- Processo verbale di ripresa dei lavori n. 2

C. FINE LAVORI

- Certificato di ultimazione dei lavori

D. ATTI CONTABILI

- STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 DEL 25/08/2023
- STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 DEL 31/10/2023
- STATO FINALE DEI LAVORI DEL 31/10/2023

E. RACCOLTA SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI USATI

F. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Padova, 07 dicembre 2023

L'impresa

R.W.S. Srl

Ing. Romano Cavaletti



R.W.S. S.r.l.
Via Argine Sx, 8 35010 Vigonza (PD)
C.F. e P.IVA 00732060280

La Direzione dei Lavori

Arch. Nicola Bergamin



Dott. Massimiliano D'Ambra



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **643**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFVNKP**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00732060280**
Codice fiscale: **00732060280**
Denominazione: **RWS SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA ARGINE SINISTRO**
Numero civico: **8**
CAP: **35010**
Comune: **VIGONZA**
Provincia: **PD**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PD**
Numero di iscrizione: **132158**
Capitale sociale: **60200.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **049-8097385**
Fax: **049-8097386**
E-mail: **info@rwsrestauro.it**

Dati del rappresentante fiscale del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00732060280**
Codice fiscale: **CVLRMN51R04H225G**
Nome: **ROMANO**
Cognome: **CAVALETTI**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00731540282**
Codice Fiscale: **81000370288**
Denominazione: **COMUNE DI CITTADELLA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA INDIPENDENZA 41**
CAP: **35013**
Comune: **CITTADELLA**

Provincia: **PD**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2024-06-20** (20 Giugno 2024)
Numero documento: **28-24**
Importo totale documento: **814.69**
Causale: **Fattura di vendita ELETTRONICA E SPLIT**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **3582**
Codice Unitario Progetto (CUP): **C82C20000220004**
Codice Identificativo Gara (CIG): **9415614A77**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LP0080_S2 Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - PNRR Missione 2 Componente 4. Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni. Restauro ponti di accesso alla città - Stralcio 2 Determinazione Dirigente 3^ settore n. 1017 del 04/10/2022 e n. 1101 del 10/10/2023 SALDO CUP C82C20000220004 - CIG 9415614A77 Ufficio destinatario per la liquidazione: Ufficio Lavori Pubblici Split payment**
Quantità: **1.000000000**
Unità di misura: **EUR**
Valore unitario: **740.63000**
Valore totale: **740.63**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **740.63**
Totale imposta: **74.06**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **740.63**
Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO SPA**
Codice IBAN: **IT40H0306912131074003502947**
Codice ABI: **03069**
Codice CAB: **12131**
Codice BIC: **BCITITMM**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VISTO CONTABILE

LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 798 / 2024

OGGETTO: LP0080_S2-NEXT GENERATION EU-PNRR M2C4I2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. RESTAURO PONTI DI ACCESSO ALLA CITTA' - STRALCIO 2. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALLA DITTA RWS SRL.
CUP: C82C20000220004 - CIG: 9415614A77.

Il sottoscritto vista la presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni.

Lì, 02/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
MOSELE NICOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)