



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1430 / 2024 del 27/11/2024

OGGETTO: LP0255 NEXT GENERATION EU - PNRR M2C4I2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022 - ULTERIORE INVESTIMENTO. APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALLA DITTA ELETTROSERVICE ROSA' SRL. CUP: C82E23000150006 CIG: 9938570F67

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- che l'art.1, commi 29 e ss., della legge di Bilancio 2020, legge 27 dicembre 2019, n.160 che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione di contributi a favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi ad investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale e sostenibile, dal quale risulta anche il Comune di Cittadella per l'importo di € 130.000,00;
- che con Decreto del Capo Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 14/01/2020 è stato attribuito al Comune di Cittadella un contributo di importo pari ad € 130.000,00 per investimenti destinati ad opere pubbliche tra cui efficientamento energetico impianti di illuminazione pubblica, e tali opere devono essere aggiunte nel programma triennale ed elenco annuale opere pubbliche;
- a seguito del comunicato del Ministero dell'Interno-Finanza Locale del 17/12/2021, il progetto in argomento rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, all'interno della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2: "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art.1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019;

PREMESSO ALTRESI' CHE

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.173 del 13/06/2022 sono stati adottati interventi straordinari di risparmio energetico per fronteggiare gli aumenti delle tariffe energetiche;
- e' stato acquisito il codice CUP C82E23000150006 per l'intervento di Efficientamento energetico illuminazione pubblica anno 2022 – ulteriore

investimento e l'opera è inserita nel Piano Triennale delle OOPP triennio 2023-2025, Elenco Annuale 2023;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.202 del 28/06/2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per l'intervento di Efficientamento energetico illuminazione pubblica anno 2022 - ulteriore investimento, redatto dall'Ufficio Lavori Pubblici, depositato agli atti prot. n. 22563 del 28/06/2023 con i relativi elaborati e dell'importo complessivo pari ad € 47.822,00;
- con Determinazione Dirigenziale n.841 del 01/08/2023 sono stati affidati i lavori suddetti ai sensi dell'art. 1, commi 1,2 lett.a e 3 del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L.n. 120/2020 e modificazioni del D.L. n. 77/2021 convertito dalla Legge n. 108/2021, e dell'art. 14, comma 4, del D.L. n. 13/2023 conv. in L. n. 41/2023, alla Ditta Elettroservice Rosà S.r.l. Via San Pio X, 29 – 36027 – Rosà (VI) P.IVA/C.F. 04231100266, verso il corrispettivo di € 30.188,36 (IVA esclusa);

PRESO ATTO CHE

- con Determinazione Dirigenziale n.951 del 05/09/2023, stante l'esito favorevole delle verifiche, è stato dichiarato efficace l'affidamento dei lavori in oggetto alla precedente Determinazione Dirigenziale n.841/2023;
- in data 14/09/2023, giusto verbale sottoscritto dall'appaltatore e dal D.L. agli atti prot. n. 33098 del 14/09/2023 i lavori sono stati consegnati;
- in data 05/12/2023, giusto provvedimento del Responsabile Unico del Provvedimento è stata concessa proroga di 40 gg naturali e consecutivi del termine contrattuale di esecuzione dei lavori, previa richiesta della ditta Elettroservice Rosà S.r.l. di Rosà (VI) acquisita in atti il 04/12/2023 al prot.n. 45680/2023 per la motivazione di “....difficoltà a reperire il materiale e lunghi tempi di consegna dei fornitori...”;
- in data 22/01/2024, giusto verbale sottoscritto dall'appaltatore e dal D.L. i lavori sono stati ultimati;

PRESO ATTO che con DL n.19 del 02 marzo 2024, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, è stato effettuato il definanziamento dai fondi PNRR degli interventi “Piccole Opere” in oggetto di cui alla L.n. 160/2019, che pertanto torneranno ad essere finanziati con fondi nazionali stanziati a legislazione vigente, e conseguentemente introduce modifiche sostanziali alle disposizioni normative concernenti tali contributi, come di seguito sintetizzati:

- vengono eliminati i riferimenti al PNRR;
- decade l'obbligo per i comuni beneficiari dei contributi di rispettare le disposizioni impartite in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, fermo restando l'utilizzo del sistema informatico REGIS;
- decade l'obbligo per i Soggetti Attuatori di rispettare gli obblighi in materia di applicazione del principio di “non arrecare un danno significativo all'ambiente” (c.d. DNSH);
- decade l'obbligo per i Comuni beneficiari dei contributi di rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 Febbraio 2021;

TUTTO CIO' PREMESSO;

ATTESO quanto disciplinano l'art.102 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed il titolo X del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

DATO ATTO che risultano depositati agli atti gli As-Built dell'intervento, di cui al prot.n.42767 del 15/11/2024 e prot.n.43288 del 20/11/2024;

DATO ATTO altresì che risultano depositate agli atti le dichiarazioni di conformità dell'impianto a regola d'arte, di cui al prot.n. 32135 del 06/09/2024;

CONSIDERATO di procedere, sotto riserva di cui agli artt. 1665 e 1669 del C.C., allo svincolo delle cauzioni e garanzie fidejussorie prestate dall'appaltatore a garanzia dei propri adempimenti contrattuali e quindi al pagamento del conto finale dei lavori, ai sensi degli artt., 225, 237 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;

PRESO ATTO che l'appaltatore ha regolarmente sottoscritto i documenti contabili ed il certificato di regolare esecuzione, senza riserva alcuna;

ATTESO che è quindi possibile liquidare il saldo finale dovuto all'Appaltatore, di € 7.025,37 IVA 10% esclusa, corrispondente alla ritenuta, che trova imputazione alla voce "importo lavorazioni" del Q.E. dell'opera, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 841/2023;

VISTA la fattura n.1/75 del 18/11/2024 emessa dalla ditta "Elettroservice Rosà S.r.l." con sede in Via San Pio X, 29 – 36027 – Rosà (VI) P.IVA/C.F. 04231100266", per l'importo di € 7.727,91 al netto del ribasso d'asta ed IVA compresa, corrispondente alla ritenuta ed al saldo finale dei lavori realizzati;

VISTI i codici dell'opera: CUP: C82E23000150006 CIG: 9938570F67;

CONSTATATO la regolarità della Ditta ELETTROSERVICE ROSA' S.r.l. nei confronti degli obblighi INPS, INAIL e Cassa Edile come da certificazione prot.INAIL_46343322, con scadenza validità al 04/03/2025, agli atti;

ACQUISITO agli atti prot.n.29964/2023 la comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010;

DATO atto che il Responsabile del Procedimento ha accertato preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare quanto disposto agli artt. 107, 183 e 184;

DATO atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 338/2021 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTI

- la L.n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, e modificazioni del D.L. n. 77/2021 convertito dalla Legge n.108/2021;

VISTE

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.63 in data 27 Dicembre 2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.01 in data 10 Gennaio 2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 01 del 12.01.2024 di conferimento di incarico al Dirigente;

DETERMINA

1. di approvare la Relazione sul Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori in data 20/09/2024, e sottoscritti dall'appaltatore senza riserva alcuna, in atti al prot.n.42767 del 15/11/2024 e n.43288 del 20/11/2024, da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 30.188,36 oneri per la sicurezza compresi ed IVA esclusa, che detratti gli acconti già corrisposti pari ad € 23.162,99 rimane da liquidare all'impresa l'importo di € 7.025,37 oneri per la sicurezza compresi ed IVA esclusa, corrispondente al saldo finale dei lavori realizzati e alla ritenuta dello 0,5% per la tutela dei lavoratori;
2. di liquidare e pagare la fattura n.1/75 del 18/11/2024 emessa dalla ditta "Elettroservice Rosà S.r.l." con sede in Via San Pio X, 29 – 36027 – Rosà (VI) P.IVA/C.F. 04231100266", per l'importo di € 7.727,91 (IVA 10% compresa);
3. di dare atto che la somma di € 7.727,91 (IVA 10% compresa), trova imputazione e copertura al cap.n. 2021005208/6 IM 1097/2024 dal titolo PNRR-M2C4 INV. 2.2 – Efficientamento rete illuminazione pubblica", che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
4. di dare atto che alla presente opera sono stati assegnati i seguenti codici:
CUP: C82E23000150006 CIG: 9938570F67;
5. di dare atto che con DL n.19 del 02 marzo 2024,convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n.56, è stato effettuato il definanziamento degli interventi "Piccole Opere" in oggetto di cui alla L. n. 160/2019, che pertanto torneranno ad essere finanziati con fondi nazionali stanziati a legislazione vigente, e conseguentemente introduce modifiche sostanziali alle disposizioni normative concernenti tali contributi, come sintetizzati in premessa
6. di dare atto che il quadro economico finale dell'opera è il seguente:

	DET. n.841/2023	Q.E. Finale
A) LAVORI		
Lavori	€ 28.988,93	€ 28.988,93
Oneri per la sicurezza	€ 1.199,43	€ 1.199,43
TOTALE A)	€ 30.188,36	€ 30.188,36

B) SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 10% su A	€ 3.018,84	€ 3.018,84
Incentivo per funzioni tecniche	€ 883,43	€ 682,75
Spese autorità ANAC	€ 0,00	€ 0,00
Risparmi derivanti da ribassi d'asta	€ 13.731,37	€ 0,00
Economie	€ 0,00	€ 13.932,05
TOTALE B)	€ 17.633,64	€ 17.633,64
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 47.822,00	€ 47.822,00

7. di effettuare il pagamento secondo le coordinate bancarie indicate in fattura;
8. che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e dell'art. 48, comma 2, D.L. 77/2021 convertito in L.n. 108/2021, è l'Ing. Diego Nostrali, Istruttore Direttivo dell'Unità Lavori Pubblici del Comune di Cittadella, ed affida allo stesso l'incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza (ai sensi dell'art. 24, comma 1 lett. a) del D.lgs n. 50/2016) dell'intervento, giusta nomina in atti al prot.n.22561 del 28/06/2023;
9. di dare atto che gli "As-Built" dell'intervento risultano depositati agli atti al prot.n.42767 del 15/11/2024 e prot.n.43288 del 20/11/2024;
10. di dare atto che le dichiarazioni di conformità dell'impianto a regola d'arte risultano depositate agli atti;
11. di autorizzare, ai sensi della normativa vigente e sotto le riserve di legge, lo svincolo delle cauzioni e delle garanzie prestate dall'appaltatore;
12. di ricevere in consegna le opere realizzate sotto riserva di legge ai fini e per gli effetti di quanto disciplinano gli artt.1665, 1667, 1668 e 1669 del C.C.;
13. di incaricare l'Ufficio Patrimonio ad effettuare le attività necessarie al fine dell'inserimento dell'opera nel patrimonio comunale;
14. di dichiarare conseguentemente conclusi i lavori di cui alla Determinazione Dirigenziale n.841 del 01/08/2023 e al contratto Rep.n. 2204 del 16/10/2023;
15. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad anticipare le somma di cui ai punti precedenti, nelle more dell'erogazione del contributo da parte dello Stato (EX-PNRR), con imputazione al sottoconto base 99 dell'ente;
16. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
17. di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art.151, comma 4, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 27/11/2024

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO



COMUNE
DI CITTADELLA

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni

Cittadella, 20/09/2024

**OGGETTO: LP0255 NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022- ULTERIORE INVESTIMENTO.
CUP: C82E23000150006 CIG: 9938570F67**

COMMITTENTE: Comune di Cittadella

IMPRESA: Elettroservice Rosà S.r.l.
Via San Pio x, 29 – 36027 Rosà (VI)

CONTRATTO: Determinazione del Dirigente del 3° Settore Tecnico n. 841 del 01/08/2023
Determinazione del Dirigente del 3° Settore Tecnico n. 951 del 05/09/2023
Contratto di appalto del 16/10/2023 – Rep.n. 2204

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE
E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(art.102 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

PREMESSE

Progetto Esecutivo:

Con Deliberazione di Giunta Comunale n.202 del 28/06/2023 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo relativo ai lavori di "Efficientamento Energetico Illuminazione Pubblica Anno 2022 – Ulteriore Investimento", redatto dall'Ufficio LL.PP. e depositato agli atti comunali con prot.n.22563 del 28/06/2023 dell'importo di complessivi € 47.822,00.

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento della richiesta di preventivo, con procedura n. 171496078 avviata in data 30/06/2023 con chiusura accettazione preventivi in data 17/07/2023 ore 11.00 su piattaforma Sintel di Aria Lombardia, con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 841 in data 01/08/2023, i lavori sono stati affidati alla Ditta ELETTRSERVICE ROSA' SRL con sede legale in Via San Pio X, 29 – 36027 Rosà (VI) C.F./P.IVA 04231100266, per l'importo di € 28.988,93 (I.V.A. 10% esclusa), oltre ad € 1.199,43 per oneri per la sicurezza per un totale complessivo di € 30.188,36. Con Determinazione del Dirigente 3° Settore n.951 in data 05/09/2023, stante l'esito favorevole delle verifiche, è stato dichiarato efficace l'affidamento dei lavori in oggetto di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 841/2023.

ELETTROSERVICE ROSA' s.r.l.
Via San Pio X, 29
36027 ROSA (VI)
C.F. e P.IVA 04231100266



Contratto Principale:

Il contratto principale è stato stipulato in data 16/10/2023 – Rep.n. 2204, per l'importo complessivo di € 30.188,36 (IVA 10% esclusa), di cui € 1.199,43 per oneri per la sicurezza.

Subappalto:

Per l'opera pubblica in oggetto non è stata autorizzata alcuna richiesta di subappalto.

Perizie suppletive e di variante:

Per l'opera pubblica in oggetto non è stata autorizzata alcuna perizia suppletiva e di variante.

Contratti aggiuntivi:

Per l'opera pubblica in oggetto non sono stati stipulati contratti relativamente ad opere aggiuntive.

Spesa autorizzata per i lavori:

La spesa autorizzata per i lavori di cui all'opera in oggetto risulta di € 30.188,36 (IVA 10% esclusa) di cui € 1.199,43 per oneri per la sicurezza.

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza:

Il Responsabile del Procedimento dell'opera pubblica in oggetto è l'ing. Diego Nostrali del Comune di Cittadella.

Il Direttore Lavori dell'opera pubblica in oggetto è l'ing. Diego Nostrali del Comune di Cittadella.

Il Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione è stato svolto dall'ing. Diego Nostrali del Comune di Cittadella (PD).

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati in data 14/09/2023, come da verbale in atti al prot.n.33098 del 14/09/2023, firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dal capitolato speciale di appalto giorni 90 (novanta) naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto in data 13/12/2023.

Sospensioni e riprese dei lavori:

Per l'opera pubblica in oggetto i lavori non sono presenti provvedimenti di sospensioni e riprese dei lavori.

Proroghe:

I lavori sono stati prorogati con provvedimento in atti al prot.n. 45972/2023 per una durata di n.40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi, a seguito richiesta di proroga acquisita in atti al prot.n. 45680 del 04/12/2023.

Scadenza definitiva del tempo utile:

Per effetto delle suddette proroghe, la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori è stata stabilita per il giorno 22/01/2024.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei Lavori, ing. Diego Nostrali, con verbale in data 06/02/2024 dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 22/01/2024, nei tempi utili contrattuali.

Ritardo nell'esecuzione dei lavori:

Non vi furono ritardi nell'esecuzione dei lavori.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Verbali di nuovi prezzi:

Per i lavori di cui all'opera pubblica in oggetto non è stato sottoscritto Verbale di concordamento nuovi prezzi.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

Variazioni apportate:

Non sono state apportate variazioni significative all'opera. Quelle minori, entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori, riguardano aspetti di dettaglio per l'ottimale realizzazione delle opere previste.

Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori non sono stati effettuati ordini di servizio.

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori e riporta le seguenti annotazioni:

Importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso (compreso oneri di sicurezza)	€	30.188,36
---	---	-----------

A dedurre acconti già corrisposti all'Impresa: Certificato N.1 del 03/04/2024	€	23.162,99
--	---	-----------

Resta da corrispondere il credito netto dell'Impresa in	€	7.025,37
---	---	----------

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

Importo netto autorizzato per lavori	€	30.188,36
Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€	30.188,36

Assicurazione degli operai:

La società ELETTRSERVICE ROSA' SRL con sede legale in Via San Pio X, 29 – 36027 Rosà (VI) C.F./P.IVA 04231100266 in ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL mediante polizza continuativa.

Avvisi ai creditori:

Non risulta che l'Appaltatore abbia eseguito indebite occupazioni di aree o stabili e che abbia arrecato danni nell'esecuzione dei lavori, di cui all'attestazione di avvenuta pubblicazione del 05/09/2024, come da registrazione all'Albo Pretorio al n.1582/2024 in data 26/07/2024.

Infortuni in corso di lavoro:

ELETTRSERVICE ROSA' s.r.l.
Via San Pio X, 29
36027 ROSÀ (VI)
Tel. 0424/583620
C.F. e P.IVA 04231100266



Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che l'Appaltatore abbia ceduto l'importo dei crediti, ne rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

Riserve dell'Impresa:

L'Appaltatore firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata eseguita in data 20/09/2024 e oltre al sottoscritto Direttore dei lavori è intervenuto alla stessa:

- il sig. Zen Fabio - C.F. ZNEFBA84H26A703B in qualità di rappresentante legale della Ditta ELETTRSERVICE ROSA' SRL con sede legale in Via San Pio x, 29 – 36027 Rosà (VI) C.F./P.IVA 04231100266;

Descrizione dei lavori eseguiti:

Sono stati eseguiti lavori di: "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022 – ULTERIORE INVESTIMENTO (LP0255)".

Luogo di esecuzione:

Comune di Cittadella: Via Belvedere – Via Mons. Emilio Basso – Via Europa – Via Volta – Via N. Copernico – Parcheggio scuola elementare Pozzetto.

Risultati della visita di verifica:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con l'intervenuto alla visita sig. Zen Fabio, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti vari riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi delle opere realizzate. Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto con quelle effettivamente eseguite, non si sono riscontrate variazioni quantitative significative, comunque rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non vi sono stati ritardi nell'esecuzione dell'opera e pertanto non è stata applicata dal Responsabile Unico del Procedimento alcuna penale.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quanto si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste

la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

Definanziamento degli interventi "Piccole Opere":

Con DL n.19 del 2 marzo 2024, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, L. 29 aprile 2024, n. 56, è stato effettuato il definanziamento degli interventi "Piccole Opere" in oggetto di cui alla L. n. 160/2019, che pertanto torneranno ad essere finanziati con fondi nazionali stanziati a legislazione vigente, e conseguentemente introduce modifiche sostanziali alle disposizioni normative concernenti tali contributi, come di seguito sintetizzati:

- vengono eliminati i riferimenti al PNRR;
- decade l'obbligo per i comuni beneficiari dei contributi di rispettare le disposizioni impartite in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, fermo restando l'utilizzo del sistema informatico REGIS;
- decade l'obbligo per i Soggetti Attuatori di rispettare gli obblighi in materia di applicazione del principio di "non arrecare un danno significativo all'ambiente" (c.d.DNSH);
- decade l'obbligo per i Comuni beneficiari dei contributi di rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art.1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi;
- che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- che non sono state applicate penali;
- che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 30.188,36 (IVA 10% esclusa) è *pari* alle somme autorizzate di € 30.188,36 (IVA 10% esclusa);
- che l'Impresa principale ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni e delle proroghe autorizzate e concesse;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa nè procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- che non sono state eseguite indebite occupazioni di aree o stabili e non sono stati arrecati danni nell'esecuzione dei lavori;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva alcuna;

ELETTORENTES ROMA s.r.l.
Via Salaria 303
00197 Roma (RM)
Tel. 06 24 563620
C.F. e P. IVA 04231400266



Vista la normativa vigente in materia, con specifico riferimento alle seguenti disposizioni: art. 237 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., art.102 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., artt. 1665 e 1669 del C.C.;

Il sottoscritto Direttore dei lavori,

CERTIFICA

che i lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022 – ULTERIORE INVESTIMENTO (LP0255)", eseguiti dalla Ditta ELETTROSERVICE ROSA' SRL con sede legale in Via San Pio X, 29 – 36027 Rosà (VI) C.F./P.IVA 04231100266, in base al contratto stipulato in data 16/10/2023 – Rep.n. 2204, per l'importo complessivo di € 30.188,36 (IVA 10% esclusa), di cui € 1.199,43 per oneri per la sicurezza, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

Importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso € 30.188,36
(oneri di sicurezza compresi)

A dedurre acconti già corrisposti all'Impresa:

Certificato N.1 del 21/03/2024 € 23.162,99

Credito netto dell'Impresa in: € 7.025,37

Resta il credito dell'Impresa in netti € 7.025,37 (diconsi settemilaventicinque/37), IVA 10% esclusa, corrispondente allo stato finale dei lavori ed alla ritenuta dello 0,5% per la tutela dei lavoratori sull'importo dei lavori stessi, che possono essere corrisposte alla Ditta ELETTROSERVICE ROSA' SRL con sede legale in Via San Pio x, 29 – 36027 Rosà (VI) C.F./P.IVA 04231100266, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Cittadella, 20/09/2024

Letto, confermato e sottoscritto

L' APPALTATORE
ELETTROSERVICE ROSA' SRL
Elettroservice Rosa' S.r.l.
Via San Pio X, 29
36027 ROSA (VI)
Tel. 0424 583620
C.F./P.IVA 04231100266


IL DIRETTORE DEI LAVORI.

Ing. Diego Nostrali



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Diego Nostrali



Nome File: AC Z:\Lavpub\LP0255-Efficientamento energetico illum pubb 2022\Ulteriore investimento\09_CRE-Collauda\2_CRE-Collauda\LP0255 Ult Inv-Relazione conto finale CRE_REV1.odt

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05006900962**
Progressivo di invio: **06731**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFVNKP**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04231100266**
Codice fiscale: **04231100266**
Denominazione: **ELETTROSERVICE ROSA' S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SAN PIO X 29**
CAP: **36027**
Comune: **ROSA'**
Provincia: **VI**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0424583620**
Fax: **0424583626**
E-mail: **info@elettroservicerosa.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00731540282**
Codice Fiscale: **81000370288**
Denominazione: **COMUNE DI CITTADELLA**

Dati della sede

Indirizzo: **PALAZZO MANTEGNA - VIA INDIPENDENZA 41**
CAP: **35013**
Comune: **CITTADELLA**
Provincia: **PD**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05006900962**
Codice Fiscale: **05006900962**
Denominazione: **ZUCCHETTI**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2024-11-18** (18 Novembre 2024)
Numero documento: **1/75**
Importo totale documento: **7727.91**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **841**
Data ordine di acquisto: **2023-08-01** (01 Agosto 2023)
Codice Unitario Progetto (CUP): **C82E23000150006**
Codice Identificativo Gara (CIG): **9938570F67**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LP0255 NEXT GENERATION EU-PNRR M2C4I2.2 : INTERVENTI PER LA RESILIENZA , LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022. DETERMINAZIONE DIRIGENTE 3 SETTORE N. 841 DEL 01.08.2023. CONTRATTO N. 2204 DEL 16.10.23**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **CUP : C82E23000150006- CIG : 9938570F67**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **STATO FINALE LAVORI**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **COR**
Valore unitario: **30188.36**
Valore totale: **30188.36**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **A DETRARRE FATTURA N. 1/26/2024 DEL 04.04.24 - SALDO**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **COR**
Valore unitario: **-23162.99**
Valore totale: **-23162.99**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: ***** BANCA DI APPOGGIO : BVR BANCA VENETO CENTRALE AG. ROSA' IBAN IT 62 S 08590 60690 0290000 16532**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **7025.37**
Totale imposta: **702.54**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2025-01-31** (31 Gennaio 2025)

Importo: **7025.37**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VISTO CONTABILE

LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1430 / 2024

OGGETTO: LP0255 NEXT GENERATION EU - PNRR M2C4I2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022 - ULTERIORE INVESTIMENTO. APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALLA DITTA ELETTROSERVICE ROSA' SRL. CUP: C82E23000150006 CIG: 9938570F67

Il sottoscritto vista la presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni.

Accertamento 691/2024 per PNRR PF 10/22 M2 C4 INV. 2.2 CRE LAV. ULTERIORE INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022 LP0255 (GIROSALDO ANTICIPAZIONE STC 99-VEDI IM=2050/24) per **€ 7.727,91 al capitolo 90199064080/0**

Impegno 2050/2024 per PNRR PF 10/22 M2 C4 INV. 2.2 CRE LAV. ULTERIORE INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022 LP0255 (GIROSALDO ANTICIPAZIONE STC 99-VEDI AC=691/24) per **€ 7.727,91 al capitolo 7019906480/0**

Liquidazione 15852/2024 per PNRR M2 C4 INV. 2.2 CRE LAV. ULTERIORE INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022 LP0255 V273/24 per **€ 7.727,91 al capitolo 2021005208/6**

Var. Accertamento 675/2024 per PNRR PF 10/22 M2 C4 INV. 2.2 CRE LAV. ULTERIORE INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022 LP0255 per **€ -7.727,91 al capitolo 90199064080/0**

Var. Impegno 2016/2024 per PNRR M2 C4 INV. 2.2 CRE LAV. ULTERIORE INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022 LP0255 PF 10/22 per **€ -7.727,91 al capitolo 7019906480/0**

Lì, 27/11/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO

MOSELE NICOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)