



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1150/2025 DEL 16/10/2025

OGGETTO: LP0201 D.L. 6.5.2021 N. 59, CONVERTITO IN L. 1.7.2021 N. 101 FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - SICURO VERDE E SOCIALE - RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI VIA BACHELET. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO FINALE, LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA BEZZEGATO ANTONIO SRL CUP: C88I21000870005 - CIG: 95370541EF.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il D.L. 6.5.2021 n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1.7.2021 n. 101 approva le “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, prevedendo in particolare, all’articolo 1, comma 2, lettera c), punto 13, di destinare alla “Riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” 200 milioni di euro per l’anno 2021, 400 milioni di euro per l’anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026”, per un totale complessivo di 2 miliardi di euro;
- con D.P.C.M. in data 15.09.2021, sono state assegnate alla Regione Veneto per l’attuazione del programma di cui sopra risorse finanziarie pari a € 99.705.727,33;
- con D.G.R. n. 1561 del 11.11.2021, è stato approvato l’Avviso pubblico per l’individuazione dei Comuni e delle ATER del Veneto e delle iniziative finanziabili, finalizzato ad intervenire sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica, con l’obiettivo del miglioramento e l’adeguamento sismico, nonché l’efficientamento energetico degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” disposto dal D.L. n. 59/2021;
- con D.G.C. n. 333 del 13.12.2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dall’Ufficio Lavori Pubblici – prot. n. 42397 del 13.12.2021 investimento complessivo € 1.135.000,00 “Immobili via Bachelet”;

- con D.G.C. n. 146 del 20.5.2022, si è preso atto che gli interventi di cui alle istanze del Comune di Cittadella in data 13.12.2021 in atti ai prot. n.42557-42562, ai sensi dell'avviso di cui alla D.G.R. n. 1561 del 15.11.2021, risultano ammessi a finanziamento integralmente, giusto D.G.R. n. n.1885 del 29.12.2021 della Regione Veneto e Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 52 del 30.3.2022;
- con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 613 del 24.6.2022 è stato affidato a seguito procedura telematica su Piattaforma Sintel ID n. 155373128 in data 01.06.2022 alla ditta ESSE.I.A. Ingegneria – via D. Turazza, n.48 D – Padova (C.F. e P.I. 04905680288) l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza, redazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento, verso l'importo complessivo di € 66.101,19 IVA e Cassa escluse;
- agli atti prot. n. 26008 del 12.07.2022 è stata sottoscritta la convenzione professionale per l'incarico di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza e certificato di regolare esecuzione dell'opera al Rep. n. 2047 del 12.07.2022 con la Società ESSE.I.A. Ingegneria con sede in Padova, via D. Turazza, n.48, C.F. - P.I. n. 04905680288;
- con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 701 in data 14/07/2022 è stato affidato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a, del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e modificazioni del D.L. n.77/2021 convertito dalla Legge n.108/2021, alla ditta SINPRO SRL - via dell'Artigianato, 20, 30030 Vigonovo (VE) - P.I. 02999950278, le prove di vulnerabilità sismica di cui alla presente verso l'importo di € 4.575,00 IVA 22% compresa – CIG: Z66371E8A8, propedeutiche allo sviluppo della progettazione;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 296 del 28.09.2022 è stato approvato progetto definitivo-esecutivo dei lavori di Adeguamento sismico ed efficientamento energetico Immobili via Bachelet – CUP: C88I21000870005 redatto dalla Società ESSE.I.A. Ingegneria – via D. Turazza, n.48 D – Padova (C.F. E P.I. 04905680288), composto dagli elaborati in premessa citati e depositato agli atti con prot.n. 35472 del 26/09/2022, integrato con prot. 35670 in data 28/09/2022, per l'importo complessivo di € 1.135.000,00;
- con Determinazione del Dirigente del 3° Settore n. 1347 del 14.12.2022 si è determinato di contrarre e di procedere all'affidamento dei lavori, mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b, e comma 3 del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, modificato dal D.L. n. 77/2021, conv. in L. n. 108/2021;
- con Determinazione del Dirigente del 3° Settore n. 1384 del 16.12.2022 è stata liquidata a fattura n.18/PA del 09.12.2022 dell'importo di complessivo di € 45.607,16 IVA e Cassa comprese della Società ESSE.I.A. Ingegneria – via D. Turazza, n.48 D - Padova (C.F. e P.I. 04905680288), relativa alle competenze per la progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi dell'art. 8 della convenzione Rep. n. 2047/2022 e Determinazione. n. 613/2022;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1428 del 22.12.2022 è stata aggiornata la parcella professionale relativo all'incarico della progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza, redazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento in questione affidato con precedente determinazione n. 613/2022 alla Società ESSE.I.A. Ingegneria per un importo da € 66.101,19 IVA e Cassa escluse ad € 73.975,07 IVA e Cassa escluse;
- con Determina Dirigenziale n. 149 in data 16.02.2023 è stata approvata la proposta di aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020, mod. dal D.L. n. 77/2021 conv. in legge

- n. 108/2021, alla Ditta BEZZEGATO ANTONIO SRL con sede in via Leopardi Giacomo 1 - Camposampiero (PD) - P.IVA 04066350283, verso il corrispettivo di € 813.264,64 (IVA 10% esclusa), al netto del ribasso d'asta, di cui € 46.333,92 per oneri per la sicurezza, ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 152 del 16.02.2023 è stato individuato il personale dell'unità funzionale LLPP, ed eventuali collaboratori di altre unità funzionali del Settore secondo le attività effettuate, quale gruppo di lavoro per lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del presente intervento, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche approvato con Deliberazione G.C. n. 126 del 31.7.2017;
 - con Determinazione Dirigenziale n. 238 del 08.03.2023 è stata approvata l'efficacia aggiudicazione dei lavori alla Ditta BEZZEGATO ANTONIO SRL di Camposampiero (PD) avente l'oggetto della precedente Determinazione Dirigenziale n. 149/2023;
 - il contratto d'appalto è stato stipulato in data 19.04.2023 Rep. n. 3587;
 - con verbale in data 15.06.2023 prot. n. 20752 del 16.06.2023 è stata effettuata la consegna dei lavori in cui si stabiliva il tempo utile di giorni 180 naturali e consecutivi per dare compiuti tutti i lavori;
 - con Determinazione Dirigenziale n. 1035 del 26.09.2023 è stata autorizzata la ditta BEZZEGATO ANTONIO SRL a subappaltare alla ditta CHECCHIN DIEGO con sede in Via Ruzante, 10 – 35012 Camposampiero (PD) P.IVA 03480910284 /C.F. CHCDGI73A02B563S, le lavorazioni su impianto di riscaldamento appartenenti alla categoria OG1 verso l'importo di € 10.740,00 compresi € 500,00 per oneri per la sicurezza;
 - con Determinazione Dirigenziale n. 1109 del 11.10.2023 è stato liquidato l'acconto delle quote spettanti per l'attività di RUP e relativi collaboratori prevista nella quota del 40% del totale incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016, pari a € 2.726,17- al lordo degli oneri sociali riflessi a carico del Comune ed al lordo di quelli a carico dei dipendenti;
 - con Determinazione Dirigenziale n. 1260 del 13.11.2023, sono stati approvati i documenti contabili dell'opera in oggetto relativi allo S.A.L.1 sottoscritti dall'appaltatore senza riserva alcune in atti prot. n.42306 del 10/11/2023, liquidato e pagato direttamente giusto quanto previsto nella determina n.1035 del 26.09.2023 alla ditta CHECCHIN DIEGO con sede in Via Ruzante, 10 – 35012 Camposampiero (PD) P.IVA 03480910284 /C.F. CHCDGI73A02B563S la somma di € 10.740,00 (in regime di reverse charge ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 633/72);
 - con il medesimo atto è stato liquidato e pagato alla ditta BEZZEGATO ANTONIO SRL - P.IVA 04066350283, la restante quota pari ad € 242.309,45 IVA e oneri compresi, relativa all'appalto affidato con determina n.149 del 16.02.2023 come da fatt. 455/2023 del 10.11.2023;
 - con Determinazione Dirigenziale n. 8 del 10.01.2024 sono stati approvati i documenti contabili dell'opera in oggetto relativi allo S.A.L.2 sottoscritti dall'appaltatore senza riserva alcune in atti prot. n.47368 del 14.12.2023, liquidato e pagato alla ditta BEZZEGATO ANTONIO SRL - P.IVA 04066350283, l'importo di € 233.651,01 IVA e oneri compresi come da fattura n. 565/2023 del 28.12.2023, relativa al S.A.L. n.2;
 - con Determinazione Dirigenziale n. 146 del 08.02.2024 è stato autorizzato il Direttore dei Lavori ing. Danillo Tomasella della Società ESSE.I.A. Ingegneria – via D. Turazza, n.48 D – Padova (C.F. E P.I. 04905680288), alla redazione della perizia suppletiva e di variante dei lavori in argomento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in relazione all'esigenza di introdurre interventi finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, per circostanze sopravvenute di

carattere eccezionale, impreviste ed imprevedibili, che non alterano la natura generale del contratto e vengono mantenute le finalità dell'opera, verso il corrispettivo professionale di € 6.853,92 comprensiva di redazione variante, contabilità, certificato di regolare esecuzione, direzione lavori e coordinamento sicurezza, cassa previdenziale ed IVA escluse;

- con Determinazione Dirigenziale n. 229 del 26.02.2024 è stata approvata la contabilità relativa al S.A.L. 3 a tutto il 01.02.2023, redatta dal D.L. Società ESSE.I.A. Ingegneria, acquisita agli atti al prot.n. 5415 del 08.02.2024 delle opere eseguite dall'Appaltatore il quale ha regolarmente sottoscritto i documenti contabili, senza avanzare alcuna riserva nella misura di € 287.202,98 al netto del ribasso d'asta e dell'IVA, oneri per la sicurezza compresi, liquidata e pagata la fattura n. 45 del 13/02/2024 di importo pari ad € 315.923,28 IVA compresa presentata dalla ditta BEZZEGATO ANTONIO SRL - P.IVA 04066350283, relativa al S.A.L. n.3;
- con Determinazione Dirigenziale n. 333 del 21.03.2024 è stata approvata la 1^a Perizia di suppletiva e variante dei lavori, redatta dal Direttore Lavori ing. Danillo Tomasella della Società ESSE.I.A. Ingegneria, con un nuovo importo contrattuale pari ad € 908.560,40 (IVA 10% esclusa) al netto del ribasso d'asta;
- con Determinazione Dirigenziale n. 606 del 29.05.2024 è stata approvata la contabilità relativa al S.A.L. 4 a tutto il 10.05.2024, redatta dal D.L. Società ESSE.I.A. Ingegneria, acquisita agli atti al prot.n. 18076 del 16.05.2024 delle opere eseguite dall'Appaltatore il quale ha regolarmente sottoscritto i documenti contabili, senza avanzare alcuna riserva nella misura di € 142.486,06 al netto del ribasso d'asta e dell'IVA, oneri per la sicurezza compresi, liquidata e pagata la fattura n.128 del 24.05.2024 di € 156.734,67 IVA compresa presentata dalla ditta BEZZEGATO ANTONIO SRL - P.IVA 04066350283, relativa al S.A.L. n.4;
- con Determinazione Dirigenziale n. 784 del 27.06.2024 è stato affidato ai sensi dell'art. Art. 116 comma 4, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. il collaudo statico dell'opera in oggetto all'Arch. Luca Pozzobon dipendente con la qualifica di Dirigente a tempo indeterminato del Settore 3 – Tecnico del comune di Castelfranco Veneto (TV), verso il corrispettivo € 6.250,00 (di cui € 6.236,71 per compenso ed € 13,29 per spese e oneri accessori), non soggetto ad IVA ai sensi dell'art. 5 del DPR 633/72 e s.m.i.;
- l'Arch. Luca Pozzobon ha trasmesso il Certificato di collaudo statico dell'opera in oggetto, acquisito agli atti il 22.10.2024 con prot. n. 39399 sottoscritto da tutte le parti interessate;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1554 del 12.12.2024, è stata approvare, liquidata e pagata la fattura n° 25/PA del 06.12.2024 dell'importo di € 51.624,68 IVA e Casse comprese, presentata dalla Società ESSE.I.A. Ingegneria – via D. Turazza, n.48 D – Padova (C.F. E P.I. 04905680288), per parte residua progettazione e perizia ed acconto Direzione lavori e coordinamento sicurezza, come da Determinazioni Dirigenziali nn. 613/2022, 1428/2022 e 146/2024 dell'opera in oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1573 del 17.12.2024 è stata liquidata e pagata la Nota di Addebito n. 1/2024 del 27.11.2024 dell'importo complessivo di € 3.131,64 inclusa 20% Ritenuta d'acconto, non soggette a IRAP, presentata dal professionista Architetto Luca Pozzobon, dipendente con la qualifica di Dirigente a tempo indeterminato del Settore 3 – Tecnico del Comune di Castelfranco veneto (TV), in riferimento all'incarico svolto per il collaudo statico dell'opera;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1582 del 18.12.2024 è stata approvata la contabilità relativa al S.A.L. 5 tutto il 01.08.2024, redatta dal D.L. Società ESSE.I.A. Ingegneria, acquisita agli atti al prot.n. 37593 del 10.10.2024 delle opere eseguite dall'Appaltatore il quale ha regolarmente sottoscritto i documenti contabili, senza

avanzare alcuna riserva nella misura di € 31.869,16 al netto del ribasso d'asta e dell'IVA, oneri per la sicurezza compresi, liquidata e pagata la fattura n. 282 del 13.12.2024 di € 35.056,08 IVA compresa presentata dalla ditta BEZZEGATO ANTONIO SRL - P.IVA 04066350283, allo stato avanzamento lavori n. 5;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1629 del 20.12.2024 è stato approvato l'aggiornamento della parcella professionale relativa alla perizia suppletiva e di variante, contabilità, certificato di regolare esecuzione, direzione lavori e coordinamento sicurezza, dell'intervento "Riqualficazione ERP via Bachelet" affidato con precedente determinazione n. 146/2024 alla Società ESSE.I.A. Ingegneria per un maggiore importo di € 1.924,17 cassa previdenziale ed IVA escluse, come da comunicazione prot. n. 45904 del 10.12.2024;
- in data 03.02.2025 il Direttore dei Lavori incaricato ESSE.I.A. Ingegneria ha redatto la Relazione sul Conto finale e Certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, sottoscritta dall'appaltatore senza riserva alcuna e acquisita in atti prot. n. 30504 del 08.08.2025, da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a complessivi € 908.555,94 oneri per la sicurezza compresi ed IVA esclusa, e detratti gli acconti già corrisposti pari ad € 904.013,16 rimane un importo da liquidare a saldo all'impresa pari ad € 4.542,78;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1011 del 18.09.2025 è stato liquidato il saldo delle quote spettanti per l'attività di RUP e relativi collaboratori prevista nella quota del 40% del totale incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016, pari a € 2.726,17 al lordo degli oneri sociali riflessi a carico del Comune ed al lordo di quelli a carico dei dipendenti;

TUTTO CIO' PREMESSO;

DATO ATTO che In sede di redazione dello Stato avanzamento Lavori finale sono state rilevate le voci soggette a adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26, comma 6-ter, del DL 17 maggio 2022, n.50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, e s.m.i., da corrispondere in misura pari all'80% della differenza tra il Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Veneto 2023 e 2024 ed i prezzi contrattuali, come di seguito specificato:

Importo dei lavori eseguiti in applicazione dei prezzi contrattuali € 908.555,94;

Importo lavori determinato in applicazione dell'adeguamento prezzi € 1.001.543,27;

Differenza € 1.001.543,27 - € 908.555,94 = € 92.987,33 x 80% = € 74.389,86 (IVA 10% esclusa);

PRESO ATTO ALTRESI' che a seguito di rinuncia del 16/01/2025 al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (FOI) 2022, assegnato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 52 del 02/03/2023, in quanto misure alternative, in data 31/01/2025 questo Ente ha presentato Richiesta di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ed è in attesa di risposta;

ATTESO quanto disciplinano l'art.102 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed il titolo X del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

DATO ATTO che risultano depositati agli atti gli elaborati As-built dell'intervento di cui ai prot. n. 46122/2024 e 46304/2024;

PRESO ATTO della pubblicazione degli Avvisi ai Creditori (art. 218 D.P.R. n. 207/2010 e art. 40 L.R. n. 27/2003), prot. n. 45325 del 05.12.2024 e che non sono pervenute richieste, come da documentazione in atti;

DATO ATTO altresì che l'appaltatore ha depositato in atti al prot.n. 37361 del 02.10.2025 la polizza fideiussoria n. 1674.00.27.2799913704 del 07.08.2025 della SACE BT SpA con sede legale in Roma, piazza Poli 42, agenzia di Brescia, relativa al pagamento della rata di saldo ai sensi dell'art.103, c.6 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO di procedere, sotto riserva di cui agli artt. 1665 e 1669 del C.C., allo svincolo delle cauzioni e garanzie fidejussorie prestate dall'appaltatore a garanzia dei propri adempimenti contrattuali e quindi al pagamento del conto finale dei lavori, ai sensi degli artt. 225, 237 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;

PRESO ATTO che l'appaltatore ha regolarmente sottoscritto i documenti contabili ed il certificato di regolare esecuzione, senza riserva alcuna;

ATTESO che è quindi possibile liquidare il saldo finale dovuto all'Appaltatore, di € 4.542,78 IVA 10% esclusa, corrispondente al saldo ed alla ritenuta, che trova imputazione nel Q.E. dell'opera;

VISTA la fattura n. 178 del 02.10.2025 emessa dalla ditta BEZZEGATO ANTONIO SRL - P.IVA 04066350283, dell'importo di € 4.997,06 al netto del ribasso d'asta ed IVA compresa, corrispondente al saldo finale dei lavori realizzati;

VISTI i codici dell'opera: CUP C88I21000870005 - CIG: 95370541EF;

VISTA la regolarità della BEZZEGATO ANTONIO SRL - P.IVA 04066350283 nei confronti degli obblighi INPS, INAIL e Cassa Edile come da certificazione prot. INPS_47636799, con scadenza validità al 28.01.2026, agli atti;

ACQUISITO l'attestazione del Durc di Congruità rilasciata dalla commissione nazionale paritetica per le casse edili, con esito positivo - protocollo attestazione n. 202403430PD00/3 del 24.07.2024;

VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato L.136/2010 depositato in atti prot. n. 42066/2023;

RITENUTO di approvare la Relazione sul Conto finale e Certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i, sottoscritta dall'appaltatore senza riserva alcuna e acquisita in atti prot. n. 37593 del 10.10.2024 e di approvare altresì il Certificato di Collaudo statico, acquisito agli atti il 22.10.2024 con prot. n. 39399;

CONSIDERATO ALTRESI' che il professionista incaricato ESSE.I.A. Ingegneria – via D. Turazza, n.48 D - Padova (C.F. e P.I. 04905680288), ha presentato fatture di seguito indicate a saldo delle prestazioni professionali affidate con precedenti Determinazioni n. 613/2022, 1428/2022, 1629/2024:

- Ft. n. 19/PA del 15.10.2025 di complessivi € 5.323,97 IVA e Cassa comprese a saldo prestazioni professionali di progettazione, D.L., sicurezza in fase progettazione e C.R.E. (Det. n. 613/2022 – 1428/2022);

- Ft. N. 20/PA del 15.10.2025 di complessivi € 2.441,39 IVA e Cassa comprese a saldo aggiornamento parcella di perizia (Det. n. 1629/2024;

ACQUISITA la regolarità contributiva del professionista ESSE.I.A. Ingegneria (C.F. e P.I. 04905680288) in atti prot. 38905 del 10.10.2025;

RISCONTRATA la regolarità delle prestazioni, la rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini delle condizioni pattuite, si ritiene di procedere con la liquidazione delle suddette;

VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato L.136/2010 depositato in atti prot. n. 46853/2022;

DATO atto che il responsabile del procedimento ha accertato preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare quanto disposto agli artt. 107, 183 e 184;

DATO atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 338/2021 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTI il P.I.A.O. per il triennio 2025/2027 ed in particolare la sezione "Rischi Corruttivi e trasparenza", approvato dal Comune di Cittadella con DGC n. 132 del 31.03.2025;

VISTI:

- la L. n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, e modificazioni del D.L. n. 77/2021 convertito dalla Legge n.108/2021;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 18 dicembre 2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 495 in data 30 dicembre 2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027;

VISTO il Decreto del Sindaco n.1 del 12.01.2024 di conferimento di incarico al Dirigente;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare la Relazione sul Conto finale e Certificato di regolare esecuzione dell'opera in oggetto, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., sottoscritta dall'appaltatore senza riserva alcuna e acquisita in atti prot. n. 37593 del 10.10.2024, da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a complessivi € 908.555,94 oneri per

la sicurezza compresi ed IVA esclusa, e detratti gli acconti già corrisposti pari ad € 904.013,16 rimane un importo da liquidare a saldo all'impresa pari ad € 4.542,78;

- 2) di approvare altresì il Certificato di Collaudo statico redatto dall'Arch. Luca Pozzobon, acquisito agli atti il 22.10.2024 con prot. n. 39399 sottoscritto da tutte le parti interessate;
- 3) di liquidare e pagare la fattura n. 178 del 02.10.2025 emessa dalla ditta BEZZEGATO ANTONIO SRL - P.IVA 04066350283, dell'importo di € 4.997,06 al netto del ribasso d'asta ed IVA compresa, corrispondente al saldo finale dei lavori realizzati, CIG 95370541EF;
- 4) di dare atto che la somma di € 4.997,06 IVA 10% compresa, trova imputazione e copertura al cap. n. 2020802203/1 "Riqualificazione ERP via Bachelet" del Bilancio di Previsione 2025-2027 Esercizio 2025 IM 1088/25 si 178/25 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
- 5) di liquidare e pagare altresì le fatture prodotte dal il professionista incaricato ESSE.I.A. Ingegneria – via D. Turazza, n.48 D - Padova (C.F. e P.I. 04905680288), ha presentato fatture di seguito indicate a saldo delle prestazioni professionali affidate con precedenti Determinazioni n. 613/2022, 1428/2022, 1629/2024:
 - Ft. n. 19/PA del 15.10.2025 di complessivi € 5.323,97 IVA e Cassa comprese a saldo prestazioni professionali di progettazione, D.L., sicurezza in fase progettazione e C.R.E. (Det. n. 613/2022 – 1428/2022);
 - Ft. N. 20/PA del 15.10.2025 di complessivi € 2.441,39 IVA e Cassa comprese a saldo aggiornamento parcella di perizia (Det. n. 1629/2024);
- 6) di dare atto che la somma complessiva di € 7.765,36 trova imputazione e copertura al cap. n. 2020802203/1 "Riqualificazione ERP via Bachelet" del Bilancio di Previsione 2025-2027 Esercizio 2025, come segue:
€ 5.323,97 IM 1198/23 si 33/24;
€ 2.441,39 IM 1088/25 si 184/25;
- 7) di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono stati attribuiti i seguenti codici: CUP: C88I21000870005
- 8) di effettuare i pagamenti secondo le coordinate bancarie indicate nelle fatture;
- 9) di dare atto che l'intervento complessivo è finanziato dal D.L. 6.5.2021 N. 59, convertito in L. 1.7.2021 N. 101 Fondo complementare al Piano Nazionale di ripresa e resilienza - Sicuro vede e sociale – Riqualificazione edilizia Residenziale pubblica e trova imputazione al cap. n. 2020802203/1 del bilancio 2025;
- 10) di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad anticipare la somma di cui ai punti precedenti, nelle more dell'erogazione del contributo PNC da parte dello Stato, con imputazione al sottoconto base 99 dell'ente;
- 11) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e dell'art. 48, comma 2, D.L. 77/2021 convertito in L.n. 108/2021, è l'Ing. Diego Nostrali, Istruttore Direttivo dell'Unità Lavori Pubblici del Comune di Cittadella, giusta Determinazione n. 553 del 01.06.2022;
- 12) di approvare gli as-built dell'intervento depositati agli atti prot. n. 46122/2024 e 46304/2024;
- 13) di approvare il Q.E. finale dell'opera come segue:

D.L. 6.5.2021 N. 59, CONVERTITO IN L. 1.7.2021 N. 101 FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA SICURO VERDE E SOCIALE Piano regionale degli interventi di riqualificazione edilizia residenziale pubblica LP0201 ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILIA BACHELET CUP: C88I21000870005					
QUADRO ECONOMICO					
A	LAVORI	DGC N. 296/2022	Aggiudicazione appalto Det. n. 149/2023	Perizia Det. 333/2024	Q.E. Finale
A.1	Lavori a base d'asta	€ 805.599,50	€ 766.930,72	€ 862.226,48	€ 862.222,02
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 46.333,92	€ 46.333,92	€ 46.333,92	€ 46.333,92
	TOTALE A	€ 851.933,42	€ 813.264,64	€ 908.560,40	€ 908.555,94
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1	IVA 10% su A	€ 85.193,34	€ 81.326,46	€ 90.856,04	€ 90.855,61
B.2	Spese tecniche (IVA E CNPAIA compresi)	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 113.000,00	€ 104.997,20
B.3	Spese analisi termoeconomica edifici, indagini, allacci servizi pub	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 6.062,29	€ 4.819,00
B.4	Collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.500,00	€ 6.250,00
B.5	Incentivo per funzioni tecniche	€ 6.815,47	€ 6.815,47	€ 7.616,27	€ 5.775,10
B.6	Contributo ANAC	€ 405,00	€ 405,00	€ 405,00	€ 405,00
B.7	Imprevisti	€ 39.652,77	€ 39.652,77	€ 0,00	€ 0,00
B.8	Ribasso d'asta IVA compresa	€ 0,00	€ 42.535,66	€ 0,00	€ 0,00
B.9	Economia dell'opera	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.342,15
	TOTALE B	€ 283.066,58	€ 321.735,36	€ 226.439,60	€ 226.444,06
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 1.135.000,00	€ 1.135.000,00	€ 1.135.000,00	€ 1.135.000,00

- 14) di dare atto che In sede di redazione dello Stato avanzamento Lavori finale sono state rilevate le voci soggette a adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26, comma 6-ter, del DL 17 maggio 2022, n.50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, e s.m.i., da corrispondere in misura pari all'80% della differenza tra il Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Veneto 2023 e 2024 ed i prezzi contrattuali, come di seguito specificato:
- Importo dei lavori eseguiti in applicazione dei prezzi contrattuali € 908.555,94;
 - Importo lavori determinato in applicazione dell'adeguamento prezzi € 1.001.543,27;
 - Differenza € 1.001.543,27 - € 908.555,94 = € 92.987,33 x 80% = € 74.389,86 (IVA 10% esclusa);
- 15) di dare atto che a seguito di rinuncia del 16/01/2025 al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (FOI) 2022, assegnato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 52 del 02/03/2023, in quanto misure alternative, in data 31/01/2025 questo Ente ha presentato Richiesta di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ed è in attesa di risposta;
- 16) di autorizzare, ai sensi della normativa vigente e sotto le riserve di legge, lo svincolo delle cauzioni e delle garanzie prestate dall'appaltatore;
- 17) di ricevere in consegna le opere realizzate sotto riserva di legge ai fini e per gli effetti di quanto disciplinano gli artt.1665, 1667, 1668 e 1669 del C.C.;

- 18) di incaricare l'Ufficio Patrimonio ad effettuare le attività necessarie al fine dell'inserimento dell'opera nel patrimonio comunale;
- 19) di dichiarare conseguentemente conclusi i lavori, con un'economia dell'opera di € 13.342,15;
- 20) di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
- 21) di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art.151, comma 4, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 16/10/2025

IL DIRIGENTE

NICHELE EMANUELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **00004pcj3j**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFVNKP**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04066350283**
Codice fiscale: **04066350283**
Denominazione: **BEZZEGATO ANTONIO SRL SOCIETA' BENEFIT**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA STRAELLE 3/A**
CAP: **35010**
Comune: **Borgoricco**
Provincia: **PD**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PD**
Numero di iscrizione: **359256**
Capitale sociale: **50000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **81000370288**
Denominazione: **Comune di Cittadella**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Indipendenza 41**
CAP: **35013**
Comune: **Cittadella**
Provincia: **PD**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2025-10-02** (02 Ottobre 2025)
Numero documento: **178**
Importo totale documento: **4997.06**
Causale: **CUP: C88I21000870005 CIG: 95370541EF - RATA A SALDO**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **Rep. n.3587**
Data contratto: **2023-04-19** (19 Aprile 2023)
Codice Unitario Progetto (CUP): **C88I21000870005**
Codice Identificativo Gara (CIG): **95370541EF**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **FATTURA SALDO LAVORI // LP0201 D.L. 6.5.2021 N. 59, CONVERTITO IN L. 1.7.2021 N. 101 FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - SICURO VERDE E SOCIALE - RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI VIA BACHELET. Conto Finale lavori - Determinazione 3 Settore n. 149 del 16.02.2023 e Determinazione n. 333 del 21.03.2024**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **4542.78**
Valore totale: **4542.78**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **4542.78**
Totale imposta: **454.28**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **BEZZEGATO ANTONIO SRL**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2025-11-01** (01 Novembre 2025)
Importo: **4542.78**
Istituto finanziario: **BANCA UNICREDIT**
Codice IBAN: **IT65U0200862430000100747802**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04905680288**
Progressivo di invio: **416**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFVNKP**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04905680288**
Codice fiscale: **04905680288**
Denominazione: **ESSE.I.A. INGEGNERIA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via D. Turazza n. 48 (scala D- int. 5/6)**
CAP: **35128**
Comune: **Padova**
Provincia: **PD**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00731540282**
Codice Fiscale: **81000370288**
Denominazione: **COMUNE DI CITTADELLA**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Indipendenza n. 41 Palazzo Mantegna**
CAP: **35013**
Comune: **CITTADELLA**
Provincia: **PD**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2025-10-15** (15 Ottobre 2025)
Numero documento: **20/PA**
Importo totale documento: **2441.39**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT02** (ritenuta persone giuridiche)
Importo ritenuta: **384.83**
Aliquota ritenuta (%): **20.00**
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello CU)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **76.97**
Imponibile previdenziale: **1924.17**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati della convenzione

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo convenzione: **Det. n. 1629**
Data convenzione: **2024-12-20** (20 Dicembre 2024)
Codice Unitario Progetto (CUP): **C88I21000870005**
Codice Identificativo Gara (CIG): **9257447EEC**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Saldo Aggiornamento Parcella di Perizia di LP0201 D.L. 6.5.2021 N. 59, CONVERTITO IN L. 1.7.2021 N. 101 FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -SICURO VERDE E SOCIALE - RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI VIA BACHELET. SALDO AGGIORNAMENTO PARCELLA PERIZIA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA CUP C88I21000870005 CIG 9257447EEC. Determinazioni 3° Settore n. 1629 del 20/12/2024**
Valore unitario: **1924.17**
Valore totale: **1924.17**
IVA (%): **22.00**
Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **2001.14**
Totale imposta: **440.25**
Esigibilità IVA: **D** (esigibilità differita)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2025-10-15** (15 Ottobre 2025)
Importo: **2056.56**
Codice IBAN: **IT54E0103012104000002518185**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04905680288**
Progressivo di invio: **415**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFVNKP**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04905680288**
Codice fiscale: **04905680288**
Denominazione: **ESSE.I.A. INGEGNERIA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via D. Turazza n. 48 (scala D- int. 5/6)**
CAP: **35128**
Comune: **Padova**
Provincia: **PD**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00731540282**
Codice Fiscale: **81000370288**
Denominazione: **COMUNE DI CITTADELLA**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Indipendenza n. 41 Palazzo Mantegna**
CAP: **35013**
Comune: **CITTADELLA**
Provincia: **PD**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2025-10-15** (15 Ottobre 2025)
Numero documento: **19/PA**
Importo totale documento: **5323.97**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT02** (ritenuta persone giuridiche)
Importo ritenuta: **839.21**
Aliquota ritenuta (%): **20.00**
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello CU)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **167.84**
Imponibile previdenziale: **4196.07**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati della convenzione

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo convenzione: **Det. n. 1428**
Data convenzione: **2022-12-22** (22 Dicembre 2022)
Codice Unitario Progetto (CUP): **C88I21000870005**
Codice Identificativo Gara (CIG): **9257447EEC**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo convenzione: **Det. n. 613**
Data convenzione: **2022-06-24** (24 Giugno 2022)
Codice Unitario Progetto (CUP): **C88I21000870005**
Codice Identificativo Gara (CIG): **9257447EEC**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Saldo onorari per Direzione Lavori e coordinamento sicurezza di LP0201 D.L. 6.5.2021 N. 59, CONVERTITO IN L. 1.7.2021 N. 101 FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA SICURO VERDE E SOCIALE - RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI VIA BACHELET. PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA CUP C88I21000870005 CIG 9257447EEC. Determinazioni 3° Settore n. 613 del 24/06/2022 e n. 1428 del 22/12/2022**
Valore unitario: **4196.07**
Valore totale: **4196.07**
IVA (%): **22.00**
Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **4363.91**
Totale imposta: **960.06**
Esigibilità IVA: **D** (esigibilità differita)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2025-10-15** (15 Ottobre 2025)
Importo: **4484.76**
Codice IBAN: **IT54E0103012104000002518185**



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VISTO CONTABILE

LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1150/2025

OGGETTO: LP0201 D.L. 6.5.2021 N. 59, CONVERTITO IN L. 1.7.2021 N. 101 FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - SICURO VERDE E SOCIALE - RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI VIA BACHELET. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO FINALE, LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA BEZZEGATO ANTONIO SRL CUP: C88I21000870005 - CIG: 95370541EF.

Il sottoscritto vista la presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni.

Liquidazione

12778/2025 per

LP201 FONDO COMPLEMENTARE DL 59/6.5.21-L.101/21 CRE LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI ERP VIA BACHELET per € **4.997,06** al capitolo **2020802203/1**

Liquidazione

12779/2025 per

LP201 FONDO COMPLEMENTARE DL 59/6.5.21-L.101/21 INTEGRAZIONE INC. REDAZIONE PERIZIA ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI ERP VIA BACHELET per € **2.441,39 al capitolo 2020802203/1**

Liquidazione

12780/2025 per

LP201 FONDO COMPLEMENTARE DL 59/6.5.21-L.101/21 SALDO PROGETT. DD.LL. ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI ERP VIA BACHELET per € **5.323,97 al capitolo 2020802203/1**

Sub-Impegno

531/2025 per

PF 2022/PNRR LP201 PARTE ECONOMIA ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI VIA BACHELET per € **12.967,15 al capitolo 2020802203/1**

Sub-Impegno

530/2025 per

PF 2022/PNRR LP201 PARTE ECONOMIA ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI VIA BACHELET per € **375,00 al capitolo 2020802203/1**

Var. Accertamento

205/2025 per

PF =/22 CRE LAV. E S.DO SPESE TECNICHE RIQUALIF. ERP VIA BACHELET per € -
12.762,42 al capitolo 90199064080/0

Var. Accertamento

219/2025 per

S.DO LAVORI RIQUALIF. ERP VIA BACHELET per € **4.997,06 al capitolo**
90199064080/0

Var. Accertamento

219/2025 per

S.DO PERIZIA RIQUALIF. ERP VIA BACHELET per € **2.441,39 al capitolo**
90199064080/0

Var. Accertamento

219/2025 per

S.DO PROG. E DD.LL. RIQUALIF. ERP VIA BACHELET per € **5.323,97 al capitolo**
90199064080/0

Var. Sub-Impegno

341/2025 per

CRE LAVORI RIQUALIF. ERP VIA BACHELET per € **4.997,06 al capitolo**
7019906480/0

Var. Sub-Impegno

180/2025 per

ECONOMIA A FINE OPERA per € **-1.243,29 al capitolo 2020802203/1**

Var. Sub-Impegno

182/2025 per

ECONOMIA A FINE OPERA per € **-1.466,17 al capitolo 2020802203/1**

Var. Sub-Impegno

181/2025 per

ECONOMIA A FINE OPERA per € **-1.983,81 al capitolo 2020802203/1**

Var. Sub-Impegno

183/2025 per

ECONOMIA A FINE OPERA per € **-266,19 al capitolo 2020802203/1**

Var. Sub-Impegno

290/2022 per

ECONOMIA A FINE OPERA per € **-375,00 al capitolo 2020802203/1**

Var. Sub-Impegno

179/2025 per

ECONOMIA A FINE OPERA per € **-8.002,80 al capitolo 2020802203/1**

Var. Sub-Impegno

178/2025 per

Q.E. FINALE per € **-4,89 al capitolo 2020802203/1**

Var. Sub-Impegno

341/2025 per

S.DO PERIZIA RIQUALIF. ERP VIA BACHELET per € **2.441,39 al capitolo 7019906480/0**

Var. Sub-Impegno

341/2025 per

S.DO PROGETT. E DD.LL RIQUALIF. ERP VIA BACHELET per € **5.323,97 al capitolo 7019906480/0**

Lì, 18/10/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO

MOSELE NICOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)