



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 235/2026 DEL 02/03/2026

OGGETTO: LP0080_S2 - NEXT GENERATION EU - PNRR M2C4I2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. RESTAURO PONTI DI ACCESSO ALLA CITTA' - STRALCIO 2. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE. CUP: C82C20000220004

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.200 del 01/08/2012 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo per il restauro dei quattro ponti di accesso al centro storico, redatto dall'U.T.C. 3°Settore OO.PP. In collaborazione con l'ing. Lucio Bonafede e lo studio ARCHEO ED Srl entrambi di Padova, per complessivi € 950.000,00, di cui per lavori € 680.000,00 (IVA esclusa);
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n.600 in data 16/06/2017, è stato approvato il progetto esecutivo per il “restauro e consolidamento dei ponti di accesso al centro storico – 1° stralcio porta Vicenza e Bassano”, redatto dall' U.T.C. 3° Settore OO.PP., dell'importo complessivo di € 650.000,00 finanziato per la somma di € 448.000,00 da Ales Spa;
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n.815 del 31/08/2018, è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui al punto precedente;
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n.611 del 24/06/2022 si è determinato di contrarre e di procedere all'affidamento di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza, redazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante “misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” conv. in L. n. 120/2020 come modificata con D.L. n.77/2021 convertito in L. n.108/2021;
- con Determinazione del Dirigente 3° Settore n.685 del 07/07/2022 è stato affidato allo studio ARCHEO ED Srl – Via S. Francesco n.89 – 35121 Padova (P.I. 03254390283), l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza,

redazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento suddetto, con un ribasso del 20,11% sull'importo della parcella professionale posta a base di preventivo di € 53.913,18, verso quindi l'importo complessivo di € 43.071,24 oneri previdenziali ed IVA esclusi;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.247 del 24/8/2022 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di “Restauro ponti di accesso alla città - Stralcio 2” - CUP:C82C20000220004, redatto dallo studio incaricato ARCHEO ED Srl – Via S. Francesco n.89 – 35121 Padova (P.I. 03254390283), ha redatto il progetto definitivo composto dagli elaborati in premessa citati e depositato agli atti con prot.n.28913 del 04/08/2022 e prot. n.29464 del 09/08/2022, per l'importo complessivo di € 250.000,00;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.977 del 23/09/2022 è stato approvato il progetto esecutivo di “Restauro ponti di accesso alla città - Stralcio 2” - CUP:C82C20000220004 redatto dallo studio ARCHEO ED Srl acquisito agli atti con prot. n. 34741 del 21.09.2022 integrato con prot. n. 34947 del 22.09.2022 relativo alla realizzazione dell'intervento;
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n.1014 del 04/10/2022 è stata liquidata allo studio ARCHEO ED Srl – Via S. Francesco, 89 – 35121 Padova (P.I.03254390283), la fattura n.29 del 04/8/2022 dell'importo di complessivi € 12.454,68 IVA e Cassa comprese, relativa all'acconto del 90% delle competenze previste per la progettazione definitiva ai sensi dell'art. 8 della convenzione Rep. n.2054/2022;
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n. 1017 del 04/10/2022 sono stati affidati i lavori di “Restauro ponti di accesso alla città – stralcio 2” alla ditta R.W.S. SRL Via Argine Sinistro, 8 – 35010 Vigonza (PD) (C.F. 00732060280) verso l'importo di € 142.949,78 di cui € 60.103,46 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA 10% esclusa;
- in data 21 novembre 2022 è stato sottoscritto il contratto d'appalto tra il Comune di Cittadella e la ditta R.W.S. SRL in atti Rep. n. 3582 racc. 297;
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n. 389 del 06/04/2023 è stato liquidato l'acconto contrattuale alla ditta R.W.S. srl per l'importo di € 31.448,96 IVA 10% compresa, relativa all'anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016;
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n. 970 del 11/09/2023 è stata approvata la contabilità relativa al SAL 1 a tutto il 04/08/2023 dei lavori in argomento redatta dal Direttore dei Lavori – arch. Nicola Bergamin dello studio ARCHEO ED Srl – Via S. Francesco n.89 – 35121 Padova (P.I. 03254390283), in atti al prot.n. 28009 del 07/08/2023 e al prot.n. 30124 del 28/08/2023, e liquidata e pagata la fattura n.16-23 del 30/08/2023 di € 112.912,23 IVA 10% compresa, prodotta dalla ditta “R.W.S. SRL Via Argine Sinistro, 8 – 35010 Vigonza (PD) - C.F. 00732060280;
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n. 1006 del 20/09/2023 è stato autorizzato il Direttore dei Lavori, arch. Nicola Bergamin, dello studio ARCHEO ED Srl con sede in Via S. Francesco n.89 – 35121 Padova – (P.I.03254390283), giusta nota del 30/08/2023 in atti al prot.n.30567 del 30/08/2023, alla redazione della perizia suppletiva e di variante dei lavori in argomento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in relazione all'esigenza di introdurre interventi finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, per circostanze sopravvenute di carattere eccezionale, impreviste ed imprevedibili, che non alterano la natura generale del contratto e vengono mantenute le finalità dell'opera, verso l'importo netto di € 2.185,61 (oneri previdenziali 4% ed IVA 22% esclusi), dando atto che la somma è comprensiva anche della Direzione Lavori, Contabilità delle opere di perizia stessa e Coordinamento Sicurezza;
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n.1101 del 10/10/2023 è stata approvata la 1^ Perizia suppletiva e di variante dei lavori di “RESTAURO PONTI DI ACCESSO ALLA CITTA' – STRALCIO 2”, redatta dal Direttore dei Lavori arch. Nicola Bergamin dello studio ARCHEO ED Srl – Via S. Francesco n.89 – 35121 Padova, i cui elaborati risultano agli atti dell' U.T.C., in data 02/10/2023 al prot.nn.35884 ed integrata con prot.n. 36167

del 03/10/2023, come indicato nella premessa del presente provvedimento, autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento, con provvedimento in atti al prot. n.36577 del 05/10/2023, dando atto che il nuovo importo contrattuale è pari ad € 148.126,68 (IVA 10% esclusa), al netto del ribasso d'asta del -7,48 % e compresi gli oneri per la sicurezza, con un aumento di € 5.176,90 (IVA esclusa) rispetto all'importo contrattuale, con beneficiario la Ditta R.W.S. SRL Via Argine Sinistro, 8 – 35010 Vigonza (PD) (C.F. 00732060280);

- con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 1263 del 13/11/2023 è stata approvata la contabilità relativa al SAL 2 a tutto il 26/10/2023 dei lavori in argomento redatta dal Direttore dei Lavori – arch. Nicola Bergamin dello studio ARCHEO ED Srl – Via S. Francesco n. 89 – 35121 Padova (P.I. 03254390283), e liquidata e pagata la fattura n.34-23 del 02/11/2023 di € 17.763,47 IVA 10% compresa, prodotta dalla ditta “R.W.S. SRL Via Argine Sinistro, 8 – 35010 Vigonza (PD) - C.F. 00732060280;
- con Determinazione Dirigenziale n° 166 del 13.02.2024 è stata approvata la contabilità relativa all'adeguamento dei prezzi inerente lo “Stato di Avanzamento Lavori n.1 Straordinario – D.L. “AIUTI”, a tutto il 31/10/2023, acquisito agli atti in data 23/01/2024 prot.n.3005, da cui risulta che le opere eseguite sono pari ad € 151.862,21 (al netto del ribasso d'asta e IVA 10% esclusa, compresi gli oneri per la sicurezza), determinando un maggiore importo totale di € 3.735,53 (al netto del ribasso d'asta e IVA 10% esclusa, compresi gli oneri per la sicurezza), del quale è possibile riconoscere all'impresa appaltatrice l'80%, pari all'importo di € 2.988,42 IVA esclusa, come previsto dall'art. 26, commi 1 e 6-ter, del D.L. 50/2022;
- con Determinazione Dirigenziale n. 277 del 08.03.2024 è stata liquidata e pagata la fattura n° 9-24 del 22.02.2024 per l'importo di € 3.287,26 IVA compresa, presentata dalla ditta R.W.S. SRL Via Argine Sinistro, 8 – 35010 Vigonza (PD) (C.F. 00732060280), in riferimento al CPL 1 Straordinario;
- con Determinazione del Dirigente 3° Settore n.798 del 01/07/2024 è stata approvata la Relazione sul Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione, depositati dal Direttore dei Lavori in atti al prot.n.1475/2024, sottoscritta dall'appaltatore senza riserva alcuna, e liquidata la fattura n.28-24 del 20/06/2024 emessa dalla ditta “R.W.S. SRL Via Argine Sinistro, 8 – 35010 Vigonza (PD) - C.F. 00732060280, per l'importo di € 814,69 corrispondente al saldo finale dei lavori realizzati IVA 10% compresa;

DATO ATTO ALTRESI' che:

- il Comune di Cittadella a seguito presentazione delle relative istanze, giusto Decreto della Direzione Centrale per la Finanza Locale del 08/11/2021, è risultato assegnatario dei contributi di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n.145 che prevede l'assegnazione di contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, confluiti nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni”, Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2, nell'ambito del PNRR;
- con comunicato del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 17 dicembre 2021 si è affidato al Ministero dell'Interno la Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n.145, e si rendono note le disposizioni in attuazione del PNRR per le quali i comuni beneficiari delle risorse di cui all'articolo 1, commi 29 e ss. (L.n. 160/2019) ed all'articolo 1, commi 139 e ss. (L. n. 145/2018) sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura;
- con successivo comunicato n.2 del 28 febbraio 2022 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali si stabilisce che in seguito agli emendamenti proposti dal Decreto Milleproroghe (decreto-legge n.228/2021), i termini di affidamento dei lavori relativi ai

contributi di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti della legge n.145/2018, assegnati sulla graduatoria dell'anno 2021 (decreto del 23 febbraio 2021 e decreto dell'8 novembre 2021), sono stati prorogati di tre mesi fermo restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter, nonché il rispetto degli obblighi e dei principi comunitari del PNRR di cui al comunicato del 17/12/2021;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO che l'opera è conclusa in ogni sua parte, si rende opportuno redigere il Q.E. finale dell'intervento;

VERIFICATO il codice CUP dell'opera: C82C20000220004;

DATO atto che il Responsabile del Procedimento ha accertato preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il Protocollo di Legalità vigente, perfezionato tra Regione del Veneto, Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto in data 09.10.2025, recepito dal Comune di Cittadella con DGC n. 399 del 19.11.2025, i fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO il P.I.A.O. per il Triennio 2025-2027 ed in particolare alla sezione "Rischi corruttivi e trasparenza", approvato dal Comune di Cittadella con DGC n. 132 del 31.03.2025;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.338/2021 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare quanto disposto agli artt. 107, 183 e 184;

VISTE:

- Delibera di Consiglio comunale n. 61 del 19.12.2025 approvazione del Documento Unico di Programmazione-Dup 2026-2028;
- Delibera di Consiglio comunale n. 62 del 19.12.2025 approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028;
- Delibera di Giunta comunale n. 464 del 29.12.2025 approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ed assegnazione delle risorse finanziarie ai Dirigenti e ai Responsabili dei servizi 2026-2028.

VISTO il Decreto del Sindaco n.1 del 12.01.2024 di conferimento di incarico al Dirigente.

DETERMINA

1. di approvare il Q.E. finale dell'intervento LP0080_S2 - NEXT GENERATION EU - PNRR M2C4I2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL

TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. RESTAURO PONTI DI ACCESSO ALLA CITTA' – STRALCIO 2 CUP: C82C20000220004 dell'importo di complessivi € 250.000,00, come di seguito dettagliato:

	QE FINALE
A LAVORI	
A.1 Lavori	€ 92.731,55
A.2 Oneri per la sicurezza	€ 55.395,13
TOTALE A	€ 148.126,68
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1 IVA 10% su A	€ 14.812,67
B.2 Spese Tecniche e collaudi (IVA e CASSA comprese)	€ 57.421,89
B.3 Incentivo per funzioni tecniche	€ 1.018,45
B.4 Contributo ANAC	€ 60,00
B.5 Studi e Analisi (sondaggi e analisi laboratorio)	€ 2.806,00
B.6 Imprevisti	€ 0,00
B.7 Ribasso d'Asta ed economie di spesa	€ 22.467,05
B.8 Caro Materiali "Decreto Aiuti"	€ 3.287,26
TOTALE B	€ 101.873,32
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 250.000,00

- di dare atto che la somma complessiva di € 250.000,00 trova copertura finanziaria al cap.n. 2020501206/28 dal titolo "Restauro ponti di accesso alla città – 2° stralcio" del Bilancio di Previsione 2026-2028 Esercizio 2026;
- di dare atto che l'opera è conclusa in ogni sua parte con un'economia di € 22.467,05 da reintegrare;
- di dare atto che l'intervento in questione, giusto Decreto della Direzione Centrale per la Finanza Locale del 08/11/2021, rientra nei contributi di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n.145 che prevede l'assegnazione di contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, confluiti nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni", Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2, nell'ambito del PNRR;
- di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- di dare atto che ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 art.151, comma 4, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 02/03/2026

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VISTO CONTABILE

LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 235/2026

OGGETTO: LP0080_S2 - NEXT GENERATION EU - PNRR M2C4I2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. RESTAURO PONTI DI ACCESSO ALLA CITTA' - STRALCIO 2. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE. CUP: C82C20000220004

Il sottoscritto vista la presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni.

Var. Sub-Impegno

136/2025 per

€ -153,33 al capitolo 2020501206/28

Var. Sub-Impegno

137/2025 per

€ 153,33 al capitolo 2020501206/28

Lì, 03/03/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO

MOSELE NICOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)