



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 503/2026 DEL 07/05/2026

OGGETTO: LP0251 D.L. 6.5.2021 N. 59, CONVERTITO IN L. 1.7.2021 N. 101 FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - SICURO VERDE E SOCIALE - RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI VIA DEL CRISTO. LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50 CONV. IN L. N. 91/2022. CUP: C88I21000880005 - CIG 9536507E85.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il D.L. 6.5.2021 n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1.7.2021 n. 101 approva le “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, prevedendo in particolare, all’articolo 1, comma 2, lettera c), punto 13, di destinare alla “Riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” 200 milioni di euro per l’anno 2021, 400 milioni di euro per l’anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026”, per un totale complessivo di 2 miliardi di euro;
- con D.P.C.M. in data 15.09.2021, sono state assegnate alla Regione Veneto per l’attuazione del programma di cui sopra risorse finanziarie pari a euro 99.705.727,33;
- con D.G.R. n. 1561 del 11.11.2021, è stato approvato l’Avviso pubblico per l’individuazione dei Comuni e delle ATER del Veneto e delle iniziative finanziabili, finalizzato ad intervenire sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica, con l’obiettivo del miglioramento e l’adeguamento sismico, nonché l’efficientamento energetico degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” disposto dal D.L. n. 59/2021;
- con D.G.C. n. n. 333 del 13.12.2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dall’Ufficio Lavori Pubblici – prot. n. 42398 del 13.12.2021 - investimento complessivo € 760.000,00 "Immobili via del Cristo";
- il Comune di Cittadella, ha inoltrato in data 13.12.2021 in atti ai prott. n.42557, ai sensi dell’avviso di cui alla D.G.R. n. 1561 del 15.11.2021, istanza di inserimento nel

- Piano Regionale degli Interventi di Riqualficazione Edilizia Residenziale Pubblica, per l'intervento Immobile via del Cristo – CUP C88I21000880005 - € 760.000,00;
- con D.G.R. n.1885 del 29.12.2021 la Regione Veneto ha preso atto del decreto del Direttore della Unità Organizzativa Edilizia n. 90 del 29 dicembre 2021, di approvazione delle risultanze istruttorie sui progetti presentati in seguito all'avviso di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1561 dell'11 novembre 2021 ed approvato il Piano regionale degli interventi ammessi al finanziamento come riportato nell'Allegato A, dal quale risulta che il Comune di Cittadella viene ammesso al finanziamento di cui all'oggetto, per l'iniziativa relativa agli immobili di via del Cristo – CUP C88I21000880005 - € 760.000,00;
 - con D.G.C. n. 146 del 20.5.2022, si è preso atto che gli interventi di cui alle istanze del Comune di Cittadella in data 13.12.2021 in atti ai prott. n. 42557-42562, ai sensi dell'avviso di cui alla D.G.R. n. 1561 del 15.11.2021, risultano ammessi a finanziamento integralmente, giusto D.G.R. n. n.1885 del 29.12.2021 della Regione Veneto e Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 52 del 30.3.2022;
 - con determina dirigenziale n. 612 in data 24.06.2022 è stato affidato l'incarico per la progettazione, D.L., coordinamento per la sicurezza e CRE dell'intervento alla R.T.P. tra Engineering Platform 67.12 SRL - STP - via dell'Industria 23/B – Padova (P.I. 05174200286) e ing. Paolo Botton con studio in via Trieste, 10/a – Carmignano di Brenta (PD) (C.F. BTTPLA60M01C743L - P.IVA 02181220282);
 - la Soprintendenza ha trasmesso Autorizzazione ai lavori agli atti prot. n.26259 del 08.08.2022 ai sensi dell'art. 21, comma 4 del D.Lgs. 42/2004
 - con DGC n. 270 in data 09.09.2022 è stato approvato il progetto definitivo redatto dai professionisti incaricati, acquisito agli atti in data 09.09.2022 prot. 33062, dell'importo di € 760.000,00;
 - la Soprintendenza ha trasmesso provvedimento di integrazione all'Autorizzazione ai lavori agli atti prot. n. 35806 del 28.09.2022 ai sensi dell'art. 21, comma 4 del D.Lgs. 42/2004;
 - con DGC n. 297 nella seduta del 28.09.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Miglioramento sismico ed efficientamento energetico Immobili via del Cristo - CUP: C88I21000880005, redatto dalla R.T.P. tra Engineering Platform 67.12 SRL - STP - via dell'Industria 23/B – Padova (P.I. 05174200286) e ing. Paolo Botton con studio in via Trieste, 10/a – Carmignano di Brenta (PD) (C.F. BTTPLA60M01C743L - P.IVA 02181220282), depositato agli atti con prot. n. 35855 del 28/09/2022, per l'importo complessivo di € 760.000,00;
 - con Determinazione del Dirigente del 3° Settore n. 1348 del 14.12.2022 si è determinato di contrarre e di procedere all'affidamento dei lavori, mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b, e comma 3 del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, modificato dal D.L. n. 77/2021, conv. in L. n. 108/2021;
 - con Determinazione Dirigenziale n.156 del 20.2.2023 a seguito espletamento di procedura di gara, è stato aggiudicato l'appalto in oggetto alla Ditta TECNICA RESTAURI SRL con sede in via Banchina dell'Azoto 15 – 30175 Marghera (VE) – P.IVA 03835830260, con un ribasso del 5,441%, sull'importo a base d'asta di € 509.397,30 oltre agli oneri per la sicurezza di € 33.646,42 non soggetti ad offerta, verso il corrispettivo di € 481.680,99 (I.V.A. 10% esclusa), oltre ad € 33.646,42 per oneri per la sicurezza per un totale complessivo di € 515.327,41, IVA esclusa, ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - il contratto d'appalto è stato stipulato in data 17/04/2023 Rep. n. 3586;

- con Determinazione Dirigenziale n. 654 del 16.06.2023 è stato affidato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a, del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e modificazioni del D.L. n.77/2021 convertito dalla Legge n.108/2021, al professionista Ing. Carlo Tollardo dello Studio Engineering Platform 67.12 SRL - STP - via dell'Industria 23/B Padova (P.I. 05174200286), l'incarico di Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento verso il corrispettivo di € 10.358,00 IVA e CASSA escluse;
- con verbale in data 19/06/2023 è stata effettuata la consegna dei lavori in cui si stabiliva il tempo utile di giorni 120 naturali e consecutivi per dare compiuti tutti i lavori, pertanto entro il 17/10/2023;
- con Determinazione Dirigenziale n. 19 in data 15.0.1.2024 è stato autorizzato il Direttore R.T.P. tra Engineering Platform 67.12 SRL - STP - via dell'Industria 23/B – Padova (P.I. 05174200286) e ing. Paolo Botton con studio in via Trieste, 10/a – Carmignano di Brenta (PD) (C.F. BTTPLA60M01C743L - P.IVA 02181220282), giuste note in data 30/11/2023 prot. n.45387 del 01/12/2023, integrata in data 12/12/2023 prot. n.46916, alla redazione della perizia suppletiva e di variante dei lavori in argomento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in relazione all'esigenza di introdurre interventi finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, per circostanze sopravvenute di carattere eccezionale, imprevedute ed imprevedibili, che non alterano la natura generale del contratto e vengono mantenute le finalità dell'opera, verso il corrispettivo professionale di € 9.390,00 (compenso, spese e oneri accessori compresi) cassa previdenziale ed IVA escluse, che comprende redazione perizia, direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza e certificato di regolare esecuzione;
- con Determinazione Dirigenziale n. 72 del 23.01.2024 sono stati approvati i documenti contabili relativi allo S.A.L.1 sottoscritti dall'appaltatore senza riserva alcune in atti prot. n.2849 del 22/01/2024 e liquidata la fattura n°24002 PA del 16.01.2024 dell'importo complessivo di € 135.721,54 IVA 10% compresa, presentata dalla ditta TECNICA RESTAURI SRL – P.IVA 03835830260 relativa al SAL1 dell'intervento;
- con Determinazione Dirigenziale n. 379 in data 05.04.2024 è stata approvata la 1^ Perizia di suppletiva e variante dei lavori, redatta dal Direttore R.T.P. tra Engineering Platform 67.12 SRL - STP - via dell'Industria 23/B – Padova (P.I. 05174200286) e ing. Paolo Botton con studio in via Trieste, 10/a – Carmignano di Brenta (PD) (C.F. BTTPLA60M01C743L - P.IVA 02181220282, atti in data 12.02.2024 al prot. n. 5803 e successiva integrazione in data 01.03.2024 prot. n. 8510, come indicato nella premessa del presente atto, autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento con prot. 12584 del 04.04.2024, definendo il nuovo importo contrattuale ad € 592.142,07 (IVA 10% esclusa) al netto del ribasso d'asta del -5,441 % comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 35.000, con un aumento di € 76.814,66 IVA esclusa;
- con Determinazione Dirigenziale n. 389 del 08.04.2024 sono stati approvati i documenti contabili relativi allo S.A.L. 2 sottoscritti dall'appaltatore senza riserva alcune in atti prot. n.10711 del 20.03. 2024e liquidata la fattura n° 24018 del 25.03.2024 dell'importo complessivo di € 144.391,75 IVA 10% compresa, presentata dalla ditta TECNICA RESTAURI SRL – P.IVA 03835830260 relativa al SAL 2 dell'intervento;
- con Determinazione Dirigenziale n. 596 in data 27.05.2024 è stato approvato l'adeguamento del compenso di perizia come da parcella di cui al prot. n.17724 del 14/05/2024 trasmessa dal Direttore R.T.P. tra Engineering Platform 67.12 SRL - STP - via dell'Industria 23/B – Padova (P.I. 05174200286) e ing. Paolo Botton con studio

in via Trieste, 10/a – Carmignano di Brenta (PD) (C.F. BTTPLA60M01C743L - P.IVA 02181220282), in relazione al maggior importo di perizia, integrando gli impegni di spesa di cui alla precedente Determinazione n. 612/2022, e Determinazione n.19/2024, per l'importo di € 5.692,15, cassa previdenziale ed IVA incluse, quale integrazione dell'incarico in corso, con imputazione alla voce Spese Tecniche del Quadro economico dell'opera, al cap. n. 2020802203/2 "Riqualificazione ERP via del Cristo", I.1060, S.I.186 del Bilancio 2024;

- con Determinazione Dirigenziale n. 783 del 27.06.2024 è stato affidato ai sensi dell'art. 116, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. il collaudo statico dell'opera in oggetto all'Ing. Lisa Zanazzo dipendente e Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Bressanvido (VI), verso il corrispettivo € 2.578,12 (di cui € 2.291,66 per compenso ed € 286,46 per spese e oneri accessori), non soggetto ad IVA ai sensi dell'art. 5 del DPR 633/72 e s.m.i.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1042 del 10.09.2024 sono stati approvati i documenti contabili relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n.3 sottoscritti dall'appaltatore senza riserva alcune in atti prot. n.29097 del 08.08.2024 e pagata la fattura n° 24057 PA del 09.08.2024 dell'importo complessivo di € 244.109,21 IVA 10% compresa, presentata dalla ditta TECNICA RESTAURI SRL– P.IVA 03835830260 relativa al SAL 3 dell'intervento affidato;
- l'Ing. Lisa Zanazzo ha trasmesso il Certificato di collaudo statico dell'opera in oggetto, acquisito agli atti il 10/12/2024 con prot. n. 45865 sottoscritto da tutte le parti interessate;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1588 del 18.12.2024 sono stati approvati i documenti contabili relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 4 sottoscritti dall'appaltatore senza riserva alcune in atti prot. n. 46499 del 13.12.2024 e pagata la fattura n° 24095 PA del 16.12.2024 dell'importo complessivo di € 10.218.55 IVA 10% compresa, presentata dalla ditta TECNICA RESTAURI SRL– P.IVA 03835830260 relativa al SAL 4 dell'intervento affidato;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1646 del 23.12.2024 è stata liquidata e pagata la Nota di Addebito n. 1/2024 del 17.12.2024 dell'importo complessivo di € 1.432,29 inclusa 20% Ritenuta d'acconto, non soggette ad IRAP presentata dall' Ing. Lisa Zanazzo dipendente e Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Bressanvido (VI), a saldo delle prestazioni professionali dell'incarico per il collaudo statico;
- in data 03.02.2025 il Direttore dei Lavori incaricato Engineering Platform 67.12: ha redatto la Relazione sul Conto finale e Certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i, sottoscritta dall'appaltatore senza riserva alcuna e acquisita in atti prot. n. 35383 del 18.09.2025, da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a complessivi € 591.880,38 oneri per la sicurezza compresi ed IVA esclusa, e detratti gli acconti già corrisposti pari ad € 588.920,98 rimane un importo da liquidare a saldo all'impresa pari ad € 2.959,40;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1135 del 16.10.2025 sono stati approvati la Relazione sul conto finale, il certificato di regolare esecuzione, il quadro economico finale, il certificato di Collaudo statico redatto dall'Ing. Elisa Zanazzo e liquidati i saldi alla Ditta Tecnica Restauri SRL e al professionista incaricato Engineering Platform 67.12 SRL - STP;

TUTTO CIO' PREMESSO;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n° 445 del 20.04.2026 con la quale è stato dato atto che in data 27.03.2026 - il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, ha provveduto a versare nelle casse del Comune l'importo di € 110.207,62 IVA inclusa, quale "somma dell'importo complessivo ammissibile relativo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo 15 Giugno 2023 – 01 Agosto 2024 di cui all'Istanza ID28345;

DATO ATTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 120 del 01.04.2026, è stata approvata la variazione di bilancio, ed effettuate le opportune scritture per l'accertamento dell'entrata della somma;

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori ha redatto il S.A.L. n.4 corrispondente allo stato finale adeguamento prezzi per le opere eseguite dall'Appaltatore, il quale ha regolarmente sottoscritto i documenti contabili, senza avanzare alcuna riserva, il cui importo del relativo C.P.L. n.1 Straordinario ammonta a complessivi € 100.188,75 IVA 10% esclusa;

CONSIDERATO che la ditta TECNICA RESTAURI SRL con sede in via Banchina dell'Azoto 15 – 30175 Marghera (VE) – P.IVA 03835830260, ha presentato la fattura n° 26016 PA del 23.04.2026 dell'importo di € 110.207,62 IVA compresa, relativa al Saldo Adeguamento Prezzi art. 26 di cui alla Determinazione Dirigenziale n° 445/2026;

RISCONTRATA quindi la regolarità della prestazione, la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

VISTO la regolarità previdenziale e contributiva della ditta TECNICA RESTAURI SRL in atti prot. INAIL_52501769 con scadenza il 22.05.2026

VISTI i codici dell'opera: CUP C88I21000880005 - CIG: 9536507E85;

ACQUISITO agli atti attivazione di conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare quanto disposto agli artt. 107, 183;

DATO atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 338/2021 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTO il P.I.A.O. per il triennio 2026-2028, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 30 marzo 2026;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, e modificazioni del D.L. n. 77/2021 convertito dalla Legge n.108/2021;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

VISTE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 19.12.2025 approvazione del Documento Unico di Programmazione-DUP 2026-2028;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 19.12.2025 approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 464 del 29.12.2025 approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ed assegnazione delle risorse finanziarie ai Dirigenti e ai Responsabili dei servizi 2026-2028.

VISTO il Decreto del Sindaco n.1 del 12.01.2024 di conferimento di incarico al Dirigente.

D E T E R M I N A

1. di approvare i documenti contabili relativi SAL 4 corrispondente allo Stato Finale adeguamento prezzi agli atti prot. 29226 del 22.01.2025, dando atto che l'appaltatore ha regolarmente sottoscritto i documenti contabili, senza avanzare alcuna riserva, il cui importo del relativo C.P.L. n.1 Straordinario ammonta a complessivi € 100.188,75 IVA 10% esclusa;
2. di approvare, liquidare e pagare la fattura n° 26016 PA del 23.04.2026 dell'importo di € 110.207,62 IVA compresa, presentata dalla ditta TECNICA RESTAURI SRL con sede in via Banchina dell'Azoto 15 – 30175 Marghera (VE) – P.IVA 03835830260, relativa al Saldo Adeguamento Prezzi art. 26 di cui alla Determinazione Dirigenziale n° 445/2026;
3. di dare atto che la somma complessiva di € € 110.207,62 IVA compresa trova copertura al capitolo n. 2020802203/5 Impegni 1234/2026 “Riqualificazione ERP via del Cristo – Opere PNC, adeguamento prezzi D.L. 50/22 Conv. L.91/22 (VINC CAP E 40201011541/5” del Bilancio di Previsione 2026-2028 Esercizio 2026, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
4. di effettuare il pagamento secondo le coordinate bancarie indicate in fattura;
5. di dare atto che i codici sono i seguenti: CUP C88I21000880005 - CIG: 9536507E85;
6. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e dell'art. 48, comma 2, D.L. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021, è l'Ing. Diego Nostrali, Istruttore Direttivo dell'Unità Lavori Pubblici del Comune di Cittadella, giusta Determinazione n. 552 del 01.06.2022;
7. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
8. di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art.151, comma 4, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 07/05/2026

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Settore 3° - TECNICO

Ufficio Lavori Pubblici

OGGETTO: LP0251 D.L. 6.5.2021 N. 59, CONVERTITO IN L. 1.7.2021 N. 101 FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - SICURO VERDE E SOCIALE - RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI VIA DEL CRISTO.
CUP: C88I21000880005 – CIG: 9536507E85

COMMITTENTE: COMUNE DI CITTADELLA

APPALTATORE: TECNICA RESTAURI SRL

CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO N.1 **PER IL PAGAMENTO DELLA RATA STRAORDINARIA N.1 DI € 100.188,75.**

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N.	Data	Importo €
-	-	-
TOTALE		

ASSICURAZIONE OPERAI
L'impresa TECNICA RESTAURI SRL ha assicurato gli operai con posizione assicurativa presso l'I.N.A.I.L.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 156 del 20/02/2023 e n.239 del 08/03/2023 con le quali è stata affidata l'esecuzione dei lavori suindicati all'impresa TECNICA RESTAURI SRL, come da contratto registrato il 10/05/2023 – Rep. n.3586 – Racc. n.301;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 379 del 05/04/2024 con la quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 445 del 20/04/2026 con la quale è stato approvato l'impegno di spesa per la somma di € 110.207,62 IVA 10% compresa, relativo all'adeguamento prezzi di cui all'art. 26, comma 6-ter, del D.L. 50/2022, conv. in L. n. 91/2022;

Lavori e somministrazioni SAL 4 "Caro Prezzi"	€ 717.116,32
Lavori e somministrazioni SAL 4	- € 591.880,38
Maggiore Importo	€ 125.235,94
Importo adeguamento riconoscibile (80 %)	€ 100.188,75
Importo totale richiesto al fondo adeguamento prezzi MIMS per il periodo 01/01/2022-31/07/2022	€ 100.188,75
Detrazioni	
Ritenuta per infortuni	-
Ammontare dei certificati precedenti	-
A credito dell'impresa	€ 100.188,75
per I.V.A. 10%	€ 10.018,87
TOTALE GENERALE	€ 110.207,62

CERTIFICA

che ai termini del Capitolato speciale di appalto, e dell'art. 26, comma 6-ter, del D.L. 50/2022, conv. in L. n. 91/2022, può essere pagata all'impresa suindicata la rata di € 100.188,75 più I.V.A. al 10%, per un importo di € 10.018,87, per un totale complessivo generale di € 110.207,62.

Cittadella, lì 23/04/2026

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- Ing. Diego Nostrali -
(firmato digitalmente)

Nome File: PM S:\LAVPUB\LP0251-Riqualificazione ERP Via del Cristo\08-2_SAL-CPL\5_SAL1_Caro prezzi\LP0251-CPL 1_DL AIUTI FONDO_SAL1.doc

Palazzo Mantegna – Via Indipendenza, 41 – 35013 Cittadella (PD)

P.I 00731540282 – C.F. 81000370288 – Tel. 049-9413411 – Fax 049-9413419 – www.comune.cittadella.pd.it

Riproduzione di documento informatico ai sensi del D.Lgs. 82/2005

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08245660017**
Progressivo di invio: **128316**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFVNKP**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03835830260**
Codice fiscale: **03835830260**
Denominazione: **TECNICA RESTAURI S.R.L. UNIPERSONALE**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA BANCHINA DELL'AZOTO 15**
CAP: **30175**
Comune: **VENEZIA**
Provincia: **VE**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **VE**
Numero di iscrizione: **313439**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0413694730**
E-mail: **amministrazione2@tecnicarestauri.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00731540282**
Codice Fiscale: **81000370288**
Denominazione: **COMUNE DI CITTADELLA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA INDIPENDENZA,41**
CAP: **35013**
Comune: **CITTADELLA**
Provincia: **PD**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2026-04-23** (23 Aprile 2026)
Numero documento: **26016 PA**
Importo totale documento: **110207.62**
Causale: **FATTURA**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **DD 3^ SETTORE NR 156**
Data ordine di acquisto: **2023-02-20** (20 Febbraio 2023)
Codice commessa/convenzione: **NR 379 DEL 05/04/2024 E 445 DEL 20/04/2026**
Codice Unitario Progetto (CUP): **C88I21000880005**
Codice Identificativo Gara (CIG): **9536507E85**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2**
Identificativo ordine di acquisto: **REP. 3586**
Data ordine di acquisto: **2023-05-10** (10 Maggio 2023)
Codice Unitario Progetto (CUP): **C88I21000880005**
Codice Identificativo Gara (CIG): **9536507E85**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Indirizzo di resa: **VIA INDIPENDENZA,41**
CAP indirizzo di resa: **35013**
Comune di resa: **CITTADELLA**
Provincia di resa: **PD**
Nazione di resa: **IT**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **00234 - RUP ING. DIEGO NOSTRALI - DL ING. TOLLARDO CARLO - LP0251 D.L. 6.5.2021 N. 59, CONVERTITO IN L. 1.7.2021 N. 101 FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - SICURO VERDE E SOCIALE - RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI VIA DEL CRISTO. Determinazione Dirigenziale 3° Settore n° 156 del 20.02.2023 - Determinazione Dirigenziale 3° Settore n° 379 del 05.04.2024 e n° 445 del 20/04/2026.**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **SALDO ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50 CONV. IN L. N. 91/2022**
Valore unitario: **100188.75**
Valore totale: **100188.75**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **100188.75**
Totale imposta: **10018.87**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **10% - GENERICO**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **100188.75**
Istituto finanziario: **BPER BANCA S.P.A.**
Codice IBAN: **IT09F0538702000000047636326**
Codice ABI: **05387**
Codice CAB: **02000**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

**VISTO CONTABILE
LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 503/2026**

OGGETTO: LP0251 D.L. 6.5.2021 N. 59, CONVERTITO IN L. 1.7.2021 N. 101 FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - SICURO VERDE E SOCIALE - RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI VIA DEL CRISTO. LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50 CONV. IN L. N. 91/2022. CUP: C88I21000880005 - CIG 9536507E85.

Il sottoscritto vista la presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni.

Liquidazione 6546/2026 per

€ 110.207,62 al capitolo 2020802203/5

Li, 07/05/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO

MOSELE NICOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)