



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO



COMUNE
DI CITTADELLA

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni

Cittadella, 20/09/2024

OGGETTO: LP0234 NEXTGENERATIONEU - PNRR M2C4I2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - ULTERIORE INVESTIMENTO. CUP: C82E23000140006 – CIG: 993783942D.

COMMITTENTE: Comune di Cittadella

IMPRESA: Elettroservice Rosà S.r.l.
Via San Pio x, 29 – 36027 – Rosà (VI)

CONTRATTO: Determinazione del Dirigente del 3° Settore Tecnico n.839 del 01/08/2023.
Determinazione del Dirigente del 3° Settore Tecnico n.942 del 04/09/2023.
Contratto di appalto del 16/10/2023 - Rep.n. 2202.

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE
E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(art.102 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

PREMESSE

ELETTROSERVICE ROSÀ s.r.l.
Via San Pio X, 29
36027 ROSÀ (VI)
C.F. e P. IVA 04231100266

Progetto Esecutivo:

Con Deliberazione di Giunta Comunale n.199 del 28/06/2023 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo relativo ai lavori di "Efficientamento Energetico Illuminazione Pubblica Anno 2020 - ULTERIORE INVESTIMENTO", redatto dall'Ufficio LL.PP. e depositato agli atti con prot.n. 22462 in data 28/06/2023 dell'importo di complessivi € 49.685,00.

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento della richiesta di preventivo, con procedura n.171496064 in data 30/06/2023 con chiusura accettazione offerte in data 17/07/2023 ore 11.00 su piattaforma Sintel di Aria Lombardia, con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 839 in data 01/08/2023, i lavori sono stati affidati alla Ditta Elettroservice Rosà S.r.l. Via San Pio X n.29 – 36027 – Rosà (VI) P.IVA/C.F. 04231100266, per l'importo di € 30.610,28 (I.V.A. 10% esclusa), oltre ad € 1.955,92 per oneri per la sicurezza per un totale complessivo di € 32.566,20. Con Determinazione del Dirigente 3° Settore n.942 in data 04/09/2023, stante l'esito favorevole delle verifiche, è stato dichiarato efficace l'affidamento dei lavori in oggetto alla precedente Determinazione n.839/2023.

Contratto Principale:

Il contratto principale è stato stipulato in data 16/10/2023 – Rep.n. 2202, per l'importo complessivo di € 32.566,20 (IVA 10% esclusa), di cui € 1.955,92 per oneri per la sicurezza.



Subappalto:

Per l'opera pubblica in oggetto non è stata autorizzata alcuna richiesta di subappalto.

Perizie suppletive e di variante:

Per l'opera pubblica in oggetto non è stata autorizzata alcuna perizia suppletiva e di variante.

Contratti aggiuntivi:

Per l'opera pubblica in oggetto non sono stati stipulati contratti relativamente ad opere aggiuntive.

Spesa autorizzata per i lavori:

La spesa autorizzata per i lavori di cui all'opera in oggetto risulta di € 32.566,20 (IVA 10% esclusa), di cui € 1.955,92 per oneri per la sicurezza.

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza:

-Il Responsabile del Procedimento in riferimento all'opera pubblica in oggetto è l'ing. Diego Nostrali del Comune di Cittadella.

-Il Direttore Lavori dell'opera pubblica in oggetto è l'ing. Diego Nostrali del Comune di Cittadella.

-Il Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione è stato svolto dall'ing. Diego Nostrali del Comune di Cittadella (PD).

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 14/09/2023, come da verbale in atti al prot.n.33085 del 14/09/2022, firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dal capitolato speciale di appalto giorni 90 (novanta) naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto in data 13/12/2023.

Sospensioni e riprese dei lavori:

Per l'opera pubblica in oggetto i lavori vennero:

- sospesi in data 23/12/2023, come da verbale in atti al prot.n. 2924 del 23/01/2024;
- ripresi in data 15/01/2024, come da verbale in atti al prot.n. 2925 del 23/01/2024;

Proroghe:

I lavori sono stati prorogati una prima volta in data 05/12/2023, con Provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento in atti al prot.n. 45965 del 05/12/2023 per una durata di n.40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi, a seguito richiesta di proroga acquisita in atti al prot.n. 45680 del 04/12/2023;

I lavori sono stati prorogati una seconda volta in data 14/02/2024, con Provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento in atti al prot.n. 6169 del 14/02/2024 per una durata di n.15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, a seguito richiesta di proroga acquisita in atti al prot.n. 5904 del 12/02/2024;

Scadenza definitiva del tempo utile:

Per effetto delle suddette proroghe, la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori è stata stabilita per il giorno 29/02/2024.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei Lavori, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 29/02/2024, come risulta dal relativo verbale controfirmato, in atti al prot.n. 9483 del 11/03/2024, nei tempi utili contrattuali.

Ritardo nell'esecuzione dei lavori:

Non vi furono ritardi nell'esecuzione dei lavori.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Verballi di nuovi prezzi:

Per i lavori di cui all'opera pubblica in oggetto non furono concordati nuovi prezzi.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

Variazioni apportate:

Non sono state apportate variazioni significative all'opera. Quelle minori, entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori, riguardano aspetti di dettaglio per l'ottimale realizzazione delle opere previste.

Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori non sono stati effettuati ordini di servizio.

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori e riporta le seguenti annotazioni:

Importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso (compreso oneri di sicurezza)	€ 32.566,20
---	-------------

A dedurre acconti già corrisposti all'Impresa: Certificato N.1 del 03/04/2024	€ 32.403,37
--	-------------

Resta da corrispondere il credito netto della Ditta in	€ 162,83
--	----------

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

Importo netto autorizzato per lavori	€ 32.566,20
Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ 32.566,20

Assicurazione degli operai:

La società Elettroservice Rosà S.r.l. Via San Pio X, 29 – 36027 – Rosà (VI) P.IVA/C.F. 04231100266 ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l' INAIL mediante polizza continuativa.

Avvisi ai creditori:

Non risulta che l'Appaltatore abbia eseguito indebite occupazioni di aree o stabili e che abbia arrecato danni nell'esecuzione dei lavori, di cui all'attestazione di avvenuta pubblicazione del 23/04/2024, come da registrazione all'Albo Pretorio al n. 613 in data 04/04/2024.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che l'Appaltatore abbia ceduto l'importo dei crediti, ne rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

Riserve dell'Impresa:

L'Appaltatore firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

ELETTROSERVICE ROSÀ s.r.l.
Via San Pio X, 29
36027 ROSÀ (VI)
Tel. 0424 583620
C.F. e P. IVA 04231100266



La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta nel giorno 20/09/2024 e oltre al sottoscritto Direttore dei lavori è intervenuto alla stessa:

- il sig. ZEN FABIO nato a Bassano del Grappa (VI) il 26 Giugno 1984, C.F. ZNEFBA84H26A703B in qualità di rappresentante legale della Ditta ELETTROSERVICE ROSA' S.R.L. con sede in Via San Pio X, 29 – 36027 ROSA' (VI) - C.F./P.I 04231100266.

Descrizione dei lavori eseguiti:

Sono stati eseguiti lavori di: "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 – ULTERIORE INVESTIMENTO (LP0234)".

Luogo di esecuzione:

Comune di Cittadella: Via Borgo Padova – Via S. Donato – Via Muri Bianchi – Via Teodorico – Via Dei Longobardi – Torre faro su incrocio Via Trieste/Via Zucca.

Risultati della visita di verifica:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei Lavori, con l'intervenuto alla visita sig. Zen Fabio, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti vari riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi delle opere realizzate. Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art.1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto con quelle effettivamente eseguite, non si sono riscontrate variazioni quantitative significative, comunque rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non vi sono stati ritardi nell'esecuzione dell'opera e pertanto non è stata applicata dal Responsabile Unico del Procedimento alcuna penale.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quanto si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

Definanziamento degli interventi "Piccole Opere":

Con DL n.19 del 2 marzo 2024, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, L. 29 aprile 2024, n. 56, è stato effettuato il definanziamento degli interventi "Piccole Opere" in oggetto di cui alla L. n. 160/2019, che pertanto torneranno ad essere finanziati con fondi nazionali stanziati a legislazione vigente, e conseguentemente introduce modifiche sostanziali alle disposizioni normative concernenti tali contributi, come di seguito sintetizzati:

- vengono eliminati i riferimenti al PNRR;
- decade l'obbligo per i comuni beneficiari dei contributi di rispettare le disposizioni impartite in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, fermo restando l'utilizzo del sistema informatico REGIS;
- decade l'obbligo per i Soggetti Attuatori di rispettare gli obblighi in materia di applicazione del principio di "non arrecare un danno significativo all'ambiente" (c.d.DNSH);

– decade l'obbligo per i Comuni beneficiari del contributi di rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art.1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi;
- che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- che non sono state applicate penali;
- che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 32.566,20 (IVA 10% esclusa) *corrisponde* alle somme autorizzate di € 32.566,20 (IVA 10% esclusa);
- che l'Impresa principale ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni e delle proroghe autorizzate e concesse;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa nè procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- che non sono state eseguite indebite occupazioni di aree o stabili e non sono stati arrecati danni nell'esecuzione dei lavori;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva alcuna;

Vista la normativa vigente in materia, con specifico riferimento alle seguenti disposizioni: art. 237 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., art.102 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., artt. 1665 e 1669 del C.C.;

Il sottoscritto Direttore dei lavori,

CERTIFICA

che i lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - ULTERIORE INVESTIMENTO (LP0234)", eseguiti dalla Ditta ELETTRSERVICE ROSA' S.R.L. - con sede in Via San Pio X, 29 - 36027 ROSA' (VI) - C.F./P.I 04231100266 per conto del Comune di Cittadella, in base al contratto stipulato in data 16/10/2023 - Rep.n.2202, per l'importo complessivo di € 32.566,20 (IVA 10% esclusa), di cui € 1.955,92 per oneri per la sicurezza, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

Importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso € 32.566,20
(oneri di sicurezza compresi)

A dedurre acconti già corrisposti alla Ditta:

Certificato N.1 del 03/04/2024 € 32.403,37

Credito netto della Ditta in: € 162,83

ELETTRSERVICE ROSA' S.R.L.
Via San Pio X, 29
36027 ROSA' (VI)
Tel. 0424.563620
C.F. e P.IVA 04231100266



Resta il credito dell'Impresa in netti € 162,83 (diconsi centosessantadue/83), IVA 10% esclusa, corrispondente alla ritenuta dello 0,5% per la tutela dei lavoratori sull'importo dei lavori stessi, che possono essere corrisposte alla Ditta ELETTROSERVICE ROSA' S.R.L. - con sede in Via San Pio X, 29 - 36027 ROSA' (VI) - C.F./P.I 04231100266, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Cittadella, 20/09/2024

Letto, confermato e sottoscritto

L' APPALTATORE
ELETTROSERVICE ROSA' S.R.L.

~~ELETTROSERVICE ROSA' S.R.L.~~
~~Via San Pio X, 29~~
~~36027 ROSA' (VI)~~
~~Tel. 04231583620~~
~~C.F. e P. IVA 04231100266~~

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Diego Nostrali



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Diego Nostrali

