



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO



COMUNE
DI CITTADELLA

	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	
	Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2: interventi per la resilienza,	
	la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	
	LP0099 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BOLZONELLA - STRALCIO 1	
	CUP: C81B19000220004	
	COMMITTENTE: Comune di Cittadella	
	LAVORI: LP0099 Realizzazione pista ciclabile Bolzonella – stralcio 1.	
	IMPRESA: MAC COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE, con sede	
	in Via Siese n. 16 – 31023 Resana (TV).	
	AGGIUDICAZIONE: determinazione n. 828 di data 06.09.2021.	
	IMPORTO A BASE DI GARA: € 622.820,53 oltre a € 21.308,80 di oneri per	
	la sicurezza non soggetti a ribasso.	
	RIBASSO OFFERTO DALL'IMPRESA: 14,627%.	
	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 531.720,57 oltre a € 21.308,80 di oneri	
	per la sicurezza non soggetti a ribasso.	
	IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE N.1 SCONTATO: € 531.720,57 oltre a	
	€ 21.308,80 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.	
	<u>CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</u>	
	Il giorno VENTIQUATTRO (24) del mese di FEBBRAIO dell'anno	
	DUEMILAVENTITRE (2023) in Trieste il sottoscritto arch. Stefano	
	TONINATO, per C&T engineering s.r.l., in qualità di Direttore dei Lavori:	
	- visto l'art. 102 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;	
	- visto l'art. 229 del. D.P.R. n. 207/2010;	
	Considerato che il giorno 15/02/2023 è stata condotta la visita di sopralluogo.	

	Considerato che sono intervenuti alla visita i Signori:	
	Stefano TONINATO, in qualità di direttore dei lavori	
	Andrea MIATTO, in qualità di rappresentante dell'impresa	
	Il sottoscritto in seguito ai risultati della visita e visto:	
	- tutte le leggi ed i regolamenti in materia dei lavori pubblici;	
	- il progetto iniziale, redatto in data 02/04/2021 dall'ing. Francesco TONINATO, per C&T engineering s.r.l., approvato in data 29/06/2021 con Determinazione del Dirigente del 3° Settore, n. 586, che prevedeva la seguente spesa:	
	A) LAVORI	
	A.1 Lavori a base d'appalto	622.820,53 €
	A.2 Oneri per la sicurezza	21.308,80 €
	TOTALE A) PER LAVORI	644.129,33 €
	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
	B.1 ALLACCIAMENTI/SPOSTAMENTI SOTTOSERVIZI	3.000,00 €
	B.2 IMPREVISTI	2.273,51 €
	B.3 SPESE TECNICHE COMPRESI IVA E C.P.I.	78.031,20 €
	B.4 COMPENSO INCENTIVANTE	5.153,03 €
	B.5 SPESE DI PUBBLICITA'	3.000,00 €
	B.6 IVA 10% SUI LAVORI VOCE A	64.412,93 €
	TOTALE B) PER SOMME A DISPOSIZIONE	155.870,67 €
	TOTALE COMPLESSIVO A) + B)	800.000,00 €
	- la perizia suppletiva in data 13/09/2023 da Francesco TONINATO, approvata in data con Determinazione Dirigenziale n. 1078 / 2022 del 13/10/2022, con previsione di spesa:	

	A) LAVORI	
	A.1 Lavori	531.720,57 €
	A.2 Oneri per la sicurezza	21.308,80 €
	TOTALE A) PER LAVORI	553.029,37 €
	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
	B.1 ALLACCIAMENTI/SPOSTAMENTI SOTTOSERVIZI	1.362,70 €
	B.2 IMPREVISTI	0,00 €
	B.3 SPESE TECNICHE COMPRESI IVA E C.P.I.	42.445,31 €
	B.4 COMPENSO INCENTIVANTE	5.153,03 €
	B.5 SPESE DI PUBBLICITA'	3.315,09 €
	B.6 IVA 10% SUI LAVORI VOCE A	55.302,93 €
	B.7 ALTRI INTERVENTI	39.181,61 €
	B8) RISPARMI DERIVANTI DA RIBASSI D'ASTA	100.209,96 €
	TOTALE B) PER SOMME A DISPOSIZIONE	246.970,63 €
	TOTALE COMPLESSIVO A) + B)	800.000,00 €
	- che il Comune di Cittadella a seguito presentazione delle relative	
	istanze, giusto Decreto della Direzione Centrale per la Finanza Locale	
	del 08/11/2021, è risultato assegnatario dei contributi di cui all'articolo 1,	
	comma 139 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n.145 che prevede	
	l'assegnazione di contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del	
	territorio, confluiti nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la	
	valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni",	
	Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2, nell'ambito del PNRR;	
	- che a seguito di gara i lavori sono stati aggiudicati all'impresa di cui in	
	epigrafe, con il ribasso del 14,627 %;	

-	che l'importo contrattuale, dedotto il ribasso del 14,627%, è risultato pari	
	a € 553.029,37;	
-	I lavori autorizzati dopo la perizia suppletiva, al netto del medesimo	
	ribasso, risultano pari a € 553.029,37 come dal relativo atto di	
	sottomissione che è stato stipulato il 13/09/2022;	
-	che a conclusione di quanto precede, il prospetto delle spese autorizzate	
	è il seguente:	
	DET. N. 1202/2021	Q.E. PERIZIA
	A) LAVORI	
	A.1 Lavori	531.720,57 € 531.720,57 €
	A.2 Oneri per la sicurezza	21.308,80 € 21.308,80 €
	TOTALE A) PER LAVORI	553.029,37 € 553.029,37 €
	B) SOMME A DISPOSIZIONE	
	B.1 ALLACC./SPOSTAMENTI SOTTOSERVIZI	3.000,00 € 1.362,70 €
	B.2 IMPREVISTI	99.544,64 € 0,00 €
	B.3 SPESE TECNICHE COMPRESI IVA E C.P.I.	78.031,20 € 42.445,31 €
	B.4 COMPENSO INCENTIVANTE	5.153,03 € 5.153,03 €
	B.5 SPESE DI PUBBLICITA'	3.315,09 € 3.315,09 €
	B.6 IVA 10% SUI LAVORI VOCE A	55.302,93 € 55.302,93 €
	B.7 ALTRI INTERVENTI	2.623,74 € 39.181,61 €
	B8) RISPARMI DERIVANTI DA RIBASSI D'ASTA	0,00 € 100.209,96 €
	TOTALE B) PER SOMME A DISPOSIZIONE	246.970,63 € 246.970,63 €
	TOTALE COMPLESSIVO A) + B)	800.000,00 € 800.000,00 €
-	che come da art. 14 del contratto l'impresa ha prestato cauzione	
	definitiva di € 32.356,65 in data 07/10/2021;	

	- La cauzione è stata costituita tramite fidejussione n. 2333575 di data	
	07/10/2021 da parte di Coface S.A. agenzia di Padova;	
	- che i lavori sono stati consegnati in via di urgenza il giorno 26/10/2021	
	come da verbale in pari data;	
	- che la durata prevista dal contratto è di 150 giorni, con scadenza	
	pertanto al 25/03/2022;	
	- che risulta dalla documentazione in atto che si sono avute proroghe nei	
	seguenti periodi:	
	Proroga N.1 del 03/05/2022: ultimazione lavori posticipata al 06/06/2022;	
	Proroga N.2 del 06/06/2022: ultimazione lavori posticipata al 26/06/2022;	
	Proroga N.3 del 24/06/2022: ultimazione lavori posticipata al 31/07/2022;	
	Proroga N.4 del 03/08/2022: ultimazione lavori posticipata al 14/09/2022;	
	- che sono state infine ordinate dalla direzione lavori, come risulta da	
	appositi verbali, le seguenti sospensioni:	
	Sospensione N.1: dal 08/11/2021 al 15/12/2021;	
	Sospensione N.2: dal 13/09/2022 al 03/10/2022;	
	- che durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni per forza	
	maggiore;	
	- che per effetto delle proroghe concesse e delle sospensioni per cause	
	non dipendenti dall'impresa, il termine di ultimazione previsto dal	
	contratto principale è spostato al 03/11/2022;	
	- che l'ultimazione dei lavori è stata accertata il 03/11/2022 come da	
	certificato redatto in contraddittorio fra l'impresa e il direttore dei lavori, e	
	pertanto in tempo utile, salvo alcune lavorazioni di minore entità per le	
	quali è stato assegnato un tempo di 15 giorni per il loro completamento;	

	- che in data 18/11/2022 è stato accertato il completamento di tutte le opere;	
	- che durante l'esecuzione dei lavori l'appaltatore non ha subappaltato i lavori.	
	- che l'impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL di Treviso al n. 14013414;	
	- che l'impresa deve essere ritenuta in regola con gli enti previdenziali e assistenziali, come da DURC trasmesso;	
	- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;	
	- che non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;	
	- che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data 15/02/2023 e ammonta complessivamente a: € 553.029,37;	
	- che lo stato finale a seguito del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, "Decreto Aiuti", è stato redatto dal direttore dei lavori in data 15/02/2023 e ammonta complessivamente a: € 618.468,00;	
	- che l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;	
	- che non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum;	
	- che i lavori risultano pienamente collaudabili;	
	- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto e alle varianti approvate, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;	
	- che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti	

dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori

durante il loro corso;

- | | |
|---|---|
| - | che tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili; |
| - | che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto e quelli successivamente concordati e approvati; |
| - | che la regolarità tecnico-contabile è stata accertata mediante revisione dei conti; |

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra eseguiti dall'impresa MAC COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE con contratto rep. n. 3574 registrato a Padova in data 07/03/2022 al n. 8403 sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto di 553.029,37 €. A seguito del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, "Decreto Aiuti", convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, l'importo netto dei lavori è aumentato a 618.468,00 €. Da cui:

- | | |
|---|--|
| - | a detrarre l'ammontare delle rate d'acconto ordinarie di € 546.147,73; |
| - | a detrarre l'ammontare delle rate d'accorto straordinarie a seguito del DL |
| | Aiuti 2022 pari a € 57.243,28; |

resta il credito netto dell'impresa di 6.881,64 € + 1.651,49 €, per un totale di 8533,13 € che, fatta eccezione per la superiore approvazione del presente certificato, possono pagarsi all'impresa.

Letto, confermato e sottoscritto in Cittadella

IL DIRETTORE DEI LAVORI

– arch. Stefano Toninato –

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]