



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"

LP0211_S3-4 RIQUALIFICAZIONE URBANA DI BORGO PADOVA STRALCI 3 E 4
CUP: C85F21000200001

VERBALE DI CONSEGNA ANTICIPATA PARZIALE DELL'OPERA IN PENDENZA DEL COLLAUDO
(Art. 230 D.P.R. n. 207/2010)

Lavori di:...RIQUALIFICAZIONE URBANA DI BORGO PADOVA STRALCI 3 E 4.- LP0211_S3-4

Impresa:...MARTINI LUCIANO S.R.L. con sede in via Bagnara Alta n.1172 – 35030 Vo, PD – P.IVA 00619370281

Determina di aggiudicazione: n. 183 del 27/02/2023

CUP: C85F21000200001

CIG: 9577877A21

Importo dei lavori aggiudicati come da contratto: € 769.520,08

Oneri per la sicurezza: € 22.337,37

Importo contrattuale complessivo: € 791.857,45

L'anno 2023 il giorno 18 del mese di Settembre presso l'area in cui si sono svolti i lavori sopra specificati, sono presenti i seguenti soggetti:

- Sig. Martini Luciano in qualità di legale rappresentante dell'impresa;
- Geom. Menaldo Cristiano in qualità di Responsabile di cantiere dell'Impresa Martini Luciano SRL;
- Arch. Rebellato Paola in qualità di Direttore dei Lavori e Progettista;
- Ing. Nostrali Diego in qualità di Responsabile del Procedimento.

Premesso:

- che nell'ambito dell'intervento in oggetto, il primo tratto compreso tra Viale della Stazione e il numero civico 67 a est, risulta essere in buono stato di avanzamento e la Stazione appaltante necessità di aprire l'area al pubblico transito, considerati sia l'inizio dell'anno scolastico 2023-2024 che le esigenze delle attività dei commercianti e dei residenti;
- che i lavori del tratto sopracitato si sono conclusi in data 15/09/2023, a meno del tappeto asfaltico (strato d'usura), della posa dei lampioni, relativi allacci, piantumazioni, arredi urbani, segnaletica e dettagli di finitura non pregiudizievoli per l'utilizzo dell'opera come risulta da comunicazione del Direttore Lavori del 14/09/2023 prot. n. 33217;
- che l'apertura parziale sarà realizzata in sicurezza delimitando adeguatamente la zona di cantiere e le porzioni non accessibili come da planimetria trasmessa dalla Direzione Lavori prot. n. 33217 del 14/09/2023 e saranno apposti cartelli di limitazione di accesso ai soli residenti e per carico e scarico, con istituzione di senso unico alternato nell'innesto della Via Borgo Padova dalla rotonda di Viale della Stazione;
- con Ordinanza n. 143 del 16/09/2023 della Polizia Locale è stata regolamentata la circolazione stradale per l'apertura parziale dell'area;
- che non sono previste opere strutturali per cui è necessario acquisire il collaudo statico;
- che tale facoltà è prevista dall'art. 230 d.P.R. n. 207/2010;
- che è stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato allegato al presente verbale di consegna anticipata;

Considerato:

- che l'impresa appaltatrice dichiara di non avere nulla da obiettare in merito alla consegna anticipata parziale dell'opera prima del certificato di regolare esecuzione;
- che la stessa ditta esecutrice rimarrà sempre responsabile degli eventuali difetti di costruzione e della cattiva qualità dei materiali impiegati che eventualmente venissero riscontrati dal direttore lavori all'atto della visita di collaudo;
- che la presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore;
- che i lavori risultano completati, a meno di alcuni dettagli di rifinitura non pregiudizievoli per l'utilizzo dell'opera e che pertanto l'uso dell'opera è possibile nei limiti di sicurezza;

- che la consegna anticipata non determina inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e non lede i patti contrattuali;

tutto cio' premesso e considerato

- gli intervenuti hanno visitato tutta l'opera in questione ed hanno constatato che essa è in perfetto stato di conservazione e manutenzione;
- il RUP in rappresentanza dell'amministrazione comunale dichiara di accettare la consegna anticipata parziale dell'opera, nel primo tratto compreso tra Viale della Stazione e il numero civico 67 a est, ed individuata nella planimetria qui allegata con perimetro di colore blu e verde;
- le parti prendono e danno atto, ai sensi dell'art. 230, 3° comma del d.P.R. n. 207/2010, che la presente consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.

Per constatare quanto sopra e **procedere alla consegna anticipata parziale dell'opera** in pendenza del collaudo, si è redatto il presente verbale, che previa lettura viene firmato dagli intervenuti accettando quanto sopra riportato.

Cittadella, lì 18/09/2023

Sig. Martini Luciano, R.L. *dell'impresa esecutrice*
(firmato digitalmente)

Geom. Menaldo Cristiano *Responsabile di cantiere dell'Impresa Martini Luciano SRL*
(firmato digitalmente)

Arch. Rebellato Paola, *Progettista e DL*
(firmato digitalmente)

Ing. Nostrali Diego, *Responsabile del Procedimento*
(firmato digitalmente)

