



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO  
DELL'INTERNO



COMUNE  
DI CITTADELLA

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**  
**MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"**

**LP0211\_S3-4 RIQUALIFICAZIONE URBANA DI BORGO PADOVA STRALCI 3 E 4**  
**CUP: C85F21000200001**

\*\*\*\*\*

**VERBALE STATO DI CONSISTENZA PARZIALE DELL'OPERA**

\*\*\*\*\*

**Lavori di:**...RIQUALIFICAZIONE URBANA DI BORGO PADOVA STRALCI 3 E 4.- LP0211\_S3-4

**Impresa:**...MARTINI LUCIANO S.R.L. con sede in via Bagnara Alta n.1172 – 35030 Vo, PD – P.IVA 00619370281

**Determina di aggiudicazione:** n. 183 del 27/02/2023

**CUP:** ..... C85F21000200001

**CIG:** ..... 9577877A21

**Importo dei lavori aggiudicati come da contratto:** ..... € 769.520,08

**Oneri per la sicurezza:** ..... € 22.337,37

**Importo contrattuale complessivo:** ..... € 791.857,45

**L'anno Duemilaventitre il giorno diciotto del mese di Settembre (18.09.2023)**

La sottoscritta Arch. Paola Rebellato, in qualità di Direttore dei Lavori dell'opera di cui all'oggetto in data odierna, a seguito del sopralluogo effettuato sul sito interessato dalla esecuzione dei lavori stessi, redige il presente stato di consistenza funzionale alla consegna anticipata dell'opera in esame.

L'opera consiste nella riqualificazione urbana di un tratto di Borgo Padova in Comune di Cittadella ed alla data odierna le opere risultano in parte completate nel tratto compreso tra Viale della Stazione e il numero civico 67, a meno del tappeto asfaltico (strato d'usura), della posa dei lampioni, relativi allacci, piantumazioni, segnaletica e di alcuni piccoli lavori ininfluenti per la funzionalità dell'opera.

Nel dettaglio lo stato di consistenza risulta il seguente:

- è stata realizzata la fondazione stradale e la pavimentazione stradale in bynder;
- sono state realizzate le aree a marciapiedi e piazzali in cubetti di porfido e le aree a parcheggio in smoller con relativi sottofondi;
- sono state posate le cordone e realizzate le aiuole a meno delle piantumazioni e relative finiture;
- sono stati realizzati i sottoservizi comprensivi di fognature bianche, acquedotto, cavidotti elettrici e telefonici;

Tutte le opere sono state realizzate conformemente al progetto esecutivo ed alla successiva variante, e meno di piccoli dettagli rientranti nella discrezionalità della Direzione Lavori.

Le lavorazioni che rimangono da completare possono essere così di seguito riassunte:

- realizzazione tappeto asfaltico;
- installazione di un pali di illuminazione pubblica e relativi allacci;
- completamento sistemazione aiuole;
- segnaletica stradale definitiva;
- arredo urbano;
- realizzazione finiture.

Le opere realizzate risultano in buono stato ed al momento non si rilevano difformità di sorta visibili, con la precisazione che tale stato di consistenza non solleva la ditta esecutrice dalle proprie responsabilità degli eventuali difetti di costruzione e della cattiva qualità dei materiali impiegati che eventualmente venissero riscontrati dal direttore lavori all'atto della visita di collaudo.

Cittadella, lì 18/09/2023

Arch. Rebellato Paola, *Progettista e DL*  
(firmato digitalmente)