



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1389 / 2023 del 06/12/2023

OGGETTO: LP0234 NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE. CUP: C81B20000550001.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- con Decreto del Capo Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 14/01/2020 è stato attribuito al Comune di Cittadella un contributo di importo pari ad € 130.000,00 per investimenti destinati ad opere pubbliche tra cui efficientamento energetico impianti di illuminazione pubblica;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.222 del 09/09/2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Efficientamento energetico pubblica illuminazione anno 2020", redatto dallo studio Pagnon Pietro Giovanni con sede in Viale San Giuseppe n.127 - Cassola (VI), assunto agli atti giusto prot.n.25729 del 09/09/2019 e prot.n.25730 del 09/09/2019, dell'importo di complessivi € 130.000,00, giusto incarico affidato con Determinazione del Dirigente del 3°Settore n.761 del 07/09/2020;
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n.780 in data 14/09/2020 l'appalto è stato affidato alla ditta alla FAGAN IMPIANTI ELETTRICI srl con sede in Via Busiagio 98 - 35010 Campo S. Martino PD – P.IVA 03793610282 che ha offerto il ribasso del 41,70% sull'importo a base d'asta pari ad € 90.000,00, di cui € 88.500,00 soggetti ad offerta ed € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti ad offerta e quindi verso l'importo di € 53.095,50 di cui € 1.500,00 oneri per la sicurezza, IVA 10% esclusa;
- il contratto d'appalto è stato stipulato in data 27/04/2021 – Rep.n.1946;
- in data 15/09/2020, giusto verbale sottoscritto dall'appaltatore e dal D.L., al prot.n. 26378 del 15/09/2020 i lavori sono stati consegnati;

- in data 02/12/2020, giusto verbale sottoscritto dall'appaltatore e dal D.L., i lavori sono stati sospesi;
- in data 16/01/2021, giusto verbale sottoscritto dall'appaltatore e dal D.L., i lavori sono stati ripresi;
- con Atto di liquidazione n.192/2021 è stata pagata la fattura n.55/21 del 13/04/2021 di importo pari ad € 34.686,74 IVA compresa alla ditta FAGAN IMPIANTI ELETTRICI srl – P.IVA 03793610282, relativamente al SAL n.1 - CPL n.1;
- con Atto di liquidazione n.516/2021 è stata pagata la fattura n.166/21 del 30/09/2021 di importo pari ad € 34.546,15 IVA compresa alla ditta FAGAN IMPIANTI ELETTRICI srl – P.IVA 03793610282, relativamente al SAL n.2 - CPL n.2;
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n.770 del 13/08/2021 è stata approvata perizia suppletiva e di variante n.1, con aumento dell'importo contrattuale ad € 63.255,27 (IVA 10% esclusa), al netto del ribasso d'asta e compreso oneri per la sicurezza;
- Il Direttore dei lavori, per. ind. Pietro Pagnon, con verbale in data 02/09/2021, dichiarava ultimate tutte le lavorazioni previste dall'appalto nei tempi utili contrattuali, giusto verbale in atti;
- in data 29/10/2021 il Direttore di lavori, ha depositato la Relazione sul Conto finale e Certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'appaltatore senza riserva alcuna, in atti, da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 63.255,27 oneri per la sicurezza compresi ed IVA esclusa, che detratti gli acconti già corrisposti pari ad € 62.938,99, rimane da liquidare all'impresa l'importo di € 316,28 oneri per la sicurezza compresi ed IVA esclusa, corrispondente al saldo dei lavori eseguiti ed ultimati a saldo di ogni suo avere ed alla ritenuta dello 0,5% per la tutela dei lavoratori;
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n.1324 del 06/12/2022 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione di cui sopra e liquidata la fattura n.67 del 19/05/2022 della ditta FAGAN IMPIANTI ELETTRICI srl con sede in Via Busiago n.98 - 35010 Campo S. Martino (PD) – P.IVA 03793610282 dell'importo di € 347,91 IVA compresa, corrispondente al saldo dei lavori realizzati;

DATO ATTO

- che l'art.1, commi 29 e ss., della legge di Bilancio 2020, legge 27 dicembre 2019, n.160 che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione di contributi a favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi ad investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale e sostenibile, dal quale risulta anche il Comune di Cittadella per l'importo di € 130.000,00;
- che con Decreto del Capo Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 14/01/2020 è stato attribuito al Comune di Cittadella un contributo di importo pari ad € 130.000,00 per investimenti destinati ad opere pubbliche tra cui efficientamento energetico impianti di illuminazione pubblica, e tali opere devono essere aggiunte nel programma triennale ed elenco annuale opere pubbliche;
- a seguito del comunicato del Ministero dell'Interno-Finanza Locale del 17/12/2021, il progetto in argomento rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, all'interno della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2: “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni” all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art.1, commi 29 e ss. della Legge n. 160/2019;

DATO ATTO ALTRESI' del confluimento del contributo statale art. 1 commi 29 e ss. della L.n. 160/2019 nei fondi finanziati con PNRR:

- con il Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n.152, sono state predisposte le norme abilitanti ai fini del corretto utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione, in particolare, all'articolo 20, sono fornite espresse disposizioni circa gli "Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio ". In particolare è stata cambiata la fonte delle disponibilità economiche per le opere finanziate ai sensi dell'art.1, commi 29 e ss., della Legge n. 160/2019, portandola a valere sui fondi derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, con i generici obblighi di rispetto, da parte dei Comuni beneficiari dei contributi, di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio;
- solo con la Legge 29 dicembre 2021, n.233 (in S.O. n. 48, relativo alla G.U. 31/12/2021, n.310 - pertanto in vigore dal 01.01.2022), di conversione, con modificazioni, in Legge del Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n.152, si sono dati gli ulteriori specifici obblighi di rispetto, da parte dei Comuni beneficiari dei contributi, di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR, in particolare gli obblighi di applicazione del principio di "non arrecare un danno significativo all'ambiente" - altrimenti detto DNSH - ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;
- il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n.229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A, in particolare affidando al Ministero dell'Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art.1 comma 139 e ss. della Legge n.145/2018, e di cui all'art.1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019;
- in ragione del passaggio delle risorse sopra rappresentate sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, solo i Comuni beneficiari che hanno avviato procedure di affidamento successivamente alla data di pubblicazione in G.U. del Decreto Ministeriale del 24 settembre 2021, sono tenuti al rispetto della normativa in tema di appalti pubblici disciplinata dal Decreto-Legge n.77/2021, derogatoria del D.Lgs 50/2016;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO che l'opera è conclusa in ogni sua parte, si rende opportuno redigere il Q.E. finale dell'intervento;

VISTO il codice dell'opera: CUP: C81B20000550001;

DATO ATTO CHE nella Relazione sul Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione, depositati dal Direttore dei Lavori in data 29/10/2021 e approvato con Determinazione Dirigenziale n.1324 del 06/12/2022, nel Q.E. finale dell'intervento, è stata accertata un'economia, pari ad € 49.685,22;

DATO ATTO ALTRESI' che è stata accertata una ulteriore economia dalla voce "incentivi" per l'importo di € 1.112,47, come indicato nel quadro economico finale di seguito specificato;

DATO ATTO altresì che l'art. 6 comma 1) del Decreto del Capo Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 30.01.2020, prevede che "nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta i relativi importi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 33 dell'articolo 1 della Legge n. 160 del 2019 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti...";

CONSIDERATO CHE con l'economia accertata, per l'importo di € 49.685,22, è stato acquisito il seguente il codice CUP C82E23000140006 dell'importo di € 49.685,00 per l'intervento di "Efficientamento energetico illuminazione pubblica anno 2020 – Ulteriore Investimento";

DATO ATTO CHE il Responsabile Unico del Procedimento ha accertato preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica e che l'imputazione della spesa è conforme alle previsioni del D.Lgs. 118/2011 e del D.P.C.M. 28/12/2011;

DATO atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 338/2021 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTI:

- il P.I.A.O. Per il triennio 2023/2025 ed in particolare al sezione "Rischi Corruttivi e trasparenza", approvato dal Comune di Cittadella con DGC n. 72 del 20.03.2023;

VISTI:

- la L.n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.L.n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, e modificazioni del D.L.n. 77/2021 convertito dalla Legge n.108/2021;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 ed in particolare quanto disposto agli artt.107, 183 e 184;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 20 Febbraio 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.46 in data 22 Febbraio 2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 12 del 22.06.2022 e n. 11 del 01.09.2023 di conferimento di incarico al Dirigente;

D E T E R M I N A

per le motivazioni in premessa citate e qui intese come integralmente riportate:

1. di prendere atto che l'art. 6 comma 1) del Decreto del Capo Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 30.01.2020, prevede che "nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta i relativi importi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 33 dell'articolo 1 della Legge n. 160 del 2019 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti...;
2. di dare atto che l'opera in argomento rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, all'interno della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2: "interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni";
3. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
4. di approvare il quadro economico finale dell'opera pubblica denominata "LP0234-LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020", di seguito indicato, dell'importo complessivo di € 130.000,00 - cap.n. 2021005208/6 del Bilancio 2023;

	Det. n.770/2021	Q.E. Finale
A) LAVORI		
A.1) Importo lavorazioni	€ 61.755,27	€ 61.755,27
A.2) Oneri sicurezza	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Totale A	€ 63.255,27	€ 63.255,27
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1) IVA 10% su A	€ 6.325,53	€ 6.325,53
B.2) Spese Tecniche IVA e Cassa Compresa	€ 10.000,00	€ 8.903,97
B.3) Adeguamento sottoservizi	€ 4.500,00	€ 0,00
B.4) Incentivo	€ 1.800,00	€ 687,53
B.5) Contributo Autorità	€ 30,00	€ 30,00
B.6) Imprevisti	€ 200,99	€ 0,00
B.7) Risparmi derivanti da ribassi d'asta	€ 43.888,21	€ 0,00
B.8) Economia "ulteriore investimento"	€ 0,00	€ 49.685,22
B.9) Economia "da voce incentivo/sp.tec./imprev."	€ 0,00	€ 1.112,48
Totale B	€ 66.744,73	€ 66.744,73
C) COMPLESSIVAMENTE Totale C (A + B)	€ 130.000,00	€ 130.000,00

5. di dare atto che con l'economia di spesa suddetta B.8) Economia "ulteriore investimento" di € 49.685,22 è stato acquisito il nuovo CUP: C82E23000140006 dell'importo di € 49.685,00 per la realizzazione dell'opera pubblica denominata "LP0234 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - ULTERIORE INVESTIMENTO", come previsto dall'art. 6 comma 1 del Decreto del Capo Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 30.01.2020, per cui il risparmio effettivo finale dell'opera è pari ad € 1.112,70;
6. di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art.151, comma 4, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 06/12/2023

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VISTO CONTABILE

LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1389 / 2023

OGGETTO: LP0234 NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE. CUP: C81B20000550001.

Il sottoscritto vista la presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni.

Sub-Impegno 545/2023 per PF =/20 ECONOMIA FINALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2020 per € **1.112,69** al capitolo **2021005208/6**

Var. Sub-Impegno 256/2023 per ECONOMIA A FINE LAVORI per € **-,02** al capitolo **2021005208/6**

Var. Sub-Impegno 260/2023 per ECONOMIA A FINE LAVORI per € **-,20** al capitolo **2021005208/6**

Var. Sub-Impegno 258/2023 per ECONOMIA A FINE LAVORI per € **-1.112,47** al capitolo **2021005208/6**

Li, 06/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
MOSELE NICOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)