



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO



COMUNE
DI CITTADELLA

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - CUP: C82C20000220004

3° Settore – Sviluppo e Tutela del Territorio 3.0
Ufficio Lavori Pubblici

Cittadella, lì 03/08/2023

OGGETTO: LP0080_S2 NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. RESTAURO PONTI DI ACCESSO ALLA CITTA' - STRALCIO 2. CUP: C82C20000220004 - CIG: 9415614A77.
Proroga termine ultimazione lavori.

Determinazione di affidamento: n.1017 del 04/10/2022

Consegna lavori: 05/01/2023 - prot. n. 867/2023

Termine previsto di ultimazione lavori: 04/07/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

avendo acquisito in data 31/07/2023 al prot. n. 27116 la richiesta di proroga di gg. 30 (trenta) avanzata dalla ditta R.W.S. srl - Via Argine Sinistro, 8 35010 Vigonza (PD) - C.F./P.IVA 00732060280 appaltatrice dei lavori, del termine contrattuale per dare compiuti i lavori in appalto, considerato:

- Che i lavori sono stati consegnati dal D.L. per il loro inizio in data 05/01/2023;
- Che il tempo utile per la realizzazione dei lavori è di 180 giorni naturali e consecutivi come indicato nel C.S.A;
- Che il termine di ultimazione lavori è fissato per il giorno 04/07/2023;
- Che i lavori sono stati sospesi in data 18/01/2023 per condizioni climatiche avverse e temperature rigide che non consentivano per le lavorazioni l'utilizzo di resine e di malte;
- Che le motivazioni addotte dall'appaltatore a sostegno della propria richiesta di proroga di giorni 30 (trenta) per dare le opere compiute come da progetto sono le seguenti: "...durante l'esecuzione lavori sono state eseguite indagini georadar dalle quali è emersa la necessità di eseguire interventi di consolidamento non previsti....predisposti in periodo estivo rendendo difficoltosa la reperibilità in tempo utile dei materiali necessari all'esecuzione dei lavori a causa della chiusura per ferie dei nostri fornitori ...", con il conseguente slittamento del cronoprogramma"
- Che il Direttore dei lavori ha fornito, come prescritto dall'art. 107, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il proprio assenso alla concessione all'appaltatore della proroga del termine di ultimazione dei lavori fissando il nuovo termine di ultimazioni per il giorno **16/09/2023**, assunto in atti al prot. n. 27564 del 02/08/2023, per un maggior termine di 30 giorni naturali consecutivi;

CONSIDERATO altresì:

- che la concessione della proroga richiesta, come assentita dal D.L., non pregiudica la regolare riuscita dell'intervento, né risulta collidere con altre attività in loco pianificate dal Comune di Cittadella;
- l'art. 107 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. prevede che "... la richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del

tempo previsto per la risposta in merito all'istanza di proroga resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il D.L., e deve essere riferita a causa non imputabile all'appaltatore";

- in conseguenza di quanto sopra indicato la concessione della presente proroga non prefigura la costituzione di diritto alcuno all'appaltatore nei confronti della stessa stazione appaltante eccedente il contratto d'appalto;
- alla data di richiesta della proroga da parte della ditta non era scaduto il termine contrattuale per dare eseguiti i lavori;
- visto quanto disciplinano sull'argomento l'art. 107 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché del C.S.A.;

CONCEDE

alla ditta RWS SRL - Via Argine Sinistro, 8 35010 Vigonza (PD) - C.F./P.IVA 00732060280, la proroga di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi del termine contrattuale di esecuzione dei lavori, posticipando la data contrattuale di **ultimazione al 16/09/2023, per un totale di 210 (duecentodieci) giorni** naturali consecutivi per dare le opere regolarmente compiute, mantenendosi inalterata ogni altra condizione contrattuale disciplinante l'appalto in essere.

Sono fatti salvi, eventuali diritti che soggetti terzi, in ragione della proroga concessa, avessero a vantare verso l'appaltatore, unico ed esclusivo responsabile della loro soddisfazione.

Per il Responsabile Unico del Procedimento
Il Dirigente del 3° Settore
Ing. Emanuele Nichele
- firmato digitalmente -