



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 770 / 2021 del 13/08/2021

OGGETTO: LP0234 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1. CUP:C81B20000550001 - CIG:84332813A3

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Capo dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 30/01/2020 è stato attribuito al Comune di Cittadella un contributo di importo pari ad € 130.000 per investimenti destinati ad opere pubbliche tra cui efficientamento energetico impianti di illuminazione pubblica;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.222 in data del 09.9.2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "efficientamento energetico pubblica illuminazione anno 2020", redatto dallo studio Pagnon Pietro Giovanni con sede in Viale San Giuseppe n. 127 Cassola (VI) e assunto al prot. n. 25729 del 09.9.2019 e prot.n. 25730 del 09.9.2019, depositato agli atti, dell'importo di complessivi € 130.000,00, giusto incarico affidato con Determinazione del Dirigente del 3° Settore n. 761 del 07.09.2020;
- con Determinazione del Dirigente 3° Settore - Tecnico n.780 in data 14.9.2020 l'appalto è stato affidato alla ditta alla FAGAN IMPIANTI ELETTRICI srl con sede in Via Busiago, 98, 35010 Campo S. Martino PD – P.IVA 03793610282 - che ha offerto il ribasso del 41,70% sull'importo a base d'asta pari ad € 90.000,00, di cui € 88.500,00 soggetti ad offerta ed € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti ad offerta e quindi verso l'importo di € 53.095,50 di cui € 1.500,00 oneri per la sicurezza, IVA 10% esclusa;
- in data 15.09.2020, giusto verbale sottoscritto dall'appaltatore e dal D.L., i lavori sono stati iniziati;
- in data 27.04.2021 con nota prot.14480 del 03.05.2021 il professionista incaricato ha richiesto l'autorizzazione alla redazione di una perizia suppletiva e di variante,

per imprevisti emersi nel corso dei lavori e per il miglioramento dell'opera e della sua funzionalità che non comportano modifiche sostanziale al progetto in argomento;

- con Determinazione del Dirigente del 3° Settore – Tecnico n.424 in data 17/05/2021 è stato affidato l'incarico relativo alla redazione e DL della 1^ perizia di variante dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020", ai sensi dell'art. 1, commi 1, 2, lett. a, e 3 del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L.n.120/2020;

CIO' PREMESSO;

DATO ATTO che durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di alcune lavorazioni di miglioria dell'opera;

VISTO che il Direttore dei Lavori ha redatto in data 26.05.2021 giusto prot.n.18141 del 01.06.2021, 1^ Perizia suppletiva e di variante composta dai seguenti elaborati depositati agli atti:

1. Relazione generale;
2. Quadro comparativo;
3. Verbale di concordamento nuovi prezzi;
4. Atto di sottomissione;

- la perizia in argomento propone alcune variazioni ai lavori in appalto, per modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità e a seguito di circostanze sopravvenute di carattere eccezionale, nell'interesse dell'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art.106, comma 1, let. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dell'importo complessivo di € 63.255,27 (IVA 10% esclusa) al netto del ribasso d'asta del -41,70% offerto dall'impresa in argomento in sede di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 1.500,00 (IVA 10% esclusa);
- il maggior importo dei lavori risulta essere di € 10.159,77 (IVA 10% esclusa ed al netto del ribasso d'asta del -41,70% offerto dall'impresa in argomento in sede di affidamento), compresi gli oneri per la sicurezza di € 1.500,00 corrispondente complessivamente ad una variazione in aumento pari al 19,14% dell'importo contrattuale.
- il Direttore dei Lavori, per l'esecuzione delle nuove e maggiori opere previste in perizia, ritiene necessario un differimento di giorni n.20 (venti) naturali consecutivi del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, ma risulta opportuno assegnarne n.40 (quaranta);

CONSIDERATO che il Decreto del Capo dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 30/01/2020, con cui è stato attribuito al Comune di Cittadella il contributo di € 130.000,00, all'art. 6 prevede che nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta i relativi importi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione;

TUTTO CIO' PREMESSO;

ACCERTATA la possibilità di approvazione di detta perizia suppletiva e di variante in esecuzione di quanto disciplinano l'art.106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in relazione all'esigenza di introdurre interventi finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, per circostanze sopravvenute di carattere eccezionale, di cui relaziona la perizia stessa;

CONSIDERATO che le variazioni introdotte all'intervento dalla presente perizia non alterano la sostanza del progetto, come precisato dall'art.106, comma 1, let. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che necessita provvedere all'assunzione di formale impegno di spesa così come previsto dagli artt. 153 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000, per l'aumento dei lavori pari di cui alla presente perizia come segue:

	Det. n.780/2020	nuovo Q.E
A) LAVORI		
A.1) Importo lavorazioni	€ 51.595,50	€ 61.755,27
A.2) Oneri sicurezza	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Totale A	€ 53.095,50	€ 63.255,27
 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1) IVA 10% su A	€ 5.309,55	€ 6.325,53
B.2) Spese Tecniche IVA e Cassa Compresa	€ 10.000,00	€ 10.000,00
B.3) Adeguamento sottoservizi	€ 4.500,00	€ 4.500,00
B.4) Incentivo	€ 1.800,00	€ 1.800,00
B.5) Contributo Autorità	€ 30,00	€ 30,00
B.6) Imprevisti	€ 14.670,00	€ 200,99
B.7) Risparmi derivanti da ribassi d'asta	€ 40.594,95	€ 43.888,21
Totale B	€ 76.904,50	€ 66.744,73
C) COMPLESSIVAMENTE Totale C (A + B)	€ 130.000,00	€ 130.000,00

DATO atto che il responsabile del procedimento ha accertato preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria, con le regole di finanza pubblica, e che l'imputazione della spesa è conforme alle previsioni del D.Lgs. n. 118/2011 e del D.P.C.M. 28/12/2011;

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza - P.T.P.C.T. - Triennio 2021-2023, approvato dal Comune di Cittadella con DGC n. 47 del 24.3.2021;

DATO atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTO:

- L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- le Linee Guida dell'ANAC;
- il D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020;
- D.L. n.77/2021;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 27 gennaio 2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 3 febbraio 2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare quanto disposto all'art. 107 e 184;
- la L. n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto l'art. 23 del vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto il Decreto del Sindaco n.9 del 28.04.2021 di conferimento di incarico al Dirigente;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa citate e qui intese come integralmente riportate:

1. di approvare la 1^a perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020", redatta dal Direttore dei Lavori, autorizzata dal Responsabile del Procedimento, i cui elaborati risultano agli atti dell'UTC giusto prot. n.18141 del 01.06.2021, e sono indicati nella premessa del presente provvedimento;
2. di dare atto che l'opera è finanziata con un contributo di cui al Decreto del Capo dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 30/01/2020, e che tale decreto all'art. 6 prevede che nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta i relativi importi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione;
3. di dare atto che il nuovo importo contrattuale è pari ad € 63.225,27 (IVA 10% esclusa), al netto del ribasso d'asta del -41,70% e compresi gli oneri per la sicurezza, con un aumento di € 10.159,77 rispetto all'importo contrattuale, con beneficiaria la ditta FAGAN IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. - (P.IVA.03793610282) con sede in Via Busiagio n.98 - 35010 Campo San Martino (PD);
4. di modificare il Q.E. dell'opera come sopra indicato con imputazione e copertura al capitolo di bilancio n.2021005208/6, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
5. di impegnare con beneficiaria la ditta FAGAN IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. - (P.IVA.03793610282) con sede in Via Busiagio n.98 – 35010 Campo San Martino (PD) il maggior importo di perizia pari ad € 11.175,75 (IVA 10% compresa), al capitolo di bilancio n.2021005208/6, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
6. che, in relazione dei maggiori lavori inseriti in perizia, il termine per l'ultimazione dei lavori viene differito di n.40 (quaranta) giorni naturali consecutivi rispetto al termine contrattuale;
7. di dare atto che i codici opera sono: CUP:C81B20000550001 - CIG:84332813A3;
8. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
9. di dare atto che ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 art. 151, comma 4, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 13/08/2021

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VISTO CONTABILE

LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 770 / 2021

OGGETTO: LP0234 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1. CUP:C81B20000550001 - CIG:84332813A3

Il sottoscritto vista la presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni.

Li, 13/08/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
SARTORE CARLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)