



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 948 / 2021 del 08/10/2021

OGGETTO: LP0128 COMPLETAMENTO RAMPA OVEST SOTTOPASSO VIA C. COLOMBO - STRALCIO 1. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N.1 CUP: C81B20000690004 - CIG:8623356A7B.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione Comunale al fine di migliorare la sicurezza del transito dei pedoni e dei ciclisti lungo Via C.Colombo in prossimità del tratto di accesso al polo scolastico e al nuovo polo commerciale, intende procedere al completamento della pista ciclo-pedonale porzione lato Ovest sottopasso Via C. Colombo - stralcio 1;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.293 del 11/11/2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo - Stralcio 1 per la realizzazione del completamento rampa Ovest sottopasso Via C. Colombo, redatto dall'U.T.C. LL.PP., dell'importo complessivo di € 120.000,00, di cui € 100.225,88 per lavori compresi € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- per tale opera si è reso necessario procedere all'espropriazione per pubblica utilità delle aree interessate all'intervento, giusto prot.n.30751 del 22/10/2020 di pubblicazione avvio del procedimento e del deposito atti per l'esproprio;
- è stato inviato agli interessati l'Avviso di avvio del procedimento e del deposito atti per espropriazione di pubblica utilità con cessioni bonarie in data 23/10/2020 prot. n.30925 ed è stata acquisita agli atti dichiarazione di cessione bonaria in data 27/10/2020 prot. n.30981;
- con Determinazione Dirigente del 3° settore n.150 del 22/02/2021 i lavori sono stati affidati alla Ditta "EUROSCAVI SNC con sede in Via Camazzole n.44, 35010 Carmignano di Brenta (VI) - (P.I. 03446080289) per un importo al netto del ribasso d'asta di € 79.493,45 (IVA 10% esclusa), di cui € 1.500,00 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

CIO' PREMESSO;

DATO ATTO che durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di introdurre

alcune modifiche al progetto originario finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, nell'interesse dell'amministrazione aggiudicatrice, a seguito di circostanze sopravvenute di carattere eccezionale, ai sensi dell'art.106, comma 1, let. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

VISTO che il Direttore dei Lavori ha redatto in data 16/09/2021 una 1^ Perizia suppletiva e di variante composta dai seguenti elaborati:

- 1 - Relazione di Perizia
 - 2 - Computo metrico Perizia di variante
 - 3 - Elenco prezzi
 - 4 - Atto di Sottomissione
 - 5 - Quadro Comparativo
 - 6 - Verbale di concordamento nuovi prezzi
- la perizia in argomento propone alcune variazioni ai lavori in appalto, per modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità e a seguito di circostanze sopravvenute di carattere eccezionale, nell'interesse dell'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dell'importo complessivo di € 95.345,81 (IVA 10% esclusa), al netto del ribasso d'asta del -21,00 % offerto dall'impresa in argomento in sede di gara, compresi agli oneri per la sicurezza pari a € 1.500,00 (IVA 10% esclusa);
 - Il maggior importo dei lavori risulta essere di € 15.852,36 (IVA 10% esclusa ed al netto del ribasso d'asta del -21,00 % offerto dall'impresa in argomento in sede di gara), compresi gli oneri per la sicurezza di € 1.500,00, corrispondente complessivamente ad una variazione in aumento pari al 19,94% dell'importo contrattuale;
 - il Direttore dei Lavori, per l'esecuzione delle nuove e maggiori opere previste in perizia, ritiene necessario un differimento di giorni n.40 (quaranta) del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento per l'opera in oggetto è l'ing. Nostrali Diego - Istruttore Direttivo dell'unità LL.PP.;

ACCERTATA la possibilità di approvazione di detta perizia suppletiva e di variante in esecuzione di quanto disciplinano l'art.106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in relazione all'esigenza di introdurre interventi finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, per circostanze sopravvenute di carattere eccezionale, di cui relaziona la perizia stessa;

CONSIDERATO che le variazioni introdotte all'intervento dalla presente perizia non alterano la sostanza del progetto, come precisato dall'art.106, comma 1, let. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che necessita provvedere all'assunzione di formale impegno di spesa così come previsto dagli artt.153 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000, per l'aumento dei lavori pari ad €15.852,36 (IVA 10% esclusa) di cui alla presente perizia e modificare di conseguenza il Q.E. dell'intervento come di seguito indicato:

A) LAVORI

A.1) Importo lavorazioni	€ 77.993,45	€ 93.845,81
A.2) Oneri sicurezza	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Totale A	€ 79.493,45	€ 95.345,81

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1) IVA 10% su A	€ 7.949,35	€ 9.534,58
B.2) Funzioni tecniche	€ 2.004,52	€ 2.405,84
B.3) Contributo Autorità	€ 30,00	€ 30,00
B.4) Indennità esproprio, atti di cessione, etc..	€ 6.600,00	€ 6.600,00
B.5) Imprevisti	€ 20.103,65	€ 2.264,74
B.6) Collaudo	€ 3.819,03	€ 3.819,03
Totale B	€ 40.506,55	€ 24.654,19

C) COMPLESSIVAMENTE Totale (A+B) € 120.000,00 € 120.000,00

QUANTO SOPRA PREMESSO:

DATO atto che il responsabile del procedimento ha accertato preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria, con le regole di finanza pubblica, e che l'imputazione della spesa è conforme alle previsioni del D.Lgs. n. 118/2011 e del D.P.C.M. 28/12/2011;

DATO atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTO:

- L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- le Linee Guida dell' ANAC;
- il D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020;
- il D.L. n.77/2021 convertito dalla Legge n.108/2021;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.3 in data 27 gennaio 2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.15 in data 3 febbraio 2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare quanto disposto all'art. 107 e 184;
- la L.n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto l'art.23 del vigente regolamento comunale di contabilità;

- Visto il Decreto del Sindaco n.23 del 18/08/2021 di conferimento di incarico al Dirigente;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa citate e qui intese come integralmente riportate:

1. di approvare, la 1^ Perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di "COMPLETAMENTO RAMPA OVEST SOTTOPASSO VIA C.COLOMBO STRALCIO 1", redatta in data 16/09/2021 dall'ing. Diego Nostrali – Istruttore Direttivo dell'unità LL.PP. - in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori in questione, i cui elaborati, in atti dell'U.T.C., sono indicati nella premessa del presente provvedimento;
2. di dare atto che il nuovo importo contrattuale è pari ad € 95.345,81 (IVA 10% esclusa), al netto del ribasso d'asta del -21,00% e compresi gli oneri per la sicurezza, con un aumento di € 15.852,36 (esclusa IVA) rispetto all'importo contrattuale, con beneficiario la ditta EUROSCAVI SNC con sede in Via Camazzole n.44 - 35010 Carmignano di Brenta (VI) – P.I.03446080289;
3. di modificare il Q.E. dell'opera come sopra indicato con imputazione e copertura al cap.n.2021005205/18 del Bilancio 2021 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
4. di dare atto che, in relazione dei maggiori lavori inseriti in perizia, il termine per l'ultimazione dei lavori viene differito di n.40 (quaranta) giorni dal Direttore dei lavori rispetto al termine contrattuale;
5. di dare atto che i codici opera sono i seguenti: CUP:C81B20000690004 – CIG:8623356A7B;
6. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
7. di dare atto che ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 art. 151, comma 4, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 08/10/2021

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VISTO CONTABILE

LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 948 / 2021

OGGETTO: LP0128 COMPLETAMENTO RAMPA OVEST SOTTOPASSO VIA C. COLOMBO - STRALCIO 1. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N.1 CUP: C81B20000690004 - CIG:8623356A7B.

Il sottoscritto vista la presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni.

Lì, 08/10/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
SARTORE CARLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)