



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 489 / 2022 del 19/05/2022

OGGETTO: LP0099 NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BOLZONELLA - STRALCIO 1. AUTORIZZAZIONE REDAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E ADEGUAMENTO INCARICO DL E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CUP: C81B19000220004 - CIG: 9239335C6E.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con DGC n. 108/2010 e 123/2011 è stato approvato lo Studio di fattibilità dell'opera in oggetto;
- con Determinazione del Dirigente del 3 Settore Tecnico n. 1012 del 30/10/2019 è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza della pista ciclabile di Bolzonella allo studio C& T Engineering Srl di Silea (TV);
- con DGC n. 328 del 16/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo dell'opera in oggetto per un importo complessivo di € 800.000,00;
- l'opera è inserita nel Piano Triennale delle OOPP triennio 2019-2021, Elenco Annuale 2019;
- con Determinazione del Dirigente del 3° Settore, n. 586 del 29.6.2021, a seguito acquisizione dei pareri prescritti, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dall'Ing. Francesco Toninato dello Studio C & T engineering srl di Lanzago di Silea (TV), depositato in atti il 10/06/2021 con prot. n. 19089, integrato il 17/06/2021 con prot. n. 19940, dell'importo di complessivi € 800.000,00 e si è determinato di contrarre e di procedere all'affidamento dei lavori;
- con Determinazione n. 828 del 6.9.2021, a seguito espletamento procedure di gara, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta MAC COSTRUZIONI Srl – Via Siese, 16 – 31023 RESANA (TV) (C.F./P.I. 03962380287), con un ribasso del 14,627%, sull'importo a base d'asta € 644.129,33, di cui € 622.820,53 soggetti ad offerta ed € 21.308,80 per oneri per la sicurezza non soggetti ad offerta, verso il corrispettivo di € 531.720,57 (I.V.A. 10% esclusa), oltre ad € 21.308,80 per oneri per la sicurezza per un totale

complessivo di € 553.029,37, ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- con Determinazione n. 832 del 7.9.2021, è stato affidato allo studio C&T Engineering Srl – via Veneto 13, 31057 Silea (TV) (P.I. 03300500265) l'incarico di direzione dei lavori e coordinamento in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione “pista ciclabile Bolzonella – Stralcio 1” di Cittadella, giuste note prot. n. 27693 in data 16.8.2021 e 28529 del 1.9.2021, verso l'importo complessivo di 22.702,10 Cassa e IVA escluse;
- in data 26.10.2021 giusto verbale in atti prot. n. 36593 del 27.10.2021, i lavori sono stati consegnati alla ditta appaltatrice per l'esecuzione;
- il Comune di Cittadella a seguito presentazione delle relative istanze, giusto Decreto della Direzione Centrale per la Finanza Locale del 08/11/2021, è risultato assegnatario dei contributi di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n.145 che prevede l'assegnazione di contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, confluiti nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni”, Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2, nell'ambito del PNRR;
- con comunicato del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 17 dicembre 2021 si è affidato al Ministero dell'Interno la Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n.145, e si rendono note le disposizioni in attuazione del PNRR per le quali i comuni beneficiari delle risorse di cui all'articolo 1, commi 29 e ss. (L. n. 160/2019) ed all'articolo 1, commi 139 e ss. (L. n. 145/2018) sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura;
- con successivo comunicato n. 2 del 28 febbraio 2022 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali si stabilisce che in seguito agli emendamenti proposti dal Decreto Milleproroghe (decreto-legge n.228/2021), i termini di affidamento dei lavori relativi ai contributi di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti della legge n.145/2018, assegnati sulla graduatoria dell'anno 2021 (decreto del 23 febbraio 2021 e decreto dell'8 novembre 2021), sono stati prorogati di tre mesi fermo restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter, nonché il rispetto degli obblighi e dei principi comunitari del PNRR di cui al comunicato del 17/12/2021;
- con nota del 26.4.2022, prot. n. 15338 il D.L. ing. Francesco Toninato dello Studio C&T Engineering Srl, ha manifestato la necessità di redazione di una perizia suppletiva e di variante e richiesta la relativa autorizzazione;

TUTTO CIO' PREMESSO;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla redazione di una perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori ing. Francesco Toninato dello Studio C&T Engineering Srl, si è dichiarato disponibile con note prot. n. 15338 del 26.4.2022 e 17815 del 13.5.2022 alla redazione della perizia di variante, Direzione Lavori, contabilità delle opere di perizia stessa e coordinamento sicurezza, comprese relazione paesaggistica e relazione idraulica, verso l'importo netto di € 8.703,90 IVA e Inarcassa escluse, importo calcolato in applicazione del DM 17.6.2016;

DATO ATTO che all'opera sono stato attribuiti i seguenti codici, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari: CUP: C81B19000220004 - CIG: 9239335C6E;

CONSIDERATO che necessita provvedere all'assunzione di formale impegno di spesa così come previsto dagli artt. 153 e 183 del D. Lgs. 267/2000;

DATO atto che il responsabile del procedimento ha accertato preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il DM 17.6.2016;

VISTA la convenzione professione in essere Rep. n. 1989/2021;

DATO atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 338/2021 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTE le Linee Guida dell'ANAC;

VISTO il D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e modifiche del D.L. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed in particolare quanto disposto all'art. 107;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.3 in data 19 Gennaio 2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.14 in data 24 Gennaio 2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 6 del 27.04.2022 di conferimento di incarico al Dirigente;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa citate e qui intese come integralmente riportate:

- 1) di autorizzare il Direttore dei Lavori ing. Francesco Toninato dello Studio C&T Engineering Srl – via Veneto 13, 31057 Silea (TV) (P.I. 03300500265), giuste note prot. n. 15338 del 26.4.2022 e 17815 del 13.5.2022 relative alla redazione della perizia suppletiva e di variante dei lavori in argomento, comprese relazione paesaggistica e relazione idraulica, verso l'importo netto di € 8.703,90 IVA e Inarcassa escluse, importo calcolato in applicazione del DM 17.6.2016, ed applicando lo sconto offerto in sede dell'affidamento iniziale, dando atto che la somma è comprensiva della Direzione Lavori, contabilità delle opere di perizia stessa e coordinamento sicurezza;

- 2) di dare atto che l'importo è calcolato in applicazione del DM 17.6.2016;
- 3) di impegnare con beneficiario lo Studio C&T Engineering Srl – via Veneto 13, 31057 Silea (TV) (P.I. 03300500265), la maggiore somma di € 11.043,51 Inarcassa ed IVA comprese con imputazione alla voce Spese Tecniche del Q.E. approvato con Determina n. 1202/2021 al cap. n. 2021005205/9 del bilancio 2022, che presenta la necessaria disponibilità;
- 4) di dare atto il CIG dell'incarico è 9239335C6E;
- 5) di dare atto che l'intervento in questione, giusto Decreto della Direzione Centrale per la Finanza Locale del 08/11/2021, rientra nei contributi di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n.145 che prevede l'assegnazione di contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, confluiti nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni”, Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2, nell'ambito del PNRR;
- 6) di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
- 7) di dare atto che ai sensi del D. Lgs 267/2000 art. 151, comma 4, la presente determinazione é esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 19/05/2022

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VISTO CONTABILE

LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 489 / 2022

OGGETTO: LP0099 NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BOLZONELLA - STRALCIO 1. AUTORIZZAZIONE REDAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E ADEGUAMENTO INCARICO DL E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CUP: C81B19000220004 - CIG: 9239335C6E.

Il sottoscritto vista la presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni.

Lì, 19/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
SARTORE CARLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)