



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1078 / 2022 del 13/10/2022

OGGETTO: LP0099 NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BOLZONELLA - STRALCIO 1. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 CUP: C81B19000220004 - CIG: 8809947640

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con DGC n. 108/2010 e 123/2011 è stato approvato lo Studio di fattibilità dell'opera in oggetto;
- con Determinazione del Dirigente del 3 Settore Tecnico n. 1012 del 30/10/2019 è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza della pista ciclabile di Bolzonella allo studio C& T Engineering Srl di Silea (TV);
- con DGC n. 328 del 16/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo dell'opera in oggetto per un importo complessivo di € 800.000,00;
- l'opera è inserita nel Piano Triennale delle OOPP triennio 2019-2021, Elenco Annuale 2019;
- con Determinazione del Dirigente del 3° Settore, n. 586 del 29.6.2021, a seguito acquisizione dei pareri prescritti, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dall'Ing. Francesco Toninato dello Studio C & T engineering srl di Lanzago di Silea (TV), depositato in atti il 10/06/2021 con prot. n. 19089, integrato il 17/06/2021 con prot. n. 19940, dell'importo di complessivi € 800.000,00 e si è determinato di contrarre e di procedere all'affidamento dei lavori;
- con Determinazione n. 828 del 6.9.2021, a seguito espletamento procedure di gara, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta MAC COSTRUZIONI Srl – Via Siese, 16 – 31023 RESANA (TV) (C.F./P.I. 03962380287), con un ribasso del 14,627%, sull'importo a base d'asta € 644.129,33, di cui € 622.820,53 soggetti ad offerta ed €

21.308,80 per oneri per la sicurezza non soggetti ad offerta, verso il corrispettivo di € 531.720,57 (I.V.A. 10% esclusa), oltre ad € 21.308,80 per oneri per la sicurezza per un totale complessivo di € 553.029,37, ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- con Determinazione n. 832 del 7.9.2021, è stato affidato allo studio C&T Engineering Srl – via Veneto 13, 31057 Silea (TV) (P.I. 03300500265) l'incarico di direzione dei lavori e coordinamento in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione “pista ciclabile Bolzonella – Stralcio 1” di Cittadella, giuste note prot. n. 27693 in data 16.8.2021 e 28529 del 1.9.2021, verso l'importo complessivo di 22.702,10 Cassa e IVA escluse;
- in data 26.10.2021 giusto verbale in atti prot. n. 36593 del 27.10.2021, i lavori sono stati consegnati alla ditta appaltatrice per l'esecuzione;
- in data 02.03.2022 è stato sottoscritto il contratto d'appalto con la ditta MAC COSTRUZIONI Srl, Rep. n. 3574/2022;
- il Comune di Cittadella a seguito presentazione delle relative istanze, giusto Decreto della Direzione Centrale per la Finanza Locale del 08/11/2021, è risultato assegnatario dei contributi di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n.145 che prevede l'assegnazione di contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, confluiti nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni”, Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2, nell'ambito del PNRR;
- con comunicato del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 17 dicembre 2021 si è affidato al Ministero dell'Interno la Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n.145, e si rendono note le disposizioni in attuazione del PNRR per le quali i comuni beneficiari delle risorse di cui all'articolo 1, commi 29 e ss. (L. n. 160/2019) ed all'articolo 1, commi 139 e ss. (L. n. 145/2018) sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura;
- con successivo comunicato n. 2 del 28 febbraio 2022 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali si stabilisce che in seguito agli emendamenti proposti dal Decreto Milleproroghe (decreto-legge n.228/2021), i termini di affidamento dei lavori relativi ai contributi di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti della legge n.145/2018, assegnati sulla graduatoria dell'anno 2021 (decreto del 23 febbraio 2021 e decreto dell'8 novembre 2021), sono stati prorogati di tre mesi fermo restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter, nonché il rispetto degli obblighi e dei principi comunitari del PNRR di cui al comunicato del 17/12/2021;
- con note del 26.4.2022 prot. n. 15338 e del 13.5.2022 prot. n. 17815 il D.L. ha manifestato la necessità di redazione di una perizia di variante e richiesta la relativa autorizzazione;
- con successiva Determinazione del Dirigente del 3°Settore n. 489 del 19.5.2022, è stato autorizzato il Direttore dei Lavori alla redazione della perizia di variante dei lavori in argomento, comprese relazione paesaggistica e relazione idraulica, verso l'importo netto di € 8.703,90 IVA e Inarcassa escluse, importo calcolato in applicazione del DM 17.6.2016, ed applicando lo sconto offerto in sede dell'affidamento iniziale, dando atto che la somma è comprensiva della Direzione Lavori, contabilità delle opere di perizia stessa e coordinamento sicurezza;

DATO ATTO del confluimento del contributo statale art. 1 comma 139 e ss. della L.n. 145/2018 nei fondi finanziati con PNRR:

- con il Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n.152, sono state predisposte le norme abilitanti ai fini del corretto utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione, in particolare, all'articolo 20, sono fornite espresse disposizioni circa gli "Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio ". In particolare è stata cambiata la fonte delle disponibilità economiche per le opere finanziate ai sensi dell'art.1, comma 139 e ss., della Legge n. 145/2018, portandola a valere sui fondi derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, con i generici obblighi di rispetto, da parte dei Comuni beneficiari dei contributi, di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio;
- solo con la Legge 29 dicembre 2021, n.233 (in S.O. n. 48, relativo alla G.U. 31/12/2021, n.310 - pertanto in vigore dal 01.01.2022), di conversione, con modificazioni, in Legge del Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n.152, si sono dati gli ulteriori specifici obblighi di rispetto, da parte dei Comuni beneficiari dei contributi, di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR, in particolare gli obblighi di applicazione del principio di "non arrecare un danno significativo all'ambiente" - altrimenti detto DNSH - ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;
- il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n.229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A, in particolare affidando al Ministero dell'Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art.1 comma 139 e ss. della Legge n.145/2018, e di cui all'art.1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019;
- in ragione del passaggio delle risorse sopra rappresentate sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, solo i Comuni beneficiari che hanno avviato procedure di affidamento successivamente alla data di pubblicazione in G.U. del Decreto Ministeriale del 24 settembre 2021, sono tenuti al rispetto della normativa in tema di appalti pubblici disciplinata dal Decreto-Legge n.77/2021, derogatoria del D.Lgs 50/2016;

DATO ATTO del riscontro degli obblighi derivanti dal confluimento del finanziamento nei fondi del PNRR:

i Comuni beneficiari delle risorse di cui all'articolo 1, comma 139 e ss., della L. n. 145/2018, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, in particolare inclusi:

- gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.Lgs. 25 maggio 2016, n.97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art.34 del

Regolamento (UE) 2021/241, che sono stati attuati con l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e dell'emblema dell'Unione europea all'interno della documentazione di esecuzione, compreso il presente documento di chiusura tecnicoamministrativa dell'opera;

- gli obblighi del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali non potevano essere ulteriormente imposti ad un'opera già progettata, appaltata e in gran parte eseguita prima dell'effettivo confluimento della stessa nei finanziamenti connessi al PNRR;
- gli obblighi in materia contabile, in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione sono stati normalmente attuati in quanto già obblighi della più generale normativa vigente, con codificazione contabile informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurarne la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;
- l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati all'intervento;
- l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm") in essere a far data dal 01.01.2022, di entrata in vigore della L.233/2021, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 152/2021, per l'opera in argomento (che ricade nel finanziamento connesso alla Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2), è stato attuato sulla base della Guida operativa per il rispetto del DNSH, allegata alla Circolare del 30.12.2022, n. 32, del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Unità di Missione NG EU - del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con attuazione delle schede applicabili al caso, tra cui la "Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici";

TUTTO CIO' PREMESSO;

VISTO che il Direttore dei Lavori ha depositato in data 03/10/2022 prot. 36283 ed in data 06/10/2022 prot. n. 37318 la Perizia di variante n.1 composta dai seguenti elaborati depositati agli atti:

All. A: Relazione generale e quadro di raffronto

All. B: Rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)

All. C: Relazione calcolo illuminotecnico

All. D: Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi

Atto di sottomissione perizia di variante

01 Planimetria di Progetto

02 Profilo longitudinale

03 Illuminazione pubblica

04 Sistemazione accesso alla prog. 0.000

05 Nuove recinzioni

06 Sistemazione accesso carraio civico 35

07 Allargamento passo carraio civico 55

08 Segnaletica

con il seguente Quadro economico:

A) LAVORI		
A1) Lavori	€ 531.720,57	€ 531.720,57
A2) Oneri per la sicurezza	€ 21.308,80	€ 21.308,80
TOTALE A)	€ 553.029,37	€ 553.029,37
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1) Allacciamenti / spostamenti sottoservizi	€ 3.000,00	€ 1.362,70
B2) Imprevisti	€ 99.544,64	€ 0,00
B3) Spese tecniche compresi IVA e C.P.I.	€ 78.031,20	€ 42.445,31
B4) Incentivo art. 113 Dlgs n. 50/2006	€ 5.153,03	€ 5.153,03
B5) Spese di pubblicità	€ 3.315,09	€ 3.315,09
B6) IVA 10% su A	€ 55.302,93	€ 55.302,93
B7) Altri interventi	€ 2.623,74	€ 39.181,61
B8) Risparmi derivanti da ribassi d'asta	€ 0,00	€ 100.209,96
TOTALE B)	€ 246.970,63	€ 246.970,63
C) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A + B)	€ 800.000,00	€ 800.000,00

- la perizia in argomento propone alcune variazioni ai lavori in appalto, per modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità nell'interesse dell'amministrazione aggiudicatrice, per circostanze sopravvenute di carattere eccezionale impreviste e imprevedibili ai sensi dell'art.106, comma 1, let. c), del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dell'importo complessivo di € 553.029,37 (IVA 10% esclusa) al netto del ribasso d'asta del -14,627% offerto dall'impresa in argomento in sede di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 21.308,80 (IVA 10% esclusa), senza aumento dell'importo contrattuale;
- il Direttore dei Lavori, per l'esecuzione delle opere previste in perizia, ritiene necessario un differimento del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori di 30 giorni naturali e consecutivi;
- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso di Venezia ha espresso parere favorevole agli interventi di variante, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004, con nota acquisita agli atti il 28/04/2022 con prot. n. 15709;
- è stata rilasciata Autorizzazione paesaggistica semplificata n. 2022/B014 del 02/05/2022 degli interventi di variante, ai sensi dell'art. 11 del DPR n. 31/2017, dal Responsabile del procedimento per il vincolo paesaggistico del Comune di Cittadella;
- il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ha trasmesso parere idraulico favorevole agli interventi di variante rilasciato il 01/06/2022, prot. n. 7743/DD, acquisito agli atti il 01/06/2022 con prot. n. 20599, integrato il 08/06/2022, prot. n. 8015/DD, acquisito agli atti il 08/06/2022 con prot. n. 21276;
- la Provincia di Padova ha rilasciato il proprio nulla osta rilasciato il 05/08/2022, acquisito agli atti il 05/08/2022 con prot. n. 29171;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento per l'opera in oggetto è l'ing. Nostrali Diego Responsabile Ufficio Lavori Pubblici;

VISTO il provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'art.106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché determinazione di validazione ed approvazione del Responsabile

Unico del Procedimento prot. n. 37570 del 07/10/2022 e prot. n. 37851 del 10/10/2022, ai sensi dell'art.48 del D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021 per quanto applicabile;

ACCERTATA la possibilità di approvazione di detta perizia di variante in esecuzione di quanto disciplinano l'art.106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in relazione all'esigenza di introdurre interventi finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, per circostanze sopravvenute di carattere eccezionale impreviste e imprevedibili, di cui relaziona la perizia stessa;

CONSIDERATO che le variazioni introdotte all'intervento dalla presente perizia non alterano la sostanza del progetto, come precisato dall'art.106, comma 1, let. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza - P.T.P.C.T. - Triennio 2022-2024, approvato dal Comune di Cittadella con D.G.C. n.47 del 24/03/2021;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 338/2021 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTO:

- L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- le Linee Guida dell'ANAC;
- il D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L.n. 120/2020;
- D.L. n.77/2021 convertito con modificazioni dalla L.n. 108/2021;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 19 Gennaio 2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 in data 24 Gennaio 2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024;"

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare quanto disposto all'art. 107 e 184;
- la L.n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'art. 23 del vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 12 del 22.6.2022 di conferimento di incarico al Dirigente;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa citate e qui intese come integralmente riportate:

1. di approvare, la Perizia di variante n. 1 dei lavori di "REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BOLZONELLA - STRALCIO 1", redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Stefano Toninato dello Studio C&T Engineering Srl, i cui elaborati risultano agli atti in data 03/10/2022 prot. 36283 ed in data 06/10/2022 prot. n. 37318 prot.n. 28.9.2022 prot. 35720 e sono indicati nella premessa del presente atto;
2. di dare atto che l'approvazione della perizia non comporta aumento di spesa e

l'importo dei lavori di contratto Rep. n. 3574/2022 dell'importo complessivo di € 553.029,37 (IVA 10% esclusa) al netto del ribasso d'asta del -14,627% offerto dall'impresa in argomento in sede di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 21.308,80 (IVA 10% esclusa), con beneficiario la Ditta MAC COSTRUZIONI Srl – Via Siese, 16 – 31023 RESANA (TV) (C.F./P.I. 03962380287), rimane invariato;

3. di modificare ed approvare il nuovo Quadro economico dell'opera come sopra indicato con imputazione e copertura al cap. di bilancio n. 2021005205/9 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
4. di dare atto che, in relazione dei maggiori lavori inseriti in perizia, il termine per l'ultimazione dei lavori viene differito di n.30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal Direttore dei Lavori rispetto al termine contrattuale;
5. di dare atto che i codici opera sono i seguenti: CUP: C81B19000220004 - CIG: 8809947640;
6. di dare atto che l'intervento in questione, giusto Decreto della Direzione Centrale per la Finanza Locale del 08/11/2021, rientra nei contributi di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n.145 che prevede l'assegnazione di contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, confluiti nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni", Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2, nell'ambito del PNRR;
7. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
8. di dare atto che ai sensi del D.Lgs. n.267/2000 art. 151, comma 4, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 13/10/2022

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VISTO CONTABILE

LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1078 / 2022

OGGETTO: LP0099 NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BOLZONELLA - STRALCIO 1. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 CUP: C81B19000220004 - CIG: 8809947640

Il sottoscritto vista la presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni.

Lì, 14/10/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
MOSELE NICOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)