



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1101 / 2023 del 10/10/2023

OGGETTO: LP0080_S2-NEXT GENERATION EU-PNRR M2C4I2.2:INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. RESTAURO PONTI DI ACCESSO ALLA CITTA'-STRALCIO 2. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1. CUP: C82C20000220004 - CIG: 9415614A77.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.200 del 01/08/2012 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo per il restauro dei 4 ponti di accesso al centro storico, redatto dall' U.T.C. 3°Settore OO.PP. In collaborazione con l'ing. Lucio Bonafede e lo studio ARCHEO ED Srl , entrambi di Padova, per complessivi € 950.000,00 di cui per lavori € 680.000,00 (IVA esclusa);
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n.600 in data 16/06/2017, è stato approvato il progetto esecutivo per il “restauro e consolidamento dei ponti di accesso al centro storico – 1° stralcio porta Vicenza e Bassano”, redatto dall' U.T.C. 3° Settore OO.PP., dell'importo complessivo di € 650.000,00 finanziato per la somma di € 448.000,00 da Ales Spa;
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n.815 del 31/08/2018, è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui al punto precedente;
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n.611 del 24/06/2022 per l'opera pubblica di “RESTAURO PONTI DI ACCESSO ALLA CITTA' - STRALCIO 2” si è determinato di contrarre e di procedere all'affidamento di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza, redazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante “misure urgenti per la semplificazione e

l'innovazione digitale" conv. in L. n. 120/2020 come modificata con D.L. n.77/2021 convertito in L. n.108/2021;

- con Determinazione del Dirigente 3° Settore n.685 del 07/07/2022 è stato affidato allo studio ARCHEO ED Srl con sede in Via S. Francesco n.89 – 35121 Padova - P.IVA. 03254390283, l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza, redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento suddetto, con un ribasso del 20,11% sull'importo della parcella professionale posta a base di preventivo di € 53.913,18, verso quindi l'importo complessivo di € 43.071,24 oneri previdenziali ed IVA esclusi;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.247 del 24/8/2022 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "Restauro ponti di accesso alla città - Stralcio 2", redatto dallo studio incaricato ARCHEO ED Srl con sede in Via S. Francesco n.89 – 35121 Padova - P.I. 03254390283, depositato agli atti con prot.n.28913 del 04/08/2022 e prot. n.29464 del 09/08/2022, per l'importo complessivo di € 250.000,00;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.977 del 23/09/2022 è stato approvato il progetto esecutivo di "Restauro ponti di accesso alla città - Stralcio 2" - redatto dallo studio ARCHEO ED Srl, acquisito agli atti con prot. n.34741 del 21/09/2022 e integrato con prot. n.34947 del 22/09/2022 relativo alla realizzazione dell'intervento;
- con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 1017 del 04/10/2022 sono stati affidati i lavori di "Restauro ponti di accesso alla città – stralcio 2" alla ditta R.W.S. SRL Via Argine Sinistro, 8 – 35010 Vigonza (PD) (C.F. 00732060280) verso l'importo di € 142.949,78 di cui € 60.103,46 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA 10% esclusa;
- con Determinazione del Dirigente 3° Settore n.1014 del 04/10/2022 è stata liquidata allo studio ARCHEO ED Srl con sede in Via S. Francesco, 89 – 35121 Padova (P.I.03254390283), la fattura n.29 del 4/8/2022 dell'importo di complessivi € 12.454,68 IVA e Cassa comprese, relativa all'acconto del 90% delle competenze previste per la progettazione definitiva ai sensi dell'art. 8 della convenzione Rep. n.2054/2022;
- con Determinazione del Dirigente 3° Settore n.1184 del 11/11/2022 è stata liquidata allo studio ARCHEO ED Srl con sede in Via S. Francesco, 89 – 35121 Padova (P.I.03254390283), la fattura n.45 del 03/11/2022 dell'importo di complessivi € 15.766,73 IVA e Cassa compresa, relativa al saldo delle competenze previste per la progettazione definitiva ed esecutiva, ai sensi dell'art. 8 della convenzione Rep.n. 2054/2022 sottoscritta con il professionista;
- con Determinazione del Dirigente 3° Settore n.999 del 19/09/2023 è stata liquidata allo studio ARCHEO ED Srl - Via S. Francesco, 89 – 35121 Padova (P.I.03254390283), la fattura n.38 del 24/08/2023 dell'importo di complessivi € 23.869,21 IVA e Cassa comprese, relativa all'acconto del 90,32% D.L. delle competenze previste per la progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi dell'art.8 della convenzione Rep.n.2054/2022;
- con Determinazione del Dirigente 3° Settore n.1006 del 20/09/2023 è stato autorizzato il Direttore dei Lavori, arch. Nicola Bergamin, dello studio ARCHEO ED Srl con sede in Via S. Francesco n.89 – 35121 Padova – (P.I.03254390283), giusta nota del 30/08/2023 in atti al prot.n.30567 del 30/08/2023, alla redazione della perizia suppletiva e di variante dei lavori in argomento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in relazione all'esigenza di introdurre interventi finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, per circostanze sopravvenute di carattere eccezionale, imprevedute ed imprevedibili, che non alterano la natura generale del contratto e vengono mantenute le finalità

dell'opera, verso l'importo netto di € 2.185,61 (oneri previdenziali 4% ed IVA 22% esclusi), dando atto che la somma è comprensiva anche della Direzione Lavori, Contabilità delle opere di perizia stessa e Coordinamento Sicurezza;

PRESO ATTO CHE

- il Comune di Cittadella a seguito presentazione delle relative istanze, giusto Decreto della Direzione Centrale per la Finanza Locale del 08/11/2021, è risultato assegnatario dei contributi di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti della legge 30 Dicembre 2018 n.145 che prevede l'assegnazione di contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, confluiti nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni", Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2, nell'ambito del PNRR;
- con comunicato del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 17 Dicembre 2021 si è affidato al Ministero dell'Interno la Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n.145, e si rendono note le disposizioni in attuazione del PNRR per le quali i comuni beneficiari delle risorse di cui all'articolo 1, commi 29 e ss. (L.n. 160/2019) ed all'articolo 1, commi 139 e ss. (L.n. 145/2018) sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura;
- con successivo comunicato n.2 del 28 Febbraio 2022 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali si stabilisce che in seguito agli emendamenti proposti dal Decreto Milleproroghe (decreto-legge n.228/2021), i termini di affidamento dei lavori relativi ai contributi di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti della legge n.145/2018, assegnati sulla graduatoria dell'anno 2021 (decreto del 23 febbraio 2021 e decreto dell'8 novembre 2021), sono stati prorogati di tre mesi fermo restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter, nonché il rispetto degli obblighi e dei principi comunitari del PNRR di cui al comunicato del 17/12/2021;

PRESO ATTO ALTRESI' che

- con Verbale di consegna lavori in data 05/01/2023, in atti al prot. n. 867 del 10/01/2023, i lavori sono stati consegnati;
- con Verbale di sospensione n.1 in data 18/01/2023, in atti al prot. n. 2664 del 23/01/2023, i lavori sono stati sospesi;
- con Verbale in data 03/03/2023, in atti al prot. n. 8399 del 06/03/2023, i lavori sono stati ripresi;
- con provvedimento in data 03/08/2023, in atti al prot.n. 27704 del 03/08/2023, il Responsabile Unico del Procedimento ha autorizzato una proroga di 30 gg del termine contrattuale di esecuzione dei lavori;
- con nota del 30/08/2023 in atti al prot. n. 30567 del 30/08/2023, il Direttore dei Lavori, arch. Nicola Bergamin dello studio ARCHEO ED Srl - Via S. Francesco n.89 - 35121 Padova, valutato che dalle risultanze dell'indagine georadar si rendono necessari degli interventi di sicurezza strutturale, mediante tiranti, ha manifestato la necessità della redazione di una perizia suppletiva e di variante, in relazione all'esigenza di introdurre interventi finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, per circostanze sopravvenute di carattere eccezionale,

impreviste ed imprevedibili, che non alterano la natura generale del contratto e vengono mantenute le finalità dell'opera, con un aumento contrattuale presunto di circa il 9,10 %, come relazionato dal DL, che ha richiesto la relativa autorizzazione alla redazione;

- con Verbale di sospensione n. 2 in data 15/09/2023, in atti al prot. n. 33522 del 18/09/2023;

CIO' PREMESSO;

DATO ATTO che durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di introdurre alcune modifiche al progetto originario finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, nell'interesse dell'amministrazione aggiudicatrice, a seguito di circostanze sopravvenute di carattere eccezionale, ai sensi dell'art.106, comma 1, let. c), del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., giusta nota del 13/04/2023, in atti al prot. n.13330 del 14/04/2023;

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha autorizzato la redazione della perizia con nota in atti al prot.n.33345 del 15/09/2023 e con successiva Determinazione del Dirigente del 3° Settore n.1006 del 20/09/2023 è stato affidato l'incarico all'arch. Nicola Bergamin dello studio ARCHEO ED Srl - Via S. Francesco n.89 - 35121 Padova, verso l'importo netto di € 2.185,61 (Inarcassa ed IVA esclusa), dando atto che la somma è comprensiva anche della Direzione Lavori, Contabilità delle opere di perizia stessa e Coordinamento Sicurezza;

VISTO che il Direttore dei Lavori, arch. Nicola Bergamin dello studio ARCHEO ED Srl - Via S. Francesco n.89 - 35121 Padova, ha redatto in data 29/09/2023, depositata agli atti il 02/10/2023 al prot. n.35884 ed integrata con prot. n.36167 del 03/10/2023, la 1^ Perizia suppletiva e di variante composta dai seguenti elaborati:

- Relazione di perizia
- Quadro economico
- Analisi dei prezzi di perizia,
- Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi
- Computo metrico estimativo
- Computo oneri per la sicurezza
- TAV.1 Inserimento tiranti

DATO ATTO che:

- la perizia in argomento propone alcune variazioni ai lavori in appalto, per modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità nell'interesse dell'amministrazione aggiudicatrice, per circostanze sopravvenute di carattere eccezionale impreviste e imprevedibili ai sensi dell'art.106, comma 1, let. c), del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dell'importo complessivo di € 148.126,68 (IVA 10% esclusa) al netto del ribasso d'asta del -7,48% offerto dall'impresa in argomento in sede di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 55.395,13 (IVA 10% esclusa);
- il maggior importo dei lavori risulta essere di € 5.176,90 (IVA 10% esclusa ed al netto del ribasso d'asta del -7,48 % offerto dall'impresa in argomento in sede di affidamento), compresi gli oneri per la sicurezza e corrispondente complessivamente ad una variazione in aumento pari al 3,62 % dell'importo contrattuale;
- il Direttore dei Lavori, per l'esecuzione delle nuove e maggiori opere previste in perizia, ritiene necessario un differimento del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori di

n.12 giorni naturali e consecutivi;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento per l'opera in oggetto è l'ing. Nostrali Diego Responsabile Ufficio Lavori Pubblici;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha autorizzato la perizia in argomento con provvedimento del 05/10/2023, in atti al prot. n.36577/2023;

ACCERTATA la possibilità di approvazione di detta perizia suppletiva e di variante in esecuzione di quanto disciplinano l'art.106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in relazione all'esigenza di introdurre interventi finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, per circostanze sopravvenute di carattere eccezionale, impreviste ed imprevedibili, di cui relaziona la perizia stessa;

CONSIDERATO che le variazioni introdotte all'intervento dalla presente perizia non alterano la sostanza del progetto, come precisato dall'art.106, comma 1, let. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO ALTRESI' che necessita provvedere all'assunzione di formale impegno di spesa così come previsto dagli artt.153 e 183 del D.Lgs.n. 267/2000, per l'aumento dei lavori pari ad € 5.176,90 (IVA 10% esclusa) di cui alla presente perizia,

e di modificare di conseguenza il Q.E. dell'intervento come di seguito indicato:

	Det. aff. n.1017/2022	Perizia di Variante
A) LAVORI		
A.1) Lavori	€ 82.846,32	€ 92.731,55
A.2) Oneri per la sicurezza	€ 60.103,46	€ 55.395,13
TOTALE A)	€ 142.949,78	€ 148.126,68
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1) IVA 10% su A	€ 14.294,98	€ 14.812,67
B.2) Spese Tecniche e collaudi (IVA e CASSA comprese)	€ 68.500,00	€ 57.421,89
B.3) Incentivo per funzioni tecniche	€ 1.197,18	€ 1.244,98
B.4) Spese Autorità	€ 30,00	€ 60,00
B.5) Studi e Analisi (sondaggi e analisi lab.)	€ 8.000,00	€ 2.806,00
B.6) Imprevisti	€ 7.660,36	€ 3.214,06
B.7) Risparmi derivanti da ribassi d'asta	€ 7.367,70	€ 22.313,72
TOTALE B)	€ 107.050,22	€ 101.873,32
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 250.000,00	€ 250.000,00

QUANTO SOPRA PREMESSO:

DATO atto che il Responsabile Unico del Procedimento ha accertato preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria, con le regole di finanza pubblica, e che l'imputazione della spesa è conforme alle previsioni del D.Lgs. n. 118/2011 e del D.P.C.M. 28/12/2011;

DATO atto che è stato accertato preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria, con le regole di finanza pubblica;

VISTO il P.I.A.O. per il Triennio 2023-2025 ed in particolare la sezione "Rischi corruttivi e trasparenza", approvato dal Comune di Cittadella con DGC n. 72 del 20.03.2023;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 338/2021 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTI:

- la L. n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, e modificazioni del D.L. n. 77/2021 convertito dalla Legge n.108/2021;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare quanto disposto agli artt. 107, 183 e 184;
- la L. n.241/1990 e s.m.i. ;

VISTE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.4 in data 20 Febbraio 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.46 in data 22 Febbraio 2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Decreto del Sindaco n.12 del 22.06.2022 e n.11 del 01.09.2023 di conferimento di incarico al Dirigente;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa citate e qui intese come integralmente riportate:

1. di approvare, la 1^ Perizia suppletiva e di variante dei lavori di "RESTAURO PONTI DI ACCESSO ALLA CITTA' – STRALCIO 2", redatta dal Direttore dei Lavori arch. Nicola Bergamin dello studio ARCHEO ED Srl – Via S. Francesco n.89 – 35121 Padova, i cui elaborati risultano agli atti dell' U.T.C., in data 02/10/2023 al prot.nn.35884 ed integrata con prot. n.36167 del 03/10/2023, come indicato nella premessa del presente provvedimento, autorizzata dal Responsabile Unico del

Procedimento, con provvedimento in atti al prot. n.36577 del 05/10/2023;

2. di dare atto che il nuovo importo contrattuale è pari ad € 148.126,68 (IVA 10% esclusa), al netto del ribasso d'asta del -7,48 % e compresi gli oneri per la sicurezza, con un aumento di € 5.176,90 (IVA esclusa) rispetto all'importo contrattuale, con beneficiario la Ditta R.W.S. SRL Via Argine Sinistro, 8 - 35010 Vigonza (PD) (C.F. 00732060280);
3. di modificare il nuovo Quadro economico dell'opera come sopra indicato con imputazione e copertura al cap.n. 2020501206/28 "Restauro ponti di accesso alla città - 2° stralcio" del Bilancio 2023 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
4. di dare atto che, in relazione dei maggiori lavori inseriti in perizia, il termine per l'ultimazione dei lavori viene differito di n.12 (dodici) giorni naturali e consecutivi dal Direttore dei Lavori rispetto al termine contrattuale;
5. di dare atto che i codici dell'opera sono: CUP: C82C20000220004 - CIG: 9415614A77;
6. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.33/2013;
7. di dare atto che ai sensi del D.Lgs. n.267/2000 art. 151, comma 4, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 10/10/2023

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VISTO CONTABILE

LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1101 / 2023

OGGETTO: LP0080_S2-NEXT GENERATION EU-PNRR M2C4I2.2:INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. RESTAURO PONTI DI ACCESSO ALLA CITTA'-STRALCIO 2.

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1. CUP: C82C20000220004 - CIG: 9415614A77

Il sottoscritto vista la presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni.

Lì, 10/10/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
MOSELE NICOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)