



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 910 / 2024 del 22/07/2024

OGGETTO: LP0258 NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - NUOVA COSTRUZIONE DI LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LUIGI PIEROBON. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1. CUP: C85E22000100006 - CIG: 95799611E9.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede, alla Missione n. 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, appositi contributi per interventi di nuova costruzione, ampliamento, adeguamento strutturale;
- il Ministero dell'Istruzione recependo le indicazioni del suddetto Piano con Decreto n.343 del 02/12/2021, ha approvato la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.45 del 25/02/2022 sono stati approvati i progetti di fattibilità tecnico economica dei suddetti interventi al fine di domanda per l'assegnazione di contributi per investimenti Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede, alla Missione n.4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università;
- il Comune di Cittadella, ha inoltrato in data 27/02/2022, mediante apposito sistema informatico, istanza di assegnazione di contributo al Ministero dell'Istruzione, relativamente agli interventi sopra indicati;
- il Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR, verificata la coerenza con

gli obiettivi del Piano e la conformità ai criteri di selezione adottati, ha approvato le graduatorie e ha ammesso a finanziamento la proposta progettuale relativa all'intervento NUOVA COSTRUZIONE DI LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LUIGI PIEROBON" CUP C85E22000100006 - € 490.000,00, giusto decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del PNRR 8 giugno 2022, n. 19;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.269 del 09/09/2022 si è preso atto prendere atto dell'assegnazione del contributo dal Ministero dell'Istruzione Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 “Piano per l'estensione del tempo pieno e le mense”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, per l'intervento in argomento € 490.000,00, ed approvato l'accordo di concessione del finanziamento e meccanismi sanzionatori che disciplina i rapporti tra le Parti MIUR/Comune di Cittadella;
- con Determinazione Dirigenziale n.1275 del 30/11/2022 è stato affidato allo Studio Zoncheddu e Associati – Via S.Chiera, 25/d – 36061 Bassano del Grappa (VI) (p.iva 02244270241), l'incarico di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza e redazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento “LP0258 NEXT GENERATION EU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE N. 4 – ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - “NUOVA COSTRUZIONE DI LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LUIGI PIEROBON”, CUP C85E22000100006 - CIG:9498991F56, verso l'importo di € 38.400,00 (contributi previdenziali ed IVA esclusi);
- il professionista incaricato, ha redatto il progetto definitivo-esecutivo di LP0258 NUOVA COSTRUZIONE DI LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LUIGI PIEROBON, dell'importo complessivo di € 532.141,12, acquisito agli atti in data 27/12/2022 con prot.n. 48579 ed integrato in data 28/12/2022 prot.n.48728;
- PRESO ATTO altresì dei contenuti del D.L. n.50 del 17/05/2022, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina», che all'art. 26 prevede maggiori importi a seguito del “caro prezzi”;
- VISTO altresì il D.P.C.M. 28.7.2022 “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili” che all'art. 7 prevede che “gli enti locali attuatori di uno o più interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il decreto di assegnazione relativo a ciascun intervento emanato o in corso di emanazione, l'ammontare di risorse derivante dall'applicazione della percentuale indicata nella colonna “% Incremento contributo assegnato/da assegnare” all'importo già assegnato dal predetto decreto. La preassegnazione delle risorse di cui al periodo precedente costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio.... Nei limiti dell'ammontare complessivo delle maggiori risorse preassegnate, ciascuna Amministrazione finanziatrice, tenendo conto di specifiche esigenze espresse dai soggetti attuatori e del monitoraggio in itinere da porre in essere ... può rimodulare la richiamata preassegnazione di contributo.
- CONSIDERATO che l'aumento percentuale previsto dall'allegato 1 al suddetto decreto, prevede che un incremento per gli interventi di “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” pari al 10% dell'importo ammesso a contributo, è stato conseguentemente rimodulato il Q.E. dell'intervento in argomento,

adeguandolo alle necessità derivanti dal “caro prezzi”, con un incremento di complessivi € 42.141,12, rispetto ai 490.000,00 € iniziali;

- DATO ATTO che a seguito della Circolare del MEF n.37 del 09/11/2022, è stata quindi presentata la domanda di rimodulazione dei maggiori importi preassegnati attraverso la piattaforma Regis, in considerazione che è possibile avviare per l'opera la procedura di affidamento delle opere pubbliche entro il 31 dicembre 2022; Il MEF dopo la verifica delle istanze presentate, ha autorizzato le somme rimodulate richieste, come risulta all'interno della medesima piattaforma Regis;
- DATO ATTO che con Decreto Ministero Economia e delle Finanze del 2.3.2023, All. 3 è stata effettuata l'assegnazione definitiva dell'incremento di € 42.141,12;

PREMESSO ALTRESI' CHE

- con propria precedente Determinazione del Dirigente del 3°Settore n.1145 del 02/11/2022, si è determinato di contrarre il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza e certificato di regolare esecuzione, dell'intervento “LP0258 NEXT GENERATION EU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE N. 4 – ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - “NUOVA COSTRUZIONE DI LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LUIGI PIEROBON” (progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza e certificato di regolare esecuzione), mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante “misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” conv. in L. n. 120/2020 come modificata con D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021 e approvato altresì lo schema di parcella professionale, calcolata secondo i parametri di cui al DM 17/06/2016 – SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA;
- con la Determinazione del Dirigente del 3°Settore n. 1275 del 30/11/2022 è stato affidato allo Studio Zoncheddu e Associati – Via S. Chiara, 25/d – 36061 Bassano del Grappa (VI) (p.iva 02244270241), l'incarico di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza e redazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento “LP0258 NEXT GENERATION EU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE N. 4 – ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - “NUOVA COSTRUZIONE DI LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LUIGI PIEROBON”, CUP C85E22000100006 – CIG: 9498991F56, verso l'importo di € 38.400,00 (contributi previdenziali ed IVA esclusi);
- con la suddetta Determinazione è stato nominato l'Ing. Diego Nostrali, Istruttore Direttivo dell'Unità Lavori Pubblici del Comune di Cittadella, Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e dell'art. 48, comma 2, D.L. 77/2021 convertito in L.n. 108/2021;
- l'Ing. Diego Nostrali, in qualità di RUP è incaricato dell'attività di validazione, ai sensi dell'art. 48, D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021;
- con Determinazione del Dirigente del 3° Settore n.1359 del 15/12/2022 si è determinato di contrarre e di affidare indagini e relazione geologica, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a, del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L.n. 120/2020 e modificazioni del D.L. n.77/2021 convertito dalla Legge n.108/2021, alla Ditta STUDIOSISMA Srl, S.S. Pasubio, n.10 di Costabissara (VI), C.F. - P.I. 03797510249, il servizio di cui alla presente verso l'importo di € 1.400,00 (Cassa previdenziale ed IVA 22% esclusi);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.428 del 28/12/2022 è stato approvato il

progetto definitivo-esecutivo suddetto dei lavori di “LP0258 NEXT GENERATION EU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE N. 4 – ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - NUOVA COSTRUZIONE DI LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LUIGI PIEROBON”, redatto dallo Studio Zoncheddu e Associati – Via S.Chiera, 25/d – 36061 Bassano del Grappa (VI) (p.iva 02244270241), per l'importo complessivo di € 532.141,12;

- con Determinazione del Dirigente del 3°Settore n.348 del 29/03/2023 è stato approvato l'aggiornamento della parcella professionale relativa all'incarico della progettazione livello definitivo-esecutivo e coordinamento sicurezza,direzione lavori e certificato di regolare esecuzione dell'intervento “LP0258 NEXT GENERATION EU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE N. 4 – ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - “NUOVA COSTRUZIONE DI LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LUIGI PIEROBON” affidato con precedente Determinazione n. 1275 in data 30.11.2022 allo studio Studio Zoncheddu e Associati – via S. Chiara, 25/d – 36061 Bassano del Grappa (VI) (p.iva 02244270241), da € 38.400,00, IVA 22% e Cassa escluse ad € 43.622,16 IVA e Cassa escluse;
- con Determinazione del Dirigente 3° Settore Tecnico n.1475 del 29/12/2022 si è determinato di contrarre e di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli copia informatica per consultazione inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati tramite elenchi di operatori economici, in applicazione del combinato disposto della disciplina dell'art. 1, comma 2 lett. b), e comma 3 del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, modificato dal D.L. n. 77/2021, conv. in L.n. 108/2021 e art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come modificato dalla L.n. 55/2019 di conversione del D.L. n. 32/2019, gestita tramite la piattaforma telematica SINTEL di ARIA Lombardia;
- con Determinazione del Dirigente 3° Settore Tecnico n.384 del 06/04/2023 i lavori sono stati affidati ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2022, mod. dal D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021, alla ditta “FACCHIN CALCESTRUZZI SRL con sede in Contrada Facchini Sinistra n.14 – RECOARO TERME (VI) – P.IVA. 01992290245, i lavori denominati “LP0258 NEXT GENERATION EU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE N. 4 – ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - NUOVA COSTRUZIONE DI LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LUIGI PIEROBON”, verso l'importo di € 375.818,72 di cui € 10.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA 10% esclusa;
- con Determinazione del Dirigente 3° Settore Tecnico n.540 del 22/05/2023 è stato nominato l'Ing. Emanuele Nichele, Dirigente del 3°Settore Sviluppo e Tutela del Territorio 3.0 del Comune di Cittadella, giusto Decreto del Sindaco di conferimento di incarico n.12 del 22/06/2002 e n.6 del 28/04/2023, collaudatore statico in corso d'opera dell'intervento “LP0258 NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - NUOVA COSTRUZIONE DI LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LUIGI PIEROBON”, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 1086/1971 e dell'art. 102, comma 6, del D.Lgs n. 50/2016 e

s.m.i;

- con Verbale di consegna dei lavori controfirmato in data 18/07/2023, in atti al prot.n. 25289, i lavori sono stati consegnati e sono in fase di esecuzione;
- con Determinazione del Dirigente 3° Settore Tecnico n.203 del 20/02/2024 è stata approvata la contabilità relativa al SAL 1 a tutto il 31/12/2023 dei lavori in argomento redatta dal Direttore dei Lavori - ing. Zanon Andrea dello Studio Zoncheddu e Associati con sede in Via S. Chiara, 25/d - 36061 Bassano del Grappa (VI) (p.i. 02244270241), in atti al prot.n. 1304 del 11/01/2024, regolarmente sottoscritta, senza riserva alcuna, dalla ditta Appaltatrice che ammonta ad € 7.790,82 al netto del ribasso d'asta e dell'IVA, oneri per la sicurezza compresi, nonché liquidata e pagare l'allegata fattura n. 4/PA del 31/01/2024 di € 85.142,06 IVA 10% compresa, prodotta dalla ditta "FACCHIN CALCESTRUZZI SRL,
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore Tecnico n. 224 del 26/02/2024 è stata autorizzata, relativamente ai lavori in oggetto la ditta FACCHIN CALCESTRUZZI SRL con sede in Contrada Facchini Sinistra n.14 - RECOARO TERME (VI) - P.IVA. 01992290245 a subappaltare la ditta NUOVA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA con sede in Strada di Polegge, 175/A Cap 36100 Vicenza (VI) P.IVA/C.F. 04391480243 per l'esecuzione delle opere edili in calcestruzzo armato con categoria OG1 verso l'importo complessivo di € 30.000,00 di cui € 1.020,00 oneri per la sicurezza;
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore Tecnico n. 698 del 12/06/2024 è stata autorizzata, relativamente ai lavori in oggetto la ditta FACCHIN CALCESTRUZZI SRL con sede in Contrada Facchini Sinistra n.14 - RECOARO TERME (VI) - P.IVA. 01992290245 a subappaltare la ditta LELO S.R.L. con sede in Via Enrico Mattei, 13/A Cap 35020 Maserà di Padova (PD) P.IVA/C.F. 04421550288 per fornitura e posa di cartongessi impermeabilizzazioni e coibentazioni, le lattonerie varie, i pavimenti, rivestimenti e tinteggiature varie verso l'importo complessivo di € 53.000,00 di cui € 1.812,00 oneri per la sicurezza;

CONSIDERATO CHE con comunicazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 20-01-2023 Registro Ufficiale U.0006915, in riferimento all'Avviso pubblico di chiarimenti di cui al protocollo ministeriale n.5518 del 31 Gennaio 2022, è possibile derogare alla percentuale massima del 12% prevista per la voce di costo B.1. del quadro economico, relativa alle spese tecniche degli incarichi esterni, nel limite massimo e nel rispetto dell'importo complessivo previsto secondo il decreto del Ministro delle Giustizia, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, 16/06/2016;

CONSIDERATO CHE con nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito acquisita agli atti in data 02/01/2024 con prot.n. 99 sono state fornite indicazioni generali per l'utilizzo dei ribassi d'asta e modifiche dei contratti in corso di efficacia;

PRESO ATTO ALTRESI' CHE

- con Verbale di consegna dei lavori controfirmato in data 18/07/2023, in atti al prot.n. 25289, i lavori sono stati consegnati e sono in fase di esecuzione;
- con provvedimento del 30/04/2024 in atti al prot.n. 15981/2024, il Responsabile Unico del Procedimento ha autorizzato una proroga di 64 gg del termine contrattuale di esecuzione dei lavori;
- con nota del 15/05/2024 in atti al prot.n. 18054 del 16/05/2024, il Direttore

dei Lavori - ing. Andrea Zanon dello Studio Zoncheddu e Associati con sede in Via S. Chiara, 25/d - 36061 Bassano del Grappa (VI) ha manifestato la necessità della redazione di una perizia suppletiva e di variante, in relazione all'esigenza di introdurre interventi finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, per circostanze sopravvenute di carattere eccezionale, impreviste ed imprevedibili, che non alterano la natura generale del contratto e vengono mantenute le finalità dell'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che ha richiesto la relativa autorizzazione alla redazione;

- il Responsabile Unico del Procedimento ha autorizzato la redazione della perizia con nota in atti al prot.n. 20184 del 31/05/2024 e con successiva Determinazione del Dirigente del 3° Settore n.699 del 12/06/2024 è stato affidato l'incarico all'ing. Andrea Zanon dello Studio Zoncheddu e Associati con sede in Via S. Chiara, 25/d - 36061 Bassano del Grappa (VI) verso l'importo netto di € 9.394,77 (Inarcassa ed IVA esclusa), dando atto che la somma è comprensiva anche della Direzione Lavori, Contabilità delle opere di perizia stessa e Coordinamento Sicurezza;

TUTTO CIO PREMESSO;

VISTO che il Direttore dei Lavori, ing. Andrea Zanon dello Studio Zoncheddu e Associati con sede in Via S. Chiara, 25/d - 36061 Bassano del Grappa (VI), ha redatto in data 15/07/2024, depositata agli atti il 15/07/2024 al prot. n. 25924 la 1^ Perizia suppletiva e di variante composta dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa.
- Verbale di concordamento nuovi prezzi.
- Atto di sottomissione.
- Computo metrico estimativo di variante.
- Quadro economico di variante.
- Quadro comparativo.
- Analisi prezzi.
- Computo Estimativo costi sicurezza.
- Planimetria generale.
- Abaco pavimenti, rivestimenti e battiscopa.
- Sottoservizi.

DATO ATTO CHE:

- la perizia in argomento propone alcune variazioni ai lavori in appalto, in relazione all'esigenza di introdurre interventi finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, per circostanze sopravvenute di carattere eccezionale, impreviste ed imprevedibili, che non alterano la natura generale del contratto e vengono mantenute le finalità dell'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dell'importo complessivo di € 427.000,00 (IVA 10% esclusa) al netto del ribasso d'asta del -12,183% offerto dall'impresa in argomento in sede di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 12.000,00 (IVA 10% esclusa);
- tali variazioni sono necessarie e indispensabili ai fini della realizzazione del progetto, fermo restando il mantenimento e il raggiungimento dei target previsti per ciascun investimento di interesse, il rispetto delle tempistiche e delle milestone del PNRR, nonché dei principi del DNSH e delle norme che disciplinano l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici;

- il maggior importo dei lavori risulta essere di € 51.118,28 (IVA 10% esclusa ed al netto del ribasso d'asta del -12,183 % offerto dall'impresa in argomento in sede di affidamento), compresi gli oneri per la sicurezza e corrispondente complessivamente ad una variazione in aumento pari al 13,63 % dell'importo contrattuale;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento per l'opera in oggetto è l'ing. Nostrali Diego Responsabile Ufficio Lavori Pubblici, giusta nomina del 02/11/2022 in atti al prot.n. 41429;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento con proprio provvedimento ha autorizzato la perizia in argomento con provvedimento del 22/07/2024, in atti al prot.n. 26716;

ACCERTATA la possibilità di approvazione in linea tecnica, ai fini del caricamento della documentazione sul portale "Scuola Futura" del MIUR – Ministero dell'Istruzione e del Merito di detta perizia suppletiva e di variante in esecuzione di quanto disciplinano l'art.106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in relazione all'esigenza di introdurre interventi finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, per circostanze sopravvenute di carattere eccezionale, imprevedute ed imprevedibili, di cui relaziona la perizia stessa;

CONSIDERATO che le variazioni introdotte all'intervento dalla presente perizia non alterano la sostanza del progetto, come precisato dall'art.106, comma 1, let. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO ALTRESI' che con successiva Determinazione si provvederà all'assunzione di formale impegno di spesa così come previsto dagli artt.153 e 183 del D.Lgs.n. 267/2000, per l'aumento dei lavori pari ad € 51.118,28 (IVA 10% esclusa) di cui alla presente perizia, con il seguente Quadro Economico:

A	LAVORI	DGC 428/2022	Quota parte relativa all'aggiornamento prezzi DPCM 28/07/2022	DET. 384/2023 Aggiudicazione	PERIZIA
a.1	Demolizioni	0,00		365.318,72	415.000,00
a.2	Edilizia	188.463,93			
a.3	Strutture	125.988,55			
a.4	Impianti	101.547,52			
	Oneri per la sicurezza	10.500,00		10.500,00	12.000,00
	Totale A	426.500,00	38.310,11	375.818,72	427.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
b.1	IVA 10% su A	42.650,00	3.831,01	37.581,87	42.700,00
b.2	Contributo per spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (IVA E CNPAIA compresi)	56.298,00		56.298,00	57.564,21
b.3	Incentivo per funzioni tecniche art.113, comma 3, D.Lgl 50/2016	3.500,00		3.500,00	4.651,91
b.4	Contributo per eventuale reclutamento di personale ai sensi dell'art.1 Comma 1, DL n.80/2021	0,00		0,00	0,00
b.5	Imprevisti	2.968,12		2.968,12	0,00
b.6	Pubblicità	225,00		225,00	225,00
b.7	Risparmi derivanti da ribassi d'asta			55.749,41	0,00
	Totale B	105.641,12	3.831,01	156.322,40	105.141,12
C	TOTALE (A+B)	532.141,12	42.141,12	532.141,12	532.141,12

QUANTO SOPRA PREMESSO:

DATO atto che il Responsabile Unico del Procedimento ha accertato preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria, con le regole di finanza pubblica, e che l'imputazione della spesa è conforme alle previsioni del D.Lgs. n. 118/2011 e del D.P.C.M. 28/12/2011;

DATO atto che è stato accertato preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria, con le regole di finanza pubblica;

VISTO il P.I.A.O. per il Triennio 2023-2025 ed in particolare la sezione "Rischi corruttivi e trasparenza", approvato dal Comune di Cittadella con DGC n. 72 del 20.03.2023;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 338/2021 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTI:

- la L. n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, e modificazioni del D.L. n. 77/2021 convertito dalla Legge n.108/2021;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare quanto disposto agli artt. 107, 183 e 184;
- la L. n.241/1990 e s.m.i. ;

VISTE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.4 in data 20 Febbraio 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.46 in data 22 Febbraio 2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Decreto del Sindaco n.12 del 22.06.2022 e n. 11 del 01.09.2023 di conferimento di incarico al Dirigente;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa citate e qui intese come integralmente riportate:

1. di approvare in linea tecnica, ai fini del caricamento della documentazione sul portale "Scuola Futura" del MIUR – Ministero dell'Istruzione e del Merito, la 1^ Perizia suppletiva e di variante dei lavori di "LP0258 NUOVA COSTRUZIONE DI LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LUIGI PIEROBON." redatta dal Direttore dei Lavori ing. Andrea Zanon dello Studio Zoncheddu e Associati con sede in Via S. Chiara, 25/d - 36061 Bassano del Grappa (VI), i cui elaborati risultano agli atti dell' U.T.C.,

giusto prot. n. 25924 in data 15/07/2024, come indicato nella premessa del presente provvedimento, autorizzata in linea tecnica dal Responsabile Unico del Procedimento, con provvedimento in atti al prot. n.26716 del 22/07/2024;

2. di dare atto che la perizia in argomento è relativa ad alcune variazioni ai lavori in appalto, in relazione all'esigenza di introdurre interventi finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, per circostanze sopravvenute di carattere eccezionale, imprevedute ed imprevedibili, che non alterano la natura generale del contratto e vengono mantenute le finalità dell'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dell'importo complessivo di € 427.000,00 (IVA 10% esclusa) al netto del ribasso d'asta del -12,183% offerto dall'impresa in argomento in sede di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 12.000,00 (IVA 10% esclusa);
3. di dare atto che tali variazioni sono necessarie e indispensabili ai fini della realizzazione del progetto, fermo restando il mantenimento e il raggiungimento dei target previsti per ciascun investimento di interesse, il rispetto delle tempistiche e delle milestone del PNRR, nonché dei principi del DNSH e delle norme che disciplinano l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici;
4. di dare atto che i relativi impegni di spesa verranno effettuati successivamente all'autorizzazio all'uso dei ribassi d'asta dal parte del MIUR;
5. di dare atto che l'eventuale maggiore termine per l'ultimazione dei lavori sarà definito successivamente;
6. di dare atto che i codici dell'opera sono: CUP C85E22000100006 - CIG 95799611E9;
7. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.33/2013;
8. di dare atto che ai sensi del D.Lgs. n.267/2000 art. 151, comma 4, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 22/07/2024

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)