



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 552/2026 DEL 20/05/2026

OGGETTO: LP0274 NEXTGENERATIONEU - PNRR M4C1I1.2 - AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA POZZETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI E LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA. AUTORIZZAZIONE ALLA REDAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA. CUP: C88H24000550006 - CIG: B6A3FA3B50.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede alla Missione n.4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense, appositi contributi per interventi di "...costruzione, riconversione e messa in sicurezza e ristrutturazione di spazi adibiti a mense scolastiche appartenenti a edifici pubblici destinati al primo ciclo di istruzione;
- il Ministero dell'Istruzione e del Merito recependo le indicazioni del suddetto Piano, con Decreto n.133 del 04/07/2024, intende finanziare l'estensione del tempo pieno scolastico per ampliare l'offerta formativa delle scuole e rendere le stesse sempre più aperte al territorio, anche oltre l'orario scolastico, e accogliere le necessità di conciliare la vita personale e lavorativa delle famiglie, perseguendo l'attuazione graduale del tempo pieno, anche attraverso la costruzione o la ristrutturazione degli spazi delle mense, al fine di conseguire il target europeo M4C1-21 del PNRR di almeno 1.000 edifici;
- in data 29/07/2024 è stato pubblicato relativo avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali al fine dell'assegnazione dei contributi previsti con scadenza in data 06/09/2024 ore 18.00;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.321 del 04/09/2024 è stata approvata la terza modifica al programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 ed elenco annuale 2024, ed inserito l'intervento di AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA POZZETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI E LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA ai fini della partecipazione del Comune di Cittadella al Bando Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede alla Missione n.4 – Istruzione e Ricerca -

Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 1.2 di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n.133 del 04/07/2024, nonché all'Avviso pubblico del 29/07/2024;

- il Comune di Cittadella ha ritenuto di partecipare all'assegnazione di contributi per la linea d'Investimento 1.2 - Piano di estensione del tempo pieno e mense con il seguente progetto: AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA POZZETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI E LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA", dell'importo complessivo di € 840.000,00 - CUP: C88H24000550006, e inoltrato in data 05/09/2024, mediante apposito sistema informatico, istanza di assegnazione di contributo al Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- il Ministero dell'istruzione e del Merito – Unità di missione del PNRR, verificata la coerenza con gli obiettivi del Piano e la conformità ai criteri di selezione adottati, ha approvato le graduatorie e ha ammesso a finanziamento la proposta progettuale relativa all'intervento AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA POZZETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI E LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA", dell'importo complessivo di € 840.000,00 - CUP: C88H24000550006, giusto decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del PNRR 17 ottobre 2024, n. R.0000040;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 322 del 04/09/2024 è stato approvato in linea tecnica ai fini della partecipazione al Bando PNRR – Missione n.4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense, di cui al Decreto n.133 del 04/07/2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, la documentazione, il progetto di fattibilità tecnico economica relativo all'intervento in oggetto i cui elaborati e quadro economico di spesa sono depositati in atti a prot.n. 31774 del 04/09/2024;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 398 del 23/10/2024 si è preso atto dell'assegnazione del contributo dal Ministero dell'Istruzione Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 “Piano per l'estensione del tempo pieno e le mense”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, per l'intervento in argomento € 840.000,00;
- a seguito ammissione a finanziamento dell'intervento giusto decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del PNRR 17 Ottobre 2024, n. R.0000040, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 416 del 13/11/2024 sono stati istituiti i capitoli di entrata E 40201011545/0 e spesa n° 2020402203/8 dal titolo “PNRR - M4C1 - INV.1.2 CUP C88H24000550006 - AMPLIAMENTO SCUOLA POZZETTO PER SPAZI MENSA SCOLASTICA”;
- con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 1450 del 28/11/2024 è stato affidato ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett.b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. allo Studio ALESSIO PIPINATO & PARTNERS ARCHITECTURAL - ENGINEERING con sede in Viale Tre Martiri 146/C - 45100 ROVIGO (C.F.-P.I. 01506760295), l'incarico di aggiornamento del progetto di Fattibilità Tecnico Economica, progettazione Esecutiva, Relazione DNSH e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione di “LP0274 NEXT GENERATIONEU - PNRR M4C11.2 - AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA POZZETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI E LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA”, giusta procedura Sintel ID n. 191734190;
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n.1652 del 24.12.2024 è stato individuato il Direttore dei Lavori dell'opera e la struttura tecnico amministrativa o “gruppo di lavoro” destinataria dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento degli incentivi per attività tecniche previsto dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, approvato con Deliberazione di Giunta

Comunale n. 60/2024;

- con D.G.C. n.14 del 15/01/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA POZZETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI E LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA, CUP: C88H24000550006, redatto dall' Ing. Alessio Pipinato dello Studio ALESSIO PIPINATO & PARTNERS ARCHITECTURAL – ENGINEERING (C.F. - P.I. 01506760295) di Rovigo, deposito agli atti in data 13/01/2025 con prot. n. 1128, dell'importo complessivo di € 840.000,00;
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n.55 del 20.01.2025 si è determinato di contrarre e di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati tramite elenchi di operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett.c, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., gestita tramite la piattaforma telematica SINTEL di ARIA Lombardia;
- in data 07/12/2024 è stato perfezionato l'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori tra il Comune di Cittadella e l'Unità di Missione del PNRR;
- in data 12/02/2025 è stato perfezionato l'Addendum all'Accordo di concessione di finanziamento tra il Comune di Cittadella e l'Unità di Missione del PNRR;
- con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 306 del 19.03.2025, è stato approvato il Verbale delle operazioni svolte dal seggio di gara nella seduta del 18 e 20/02/2025 ed aggiudicato l'appalto in oggetto alla Ditta TONIN GASTONE S.R.L. Via Carpane, 64/A – 35010 – Loreggia (PD) P.I. 04436100285, che ha offerto un ribasso di 4,277% mediante offerta a prezzi unitari, verso quindi il corrispettivo contrattuale di complessivi € 617.462,91 (IVA 10% esclusa), di cui € 7.500,00 per oneri per la sicurezza;
- con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 510 del 13.05.2025 è stato affidato ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett.b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. allo Studio ALESSIO PIPINATO & PARTNERS ARCHITECTURAL - ENGINEERING con sede in Viale Tre Martiri 146/C - 45100 ROVIGO (C.F.-P.I. 01506760295), l'incarico di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento "LP0274 NEXT GENERATION – EU - PNRR – M4C1I1.2 - AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA POZZETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI E LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA", verso il corrispettivo di € 47.731,22 IVA 22% e Inarcassa 4% escluse, giusta procedura Sintel ID n. 199927112;
- in data 13 Maggio 2025 è stato stipulato contratto d'appalto dei lavori LP0274 NEXT GENERATION – EU - PNRR – M4C1I1.2 - AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA POZZETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI E LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA, Rep. n. 3606, registrato in data 21.05.2025 al n. 18612 Serie 1T;
- in data 30.05.2025, giusto verbale in atti prot. n. 20910 del 30.05.2025 sottoscritto dall'appaltatore e dal D.L., i lavori sono stati consegnati per l'esecuzione;
- con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 1198 del 29.10.2025 è stato autorizzato la Ditta TONIN GASTONE S.R.L. (Appaltatrice) di Loreggia (PD) come da loro richiesta agli atti prot. n.29359/2025 e autorizzazione del RUP prot.n. 40494/2025, alla redazione della perizia di variante dell'intervento in oggetto con una soluzione equivalente che comporta modifiche non sostanziali del progetto originario, permettendo nel contempo di rispettare le tempistiche previste dal finanziamento PNRR, senza incremento dei costi, con miglioramenti nella qualità dell'opera, e riduzione dei tempi di ultimazione, stante le inderogabili scadenze prefissate dal PNRR che prevedono l'ultimazione di lavori entro e non oltre il 31 Marzo 2026, ai sensi dell'art. 120, commi 5 e 7, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., e dell'art. 48 del D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021;
- con Delibera di Giunta Comunale n° 420 del 26.11.2025 è stata approvata la perizia di variante con modifiche non sostanziali al progetto – contratto in oggetto per un importo

di lavori pari ad € 609.827,16 al netto del ribasso d'asta (esclusi oneri per la sicurezza ed IVA), contro un importo contrattuale di € 609.962,91 al netto del ribasso d'asta (esclusi oneri per la sicurezza ed IVA), redatta dal professionista incaricato dalla ditta TONIN GASTONE S.R.L., l'ing. Bruno Michele, depositata agli atti in data 14/11/2025 con prot. n. 44009, integrata in data 17/11/2025 prot. 44183, ai sensi dell'art. 42, comma 4, ed art 120, commi 5 e 7, D.Lgs. 36/2023, e dell'art. 48 del D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021;

- con Deliberazione Dirigenziale n° 271 del 10.03.2026 è stata autorizzata la ditta TONIN GASTONE S.R.L. Via Carpane, 64/A – 35010 – Loreggia (PD) P.I. 04436100285 al subappalto dei lavori alla ditta RG COLOR SRL con sede in Via G. Massari 8INTA – 35017 – Piombino Dese (PD) C.F.-P.IVA 05364050285 per le opere di realizzazione cartongessi, cappotti e opere da pittore verso l'importo complessivo di € 20.000,00 IVA esclusa di cui € 600,00 per oneri per la sicurezza, con nota prot. 5828 del 12.02.2026;
- con Deliberazione Dirigenziale n° 275 del 11.03.2026 è stata autorizzata la ditta TONIN GASTONE S.R.L. Via Carpane, 64/A – 35010 – Loreggia (PD) P.I. 04436100285 al subappalto dei lavori alla ditta BM TERMOIDRAULICA DI BERNO MATTIA con sede in Via Piave, 17 – 35019 – Tombolo (PD) C.F. BRNMTT89A07C743C -P.IVA 05571470284 per la realizzazione impianti meccanici idrici e condizionamento verso l'importo complessivo di € 25.000,00 IVA esclusa di cui € 500,00 per oneri per la sicurezza, con nota prot. 2145 ed integrazione prot. n. 3447 del 28.01.2026, esteso con determinazione n. 428 del 17/04/2026 ad € 60.000,00;
- in data 05/12/2025 agli atti prot. n.46831/2025 è stata concessa con proprio provvedimento dal Responsabile Unico del Progetto, su istanza della ditta Appaltatrice, una prima proroga di 75 giorni naturali e consecutivi per il completamento dei lavori;
- in data 19/02/2026 agli atti prot. n.6859/2026 è stata concessa con proprio provvedimento dal Responsabile Unico del Progetto, su istanza della ditta Appaltatrice, una seconda proroga di 40 giorni naturali e consecutivi per il completamento dei lavori;
- in data 31/03/2026 agli atti prot. n.12272/2026 è stata concessa con proprio provvedimento dal Responsabile Unico del Progetto, su istanza della ditta Appaltatrice, una seconda proroga di 91 giorni naturali e consecutivi per il completamento dei lavori, giusto DL n. 19/2026;

TUTTO CIO' PREMESSO;

PRESO ATTO CHE:

- in data 14/05/2026 il Direttore dei Lavori Dr. Ing. Arch. Alessio Pipinato dello Studio AP&P Srl di Rovigo, ha inviato richiesta di autorizzazione alla redazione di una perizia di variante in corso d'opera, acquisita agli atti con prot. n. 17591/2026, per apporre alcune variazioni ai lavori in appalto, per circostanze sopravvenute di carattere eccezionale, impreviste ed imprevedibili, che non alterano la natura generale del contratto e vengono mantenute le finalità dell'opera, ai sensi dell'art.120, comma 1, lett. c, del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., per un maggiore importo rispetto a quello contrattuale di circa € 84.784,43, IVA del 10% esclusa, al netto del ribasso d'asta del 4,277% offerto dall'impresa in argomento in sede di gara e comprensivo degli oneri per la sicurezza, tra cui:
 - rinvenimento durante i lavori di scavo di tubazioni non segnalate, con conseguente necessità di spostamento e di modifica delle relative reti;
 - rilevamento di disomogeneità laterale dei terreni di scavo, diversamente da quanto risultante dalle indagini geognostiche, con successiva esigenza di modifica della quota di appoggio delle fondazioni al fine di posizionarle a contatto con terreno di adeguate caratteristiche;

- modifiche all'organizzazione e all'accesso al cantiere al fine di minimizzare le interferenze con le attività scolastiche in corso;
- esigenze derivanti da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, tra cui la SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA e la SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO;
- il Direttore dei Lavori con la nota prot. n. 17591/2026 sopra indicata, ha proposto per le competenze delle competenze professionali, per la redazione della perizia di variante, l'incremento della Direzione Lavori, l'aggiornamento del P.S.C. e l'incremento del Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione si propone forfettariamente la somma di € 10.916,29, oltre a Contribuito Integrativo 4% e IVA 22% dovuti per Legge, per un totale pari a € 13.850,59;

CONSIDERATO che l'importo proposto per le competenze professionali è congruo rispetto a quanto previsto dal DM 17.6.2016 e dalla convenzione professionale;

DATO ATTO che l'Ing. Diego Nostrali – Capo Unità Funzionale Unità Lavori Pubblici del Comune di Cittadella, è il Responsabile Unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, giusta nomina in atti prot. n. 31352 del 02.09.2024;

VISTO che il Responsabile Unico del Progetto ha autorizzato la redazione della perizia di variante, prot. n. 17706/2026, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 13, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

CONSIDERATO che necessita di provvedere all'assunzione di formale impegno di spesa a favore dell'affidatario così come previsto dagli artt. 153 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che ai fini del presente atto risulta necessario modificare il Q.E. dell'opera;

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito Reg. Ufficiale U.0111449 del 27/06/2025 relativa all'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto ha accertato preventivamente, la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria, con le regole di finanza pubblica, e che l'imputazione della spesa è conforme alle previsioni del D.Lgs. 118/2011 e del D.P.C.M. 28/12.2011;

VISTO il vigente Protocollo di Legalità vigente, perfezionato tra Regione del Veneto, Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto in data 09.10.2025, recepito dal Comune di Cittadella con DGC n. 399 del 19.11.2025, i fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTI il P.I.A.O. per il triennio 2026/2028 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 30 marzo 2026;

DATO atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 338/2021 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai

soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTI:

- la L. n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

VISTE:

- Delibera di Consiglio comunale n. 61 del 19.12.2025 approvazione del Documento Unico di Programmazione-Dup 2026-2028;
- Delibera di Consiglio comunale n. 62 del 19.12.2025 approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028;
- Delibera di Giunta comunale n. 464 del 29.12.2025 approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) ed assegnazione delle risorse finanziarie ai Dirigenti e ai Responsabili dei servizi 2026-2028;

VISTO il D. Lgs.18.08.2000 n. 267 ed in particolare quanto disposto agli artt. 107, 183 e 184;

VISTO il Decreto del Sindaco n.1 del 12.01.2024 di conferimento di incarico al Dirigente;

DETERMINA

- 1) di autorizzare il Direttore dei Lavori Dr. Ing. Arch. Alessio Pipinato dello Studio AP&P Srl di Rovigo, giusta nota di prot. n. 17591/2026, alla redazione della Perizia di variante in corso d'opera dei lavori di "LP0274 NEXT GENERATION EU – PNRR M4C1I1.2 – AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA POZZETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI E LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA - CUP: C88H24000550006 – CIG: B6A3FA3B50, per circostanze sopravvenute di carattere eccezionale, imprevedute ed imprevedibili, descritte in premessa, che non alterano la natura generale del contratto e vengono mantenute le finalità dell'opera, ai sensi dell'art.120, comma 1, lett. c, del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., per un maggiore importo rispetto a quello contrattuale di circa € 84.784,43, IVA del 10% esclusa, al netto del ribasso d'asta del 4,277% offerto dall'impresa in argomento in sede di gara e comprensivo degli oneri per la sicurezza, verso un'importo per competenze professionali, per la redazione della perizia di variante, l'incremento della Direzione Lavori, l'aggiornamento del P.S.C. e l'incremento del Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, pari forfettariamente ad € 10.916,29, oltre a Contribuito Integrativo 4% e IVA 22% dovuti per Legge, per un totale pari a € 13.850,59;
- 2) di dare atto che tale importo risulta congruo rispetto a quanto previsto dal DM 17.06.2016 e dalla convenzione professionale in essere Rep. n.2365 del 21/05/2025;
- 3) di dare atto che tali variazioni rientrano all'interno dei limiti previsti all'art. 120, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., si riferiscono esclusivamente al medesimo intervento in oggetto, sono necessarie e indispensabili ai fini della realizzazione del progetto, fermo restando il mantenimento e il raggiungimento dei target previsti per ciascun investimento di interesse, il rispetto delle tempistiche e delle milestone del PNRR, nonché dei principi del DNSH e delle norme che disciplinano l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici;
- 4) di modificare il Q.E. dell'opera come segue:

QUADRO ECONOMICO					
A	LAVORI	DGC 14/2025 Progetto Esecutivo	DET. 306/2025 Aggiudicazione	DET. 510/2025 affida inc. DL/CSE	NUOVO Q.E
A	LAVORI				
a.1	Lavori	637.216,67	609.962,91	609.962,91	609.962,91
a.2	Oneri per la sicurezza	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Totale A	644.716,67	617.462,91	617.462,91	617.462,91
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
b.1	IVA 10% su A	64.471,67	61.746,29	61.746,29	61.746,29
b.2	Spese tecniche per i carichi esterni (Contrib. Prev. e IVA comprese)	122.500,00	122.500,00	122.500,00	136.350,59
b.3	Incentivo per funzioni tecniche	7.220,83	7.220,83	7.220,83	7.220,83
b.4	Imprevisti	645,83	645,83	610,83	610,83
b.5	Pubblicità	445,00	445,00	480,00	480,00
b.6	Risparmi derivanti da ribassi d'asta		29.979,14	29.979,14	16.128,55
	Totale B	195.283,33	222.537,09	222.537,09	222.537,09
C	TOTALE (A+B)	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00

- 5) di impegnare con beneficiario il professionista Studio ALESSIO PIPINATO & PARTNERS ARCHITECTURAL - ENGINEERING – Viale Tre Martiri 146/C - 45100 ROVIGO (C.F. - P.I. 01506760295), la somma complessiva di € 13.850,59 IVA 22% e Inarcassa 4%, al capitolo n. 2020402203/8 del Bilancio di Previsione 2026-2028 Esercizio 2026 “PNRR – M4C1 – INV. 1.2 – CUP C88H24000550006 Ampliamento Scuola Pozzetto per spazi mensa scolastica (Cap. 40201011545/0) alla voce Spese Tecniche del Q.E. come sopra modificato che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
- 6) di dare atto che i codici assegnati sono: flussi CUP: C88H24000550006 - CIG: B6A3FA3B50;
- 7) di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
- 8) di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Economico-Finanziario, dando atto che diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 20/05/2026

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VISTO CONTABILE

LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 552/2026

OGGETTO: LP0274 NEXTGENERATIONEU - PNRR M4C111.2 - AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA POZZETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI E LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA. AUTORIZZAZIONE ALLA REDAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA. CUP: C88H24000550006 - CIG: B6A3FA3B50.

Il sottoscritto vista la presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni.

Sub-Impegno

413/2026 per

€ 13.850,59 al capitolo 2020402203/8

Var. Sub-Impegno

139/2026 per

€ -13.850,59 al capitolo 2020402203/8

Lì, 20/05/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO

MOSELE NICOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)